

GIẤY MỜI

Làm việc với Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện về giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư.

1. Thành phần tham dự kính mời:

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại diện Lãnh đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế và Hạ tầng;
- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất;

2. Thời gian, địa điểm:

* **Đi khảo sát thực tế tại các dự án:** 01 ngày, ngày 30/8/2019 (buổi sáng 08h00', buổi chiều 14h00)

* **Làm việc trực tiếp với đối tượng giám sát:** 08h00' ngày 04/9/2019 tại phòng họp số 01 UBND huyện.

Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ và đúng thời gian quy định để buổi làm việc đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:

- Như TP;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Duy Khánh

HĐND HUYỆN ĐỨC PHỐ
ĐOÀN GIÁM SÁT
THƯỜNG TRỰC HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 175/TB - DGS

Đức Phổ, ngày 21 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

Lịch giám sát của Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện về giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư

Thực hiện Quyết định số: 103/QĐ - HĐND ngày 30/5/2019 của Thường trực HĐND huyện về việc giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư.

Nay Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện, thông báo đến các thành viên Đoàn giám sát và đối tượng giám sát lịch làm việc, cụ thể như sau:

1. Thành phần làm việc:

- Các thành viên Đoàn giám sát, thành phần mời tham gia Đoàn giám sát theo Quyết định số 103/QĐ - HĐND ngày 30/5/2019 của Thường trực HĐND huyện;

- Đối tượng giám sát: Đại diện lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường (do UBND huyện mời);

- Đại diện Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện (dự và đưa tin).

2. Thời gian và địa điểm làm việc:

* **Đi khảo sát thực tế tại các dự án:** 01 ngày, ngày 30/8/2019 (Buổi sáng bắt đầu vào lúc 8h00', buổi chiều vào lúc 14h00).

Mời các đồng chí trong thành phần làm việc nêu trên, tập trung tại Trụ sở HĐND, UBND huyện trước 15 phút để xe đưa đi.

* **Làm việc trực tiếp với đối tượng giám sát:** 01 buổi, bắt đầu vào lúc 8h00', ngày 04/9/2019.

Địa điểm: Tại Phòng họp số 1, UBND huyện.

3. Tài liệu:

Đoàn giám sát đã gửi Báo cáo số 233/BC-UBND ngày 12/7/2019 của UBND huyện đến thành viên Đoàn giám sát để nghiên cứu, tham gia ý kiến tại buổi giám sát.


Trong quá trình làm việc các thành viên Đoàn giám sát có thể yêu cầu đối tượng giám sát bổ sung thêm tài liệu khi thấy cần thiết.

Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện thông báo cho đối tượng giám sát và các thành viên Đoàn giám sát biết để sắp xếp công việc và tham gia đầy đủ lịch làm việc theo thông báo này.

Thông báo này thay cho giấy mời ./.

Nơi nhận:

- Các thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số: 103/QĐ-HĐND;
- Đối tượng giám sát;
- TT TT-VH-TT huyện;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Lưu: VT.

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
HỘI ĐỒNG ĐOÀN

Phó Chủ tịch Huyện
PHÓ CHỦ TỊCH HỒND HUYỆN

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC PHỐ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 136/HĐND

Đức Phổ, ngày 15 tháng 7 năm 2019

V/v nghiên cứu báo cáo của
UBND huyện về tình hình triển
khai thực hiện các dự án
(phục vụ giám sát của Thường
trực HĐND huyện)

Kính gửi: Các thành viên Đoàn giám sát HĐND huyện
theo Quyết định số 103/QĐ-HĐND ngày 30/5/2019.


Thực hiện Quyết định số 103/QĐ-HĐND ngày 30/5/2019 của Thường
trực HĐND huyện về thành lập đoàn giám sát về giám sát tình hình triển khai
thực hiện một số dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện, có
kèm theo Kế hoạch thực hiện và Đề cương gợi ý nội dung báo cáo; UBND
huyện đã có Báo cáo số 233/BC-UBND ngày 12/7/2019. Để chuẩn bị tốt và đảm
bảo yêu cầu, chất lượng của đợt giám sát, Trưởng đoàn giám sát đề nghị:

Các thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu báo cáo của UBND huyện (có
phô tô báo cáo kèm theo) có nội dung nào cần đề nghị UBND huyện bổ sung
thêm theo Đề cương gợi ý báo cáo hoặc ngoài nội dung Đề cương (nếu thấy cần
thiết) nhằm để làm rõ thêm nội dung báo cáo của UBND huyện, góp ý của các
đồng chí bằng văn bản và gửi về Trưởng đoàn giám sát **chậm nhất ngày
02/8/2019**.

Đề nghị các đồng chí quan tâm phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Võ Văn Sáu
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

Số: 233/BC-UBND

Đức Phổ, ngày 12 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện các dự án: Hồ chứa nước Cây Xoài; đường QL1A - Mỹ Á - KCN Phố Phong; đường QL1A-Phổ Vinh; Đường QL1A-Mỹ Á (giai đoạn 2); Kè chống sạt lở bờ biển thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh; Nâng cấp đường Phố Minh – Phố Văn

Thực hiện Quyết định số 103/QĐ-HĐND ngày 30/5/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư.

UBND huyện đã có Công văn số 1605/UBND ngày 04/6/2019 yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện.

Theo báo cáo số 70/BC-BQL ngày 09/7/2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Đức Phổ. UBND huyện báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án: Hồ chứa nước Cây Xoài; đường QL1A - Mỹ Á - KCN Phố Phong; đường QL1A-Phổ Vinh; Đường QL1A-Mỹ Á (giai đoạn 2); Kè chống sạt lở bờ biển thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh; Nâng cấp đường Phố Minh – Phố Văn như sau:

A/ Hồ chứa nước Cây Xoài, huyện Đức Phổ

I/ Công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện dự án

Ngày 01/9/2010, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 4218/QĐ-UBND về việc chủ đầu tư giao nhiệm vụ, quyền hạn cho Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Đức Phổ (viết tắt là BQLDA) thực hiện việc quản lý đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Cây Xoài.

BQLDA thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; các nhiệm vụ được giao bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến khi kết thúc xây dựng dự án. Trong quá trình quản lý dự án có vướng mắc kịp thời báo cáo và đề xuất cho Chủ đầu tư giải quyết nhằm đảm bảo xây dựng công trình đạt chất lượng, khối lượng, tiến độ theo hợp đồng đã ký giữa BQLDA với các tổ chức có liên quan.

II/ Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng dự án (tính từ thời điểm triển khai dự án đến hết ngày 31/5/2019)

1/ Đánh giá việc thực hiện quy trình đầu tư xây dựng dự án

Tính pháp lý về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng dự án được thể hiện như sau:

TT	Nội dung	Văn bản pháp lý		Cơ quan ban hành	Ghi chú
		Số	Ngày		
I	Giai đoạn CBĐT				
1	Chủ đầu tư giao nhiệm vụ quản lý ĐTXD dự án	4218/QĐ-UBND	01/9/2010	UBND huyện Đức Phổ	
2	Quyết định về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát - lập dự án đầu tư	4220/QĐ-UBND	06/9/2010	UBND huyện Đức Phổ	
3	Quyết định phê duyệt HSYC và chỉ định đơn vị tư vấn lập HSDX cho gói thầu KS, lập ĐAĐT XDCT	4221/QĐ-UBND	06/9/2010	UBND huyện Đức Phổ	
4	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu dịch vụ tư vấn KS, lập dự án ĐTXD	4303/QĐ-UBND	11/9/2010	UBND huyện Đức Phổ	
5	Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình	206/QĐ-UBND	29/01/2011	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
II	Giai đoạn thực hiện đầu tư				
	Bồi thường, GPMB				
1	Quyết định về việc chỉ định đơn vị tư vấn đo mới bản đồ địa chính; trích lục, chỉnh lý bản đồ địa chính và cắm mốc GPMB	377/QĐ-UBND	29/01/2011	UBND huyện Đức Phổ	
2	Quyết định về việc phê duyệt phương án cụ thể về bồi thường, HT, TĐC và GPMB	8281//QĐ-UBND	10/11/2011	UBND huyện Đức Phổ	
3	Quyết định về việc phê duyệt phương án cụ thể điều chỉnh, bổ sung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB	2754//QĐ-UBND	10/6/2014	UBND huyện Đức Phổ	
	Đánh giá tác động môi trường				
4	Quyết định về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	1287/QĐ-UBND	15/3/2011	UBND huyện Đức Phổ	
5	Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường	119/QĐ-UBND	31/01/2012	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
6	Quyết định về việc phê duyệt dự toán lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	6065/QĐ-UBND	18/12/2012	UBND huyện Đức Phổ	
	Thực hiện đầu tư dự án				
7	Quyết định phê duyệt nhiệm	1386/QĐ-	29/3/2011	UBND huyện	

	vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán	UBND		Đức Phổ	
8	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu và chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập HSDX cho gói thầu số 01: Tư vấn KS, lập TKBVTC và tổng dự toán	1387/QĐ-UBND (CĐT)	29/3/2011	UBND huyện Đức Phổ	
9	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình	572/QĐ-UBND	22/4/2011	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
10	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Tư vấn KS, lập TKBVTC và tổng dự toán	3170/QĐ-UBND	26/4/2011	UBND huyện Đức Phổ	
11	Quyết định về việc chỉ định thầu gói thầu số 02: Thẩm tra TKBVTC và tổng dự toán	3431/QĐ-UBND	17/5/2011	UBND huyện Đức Phổ	
12	Quyết định về việc chỉ định thầu gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT	3546/QĐ-UBND	26/5/2011	UBND huyện Đức Phổ	
13	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán dự án	4382/QĐ-UBND	29/6/2011	UBND huyện Đức Phổ	
14	Công văn về việc chủ trương điều chỉnh dự án Hồ chứa nước Cây Xoài	5064/UBND-NNTN	31/10/2014	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
15	Quyết định về việc điều chỉnh dự án, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1	1732/QĐ-UBND	21/11/2014	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
16	Quyết định về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh	8717/QĐ-UBND	26/11/2014	UBND huyện Đức Phổ	
17	Quyết định về việc điều chỉnh điều 1 quyết định số 3546/QĐ-UBND ngày 26/5/2011 về việc chỉ định thầu gói thầu số 03	8718/QĐ-UBND	26/11/2014	UBND huyện Đức Phổ	
18	Quyết định về việc giao nhiệm vụ lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 07	8719/QĐ-UBND	26/11/2014	UBND huyện Đức Phổ	
19	Quyết định về việc thành lập tổ chuyên gia xét thầu gói thầu số 07	8720/QĐ-UBND	26/11/2014	UBND huyện Đức Phổ	
20	Quyết định phê duyệt hồ sơ	8772/QĐ-	28/11/2014	UBND huyện	

	mời thầu gói thầu số 07	UBND		Đức Phổ	
21	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 08	8773/QĐ-UBND	28/11/2014	UBND huyện Đức Phổ	
22	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07	9630/QĐ-UBND	30/12/2014	UBND huyện Đức Phổ	
23	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05	9632/QĐ-UBND	30/12/2014	UBND huyện Đức Phổ	
24	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08	145/QĐ-UBND	26/01/2015	UBND huyện Đức Phổ	
25	Quyết định về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án	452/QĐ-UBND	25/3/2016	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
26	Quyết định về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án	1978/QĐ-UBND	26/10/2017	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
27	Quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án	2348/QĐ-UBND	21/12/2018	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
28	Công văn về việc chỉ định thầu khối lượng còn lại chưa thi công của gói thầu số 08 đối với phần việc của Công ty cổ phần xây dựng 25 thực hiện	7779/UBND-NNTN	21/12/2018	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
29	Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu nhà thầu thi công xây dựng khối lượng còn lại của Công ty cổ phần XD 25 chưa thực hiện thi công gói thầu số 8, Dự án: Hồ chứa nước Cây Xoài	5142/QĐ-UBND	21/12/2018	UBND huyện Đức Phổ	

2/ Tình hình thực hiện đầu tư dự án

2.1. Mốc thời gian thực hiện dự án

a- Mục tiêu đầu tư xây dựng: Cấp nước tưới cho 70 ha đất sản xuất nông nghiệp; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt 900 m³/ngày đêm

b- Thời gian thực hiện dự án:

- Phê duyệt ban đầu: 2011 – 2015

- Phê duyệt điều chỉnh: 2011 – 2019

c- Tổng mức đầu tư:

- Phê duyệt ban đầu: 47.466 triệu đồng

- Phê duyệt điều chỉnh: 60.006 triệu đồng

d- Nguồn vốn đầu tư (điều chỉnh): 60.006 triệu đồng

Trong đó:

- Ngân sách Trung ương (Nghị quyết số 39): 37.973 triệu đồng
- Ngân sách tỉnh: 10.032 triệu đồng
- Ngân sách huyện: 12.001 triệu đồng

2.2. Tiến độ thực hiện dự án: Công trình chưa hoàn thành

2.2.1. Thi công xây dựng gói thầu số 08

a- Thời gian từ 2015 – 2018:

a.1. Nhà thầu thi công gói thầu số 08: Liên danh Công ty cổ phần xây dựng 25 và Công ty cổ phần xây dựng Khánh Thịnh. Tiến độ thực hiện:

Tiến độ thực hiện dự án chậm, không đạt được so với Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Hồ chứa nước Cây Xoài, huyện Đức Phổ

* Nguyên nhân:

Trong năm 2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hồ chứa nước Cây Xoài, huyện Đức Phổ tại Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 26/10/2017; thời gian thực hiện dự án đến năm 2018.

Tuy nhiên trong năm 2018 Công ty cổ phần xây dựng 25 không có khả năng thi công hoàn thành công trình, cụ thể:

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng mỏ vật liệu số 8 và số 9 để lấy đất đắp đập (phần bồi thường do các nhà thầu thi công chịu trách nhiệm chi trả) các hộ dân không thống nhất về giá bồi thường, qua nhiều lần vận động đến tháng 6 năm 2018 các hộ dân thống nhất nhận tiền bồi thường và bàn giao đất để các Nhà thầu lấy đất thi công công trình.

- Công ty cổ phần xây dựng 25 không có khả năng thi công hoàn thành công trình trong năm 2018; qua nhiều lần làm việc, ngày 10/7/2018 Công ty cổ phần xây dựng 25 có Công văn số 46/CV-GĐ về việc đề nghị thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thi công công trình: Hồ chứa nước Cây Xoài.

a.2. Giá trị khối lượng còn lại của gói thầu số 08 chưa thực hiện

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Giá trị Hợp đồng thi công xây dựng	Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện từ KC đến 30/9/2018	Giá trị hợp đồng còn lại chưa thi công
	Gói thầu số 08:	37.936.504	17.043.033	20.893.471
1	- Công ty cổ phần xây dựng 25	19.116.063	7.451.060	11.665.003
2	- Công ty cổ phần XD Khánh Thịnh	18.820.441	9.591.973	9.228.468

a.3. Xử lý tiến độ thực hiện gói thầu

- Do Công ty cổ phần xây dựng 25 liên danh với Công ty cổ phần xây dựng Khánh Thịnh thi công gói thầu số 08, nên khi chấm dứt hợp đồng với Công ty cổ phần xây dựng 25, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã có Công văn số

5

a- Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng dự án từ khởi công đến 31/5/2019 với kết quả đạt được như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Giá trị dự toán được duyệt	Khối lượng thực hiện lũy kế từ KC đến 31/5/2019	Giá trị thanh toán lũy kế từ KC đến 31/5/2019	Trong đó	
					Thanh toán KLHT	Tạm ứng
	Tổng số	60.006.000	43.144.355	44.487.346	43.090.593	1.396.753
I	Chi phí xây dựng	42.372.238	28.666.412	30.017.565	28.666.412	1.351.153
	- Gói thầu số 08	37.941.844	28.666.412	30.017.565	28.666.412	1.351.153
	- Gói thầu số 09	4.430.394	0	0	0	0
2	Chi phí khác	5.683.514	4.304.596	4.250.834	4.250.834	0
3	Chi phí bồi thường GPMB	10.710.860	10.173.347	10.218.947	10.173.347	45.600
4	Dự phòng chi	1.239.388	0			

b- Nguồn vốn đầu tư

Nguồn vốn đầu tư	Dự án được duyệt	Đã thực hiện giải ngân từ KC đến 31/12/2018	Kế hoạch giao năm 2019	Đã giải ngân kế hoạch vốn năm 2019	Tỷ lệ giải ngân %	Lũy kế giải ngân từ KC đến 30/6/2019
Tổng số	60.006.000	31.284.197	21.925.000	12.337.850	56,27	43.622.047
1- Ngân sách Trung ương	37.973.000	29.614.318	0	0		29.614.318
2- Ngân sách tỉnh	10.032.000	20.000	17.000.000	12.337.850	72,58	12.357.850
3- Ngân sách huyện	12.001.000	1.649.879	4.925.000	0		1.649.879

2.4. Tình hình nợ tạm ứng: Nợ quá hạn, nợ còn trong hạn. Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

a- Nợ tạm ứng: Từ khởi công đến thời điểm báo cáo tiền tạm ứng còn nợ là 1.396,753 triệu đồng; trong đó: chi phí xây dựng: 1.351,153 triệu đồng, chi phí bồi thường GPMB: 45,6 triệu đồng.

Trong đó:

+ Nợ tạm ứng quá hạn: 865,299 triệu đồng (Nhà thầu: Công ty cổ phần xây dựng 25)

+ Nợ tạm ứng trong hạn: 531,454 triệu đồng (trong đó: xây lắp: 454,854 triệu đồng; bồi thường GPMB: 45,600 triệu đồng)

b- Nguyên nhân chưa thu hồi: UBND huyện có thông báo cho Công ty cổ phần xây dựng 25 dừng thi công do tiến độ thi công chậm nên chưa có giá trị khối hoàn thành để thanh toán và thu hồi tạm ứng.

c- Biện pháp thu hồi: Trong tháng 01/2019, đã thu hồi tạm ứng với số tiền là: 1.377.459.000 đồng; số tiền tạm ứng còn lại 865.299.000 đồng (Tám trăm sáu mươi lăm triệu hai trăm chín mươi chín ngàn đồng), Ban Quản lý dự án ĐTXD và Phát triển quỹ đất huyện đã có văn bản đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và

7

88/QLDA ngày 09/8/2018 đề nghị Công ty cổ phần xây dựng Khánh Thịnh đảm nhận thi công phần khối lượng còn lại của Công ty cổ phần xây dựng 25, tuy nhiên Công ty cổ phần xây dựng Khánh Thịnh không đảm nhận thi công phần khối lượng còn lại này mà đề nghị Ban QLDA xem xét chỉ định nhà thầu có năng lực phối hợp với Công ty cổ phần xây dựng Khánh Thịnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành công trình (Công văn số 15/CTCPXDKT ngày 05/9/2018 của Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Khánh Thịnh)

- Chấm dứt hợp đồng gói thầu số 08 đối với Công ty cổ phần xây dựng 25

Ngày 10/8/2018; UBND huyện Đức Phổ đã có Công văn số 2616/UBND về việc chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 08 với Công ty cổ phần xây dựng 25 theo như Công văn số 46/CV-GĐ ngày 10/7/2018 của Công ty cổ phần xây dựng 25.

a.4. Triển khai thực hiện gói thầu số 08

Để tiếp tục triển khai thực hiện gói thầu số 08; UBND huyện đã có Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 24/10/2018, Ban Quản lý dự án ĐTXD đã có báo cáo giải trình số 128/BC-QLDA; ý kiến đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi tại Công văn số 1875/SKHĐT-TĐ ngày 14/12/2018. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn số 7779/UBND-NNTN ngày 21/12/2018 về việc cho phép UBND huyện Đức Phổ áp dụng hình thức chỉ định thầu phần khối lượng còn lại chưa thi công của gói thầu số 08 đối với phần việc của Công ty cổ phần xây dựng 25 thực hiện.

b- Thời gian từ 2019 đến nay

b.1- Chỉ định thầu

Căn cứ Công văn số 7779/UBND-NNTN ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi UBND huyện Đức Phổ ban hành Quyết định số 5142/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu nhà thầu thi công xây dựng khối lượng còn lại của Công ty cổ phần XD 25 chưa thực hiện thi công gói thầu số 8: Thi công đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, Dự án: Hồ chứa nước Cây Xoài, huyện Đức Phổ

b.2. Tiến độ thực hiện:

Tiến độ thực hiện đạt so với thời gian thực hiện hợp đồng

2.2.2. Gói thầu số 09: Thi công đập dâng, nhà quản lý, kênh và công trình trên kênh thuộc công trình: Hồ chứa nước Cây Xoài.

Hiện nay UBND huyện chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ hoàn thành hồ sơ để trình Sở NN&PTNT thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu số 09; để trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2. Tổ chức đấu thầu và triển khai thi công trong quý III/2019.

2.2.3. Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng: Hoàn thành dự án trong năm 2019

2.3. Nguồn vốn đầu tư, diễn biến vốn đầu tư trong quá trình thực hiện dự án

Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi (Ngân hàng bảo lãnh số tiền tạm ứng của Công ty cổ phần xây dựng 25) chuyển trả lại số tiền tạm ứng thi công xây dựng gói thầu số 08 thuộc công trình Hồ chứa nước Cây Xoài vào tài khoản của Ban Quản lý dự án ĐTXD và Phát triển quỹ đất huyện Đức Phổ mở tại KBNN Quảng Ngãi để Ban Quản lý chuyển nộp giảm vốn đầu tư thu hồi tạm ứng gói thầu số 08, thuộc Dự án: Hồ chứa nước Cây Xoài.

d- Thời gian thu hồi: Hoàn thành việc thu hồi tạm ứng trong năm 2019.

B/ Đường Quốc lộ 1A – Mỹ Á – Khu công nghiệp Phổ Phong, huyện Đức Phổ

I/ Công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện dự án

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011; UBND huyện Đức Phổ ban hành Quyết định số 370/QĐ-UBND (CĐT) ngày 29/11/2011 về việc Chủ đầu tư giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng Dự án: Đường Quốc lộ 1A – Mỹ Á – Khu công nghiệp Phổ Phong (giai đoạn I, huyện Đức Phổ.

BQLDA thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; các nhiệm vụ được giao bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến khi kết thúc xây dựng dự án. Trong quá trình quản lý dự án có vướng mắc kịp thời báo cáo và đề xuất cho Chủ đầu tư giải quyết nhằm đảm bảo xây dựng công trình đạt chất lượng, khối lượng tiến độ theo hợp đồng đã ký giữa BQLDA với các tổ chức có liên quan.

II/ Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng dự án (tính từ thời điểm triển khai dự án đến hết ngày 31/5/2019)

1/ Đánh giá việc thực hiện quy trình đầu tư xây dựng dự án

Tính pháp lý về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng dự án được thể hiện như sau:

TT	Nội dung	Văn bản pháp lý		Cơ quan ban hành	Ghi chú
		Số	Ngày		
I	Giai đoạn CBĐT				
1	Chủ đầu tư giao nhiệm vụ quản lý ĐTXD dự án	370/QĐ-UBND	29/01/2011	UBND huyện Đức Phổ	
2	Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát – lập dự án đầu tư	374/QĐ-UBND	29/01/2011	UBND huyện Đức Phổ	
3	Quyết định về việc chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư	376/QĐ-UBND	29/01/2011	UBND huyện Đức Phổ	
4	Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình	1580/QĐ-UBND	28/10/2011	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
II	Giai đoạn thực hiện đầu tư				
1	* Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB				
2	Quyết định phê duyệt	6613/QĐ-	27/11/2013	UBND huyện	

	phương án cụ thể bồi thường, HT, TĐC và GPMB (đợt 1)	UBND		Đức Phổ	
3	Quyết định phê duyệt phương án cụ thể bồi thường, HT, TĐC và GPMB (đợt 2)	2395/QĐ-UBND	19/5/2014	UBND huyện Đức Phổ	
4	Quyết định phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung bồi thường, hỗ trợ, TĐC và GPMB	6682/QĐ-UBND	17/9/2014	UBND huyện Đức Phổ	
5	Quyết định phê duyệt phương án cụ thể bồi thường, HT, TĐC và GPMB (đợt 3)	8387/QĐ-UBND	11/11/2014	UBND huyện Đức Phổ	
6	Quyết định phê duyệt phương án tổng thể bố trí TĐC để thực hiện dự án	9631/QĐ-UBND	30/12/2014	UBND huyện Đức Phổ	
7	Quyết định phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung (đợt 1 - lần 2) về bồi thường, hỗ trợ, TĐC và GPMB dự án	6613/QĐ-UBND	27/11/2013	UBND huyện Đức Phổ	
	* Thực hiện đầu tư dự án				
1	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu (đợt 1) dự án đầu tư xây dựng công trình	1347/QĐ-UBND	14/9/2012	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
2	Quyết định về việc phê duyệt HSYC và tiêu chuẩn đánh giá HSDX cho gói thầu số 01: Tư vấn KS, lập TKBVTC và tổng dự toán	3469/QĐ-UBND	20/9/2012	UBND huyện Đức Phổ	
3	Quyết định về việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập HSDX cho gói thầu số 01: Tư vấn KS, lập TKBVTC và tổng dự toán	3470/QĐ-UBND	20/9/2012	UBND huyện Đức Phổ	
4	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn chỉ định thầu gói thầu số 01: Tư vấn KS, lập TKBVTC và tổng dự toán	3841/QĐ-UBND	01/10/2012	UBND huyện Đức Phổ	
5	Quyết định về việc chỉ định thầu gói thầu số 02: Thẩm tra TKBVTC và tổng dự toán	3842/QĐ-UBND	01/10/2012	UBND huyện Đức Phổ	
6	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	4882/QĐ-UBND	17/10/2012	UBND huyện Đức Phổ	
7	Quyết định về việc phê duyệt tổng dự toán điều chỉnh	3682/QĐ-UBND	13/8/2013	UBND huyện Đức Phổ	
8	Quyết định phê duyệt tổng dự toán điều chỉnh (lần 2)	6615/QĐ-UBND	27/11/2013	UBND huyện Đức Phổ	

9	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu (đợt 2) dự án đầu tư xây dựng công trình	1902/QĐ-UBND	29/11/2013	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
10	Quyết định về việc chỉ định thầu gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 06	6690/QĐ-UBND	29/11/2013	UBND huyện Đức Phổ	
11	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 06	6796/QĐ-UBND	30/11/2013	UBND huyện Đức Phổ	
12	Quyết định về việc chỉ định đơn vị bảo hiểm xây dựng gói thầu số 06	7424/QĐ-UBND	23/12/2013	UBND huyện Đức Phổ	
13	Quyết định về việc chỉ định thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 06	7425/QĐ-UBND	23/12/2013	UBND huyện Đức Phổ	
14	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 06	412/QĐ-UBND	23/01/2014	UBND huyện Đức Phổ	
15	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình	510/QĐ-UBND	14/4/2015	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
16	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) dự án đầu tư xây dựng công trình	658/QĐ-UBND	11/5/2015	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
17	Quyết định về việc chỉ định thầu gói thầu số 07: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 12 và 13	3081/QĐ-UBND	27/5/2015	UBND huyện Đức Phổ	
18	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 12	3530/QĐ-UBND	18/6/2015	UBND huyện Đức Phổ	
19	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 13	3529/QĐ-UBND	18/6/2015	UBND huyện Đức Phổ	
20	Quyết định về việc phê duyệt dự toán và tổng dự toán điều chỉnh (lần 3)	4157/QĐ-UBND	17/7/2015	UBND huyện Đức Phổ	
21	Quyết định chỉ định thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 12	4429/QĐ-UBND	31/7/2015	UBND huyện Đức Phổ	
22	Quyết định chỉ định thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 13	4777/QĐ-UBND	18/8/2015	UBND huyện Đức Phổ	
23	Quyết định chỉ định thầu bảo hiểm xây dựng gói thầu số 12 và 13	6615/QĐ-UBND	08/12/2015	UBND huyện Đức Phổ	
24	Quyết định chỉ định thầu bảo	6615/QĐ-	08/12/2015	UBND huyện	

	hiêm xây dựng gói thầu số 12 và 13	UBND		Đức Phổ	
25	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 12	5009/QĐ-UBND	27/8/2015	UBND huyện Đức Phổ	
26	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 13	5010/QĐ-UBND	27/8/2015	UBND huyện Đức Phổ	

2/ Tình hình thực hiện đầu tư dự án

2.1. Mốc thời gian thực hiện dự án

a- Thời gian thực hiện dự án:

+ Phê duyệt ban đầu: 2011 – 2014 (khi được tỉnh bố trí vốn thực hiện đầu tư)

+ Phê duyệt điều chỉnh: 2011 – 2016

b- Tổng mức đầu tư: 45.156 triệu đồng

c- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh 80%, ngân sách huyện 20%

2.2. Tiến độ thực hiện dự án: Công trình chưa hoàn thành

2.2.1. Thi công xây dựng

a- Đơn vị thực hiện thi công:

- Gói thầu số 06: Thi công xây dựng các hạng mục nền, mặt đường, bó vỉa, thoát nước ngang, thoát nước mặt, công kỹ thuật, ATGT đoạn K0+K0+525,32

+ Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Ngãi

- Gói thầu số 12: Thi công nền, mặt đường, thoát nước, vỉa hè, an toàn giao thông K0+525,32 - ĐC

+ Nhà thầu thi công: Liên danh DNTN xây dựng và vận tải Bách Bằng - Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Ngãi – Công ty TNHH XD Thành Phát – Công ty TNHH XD Minh Hoàn

- Gói thầu số 13: Thi công điện chiếu sáng.

+ Nhà thầu thi công: Công ty xây dựng Thuận An

b- Tiến độ thực hiện dự án: Tiến độ thực hiện dự án chậm, không đạt được so với Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Đường Quốc lộ 1A – Mỹ Á – Khu công nghiệp Phổ Phong (giai đoạn I), huyện Đức Phổ

* Nguyên nhân:

Còn vướng về công tác tái định cư nên chưa bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các nhà thầu thi công xây dựng để triển khai thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

* Giá trị khối lượng còn lại của các gói thầu chưa thực hiện như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Giá trị Hợp đồng thi công xây dựng	Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện từ KC đến 31/5/2019	Giá trị hợp đồng còn lại chưa thi công
1	Gói thầu số 06:	27.988.509	15.708.472	10.745.644
	Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Ngãi	13.150.299	12.459.813	690.486
2	Gói thầu số 12	12.578.210	2.523.052	10.055.158
	- Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Ngãi	6.221.800	0	6.221.800
	- Công ty TNHH Bách Bằng	3.532.905	1.622.924	1.909.981
	- Công ty TNHH XD Thành Phát	2.099.218	452.579	1.646.639
	- Công ty TNHH XD Minh Hoàn	724.587	447.549	276.738
3	Gói thầu số 13	2.260.000	725.607	996.205
	Công ty xây dựng Thuận An	2.260.000	725.607	996.205

c- Giải pháp khắc phục để triển khai thực hiện dự án

UBND huyện đã có Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 05/7/2018; Công văn số 2840/TTr-UBND ngày 30/8/2018; Công văn số 1143/UBND ngày 23/4/2019 gửi Sở Tài nguyên – Môi trường thẩm định và trình UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất cho chủ trương xây dựng khu tái định cư tại vị trí khu đất dọc theo tuyến đường QL1A – Mỹ Á – Khu công nghiệp Phổ Phong (giai đoạn 1) (nay là đường Lê Thánh Tôn) để tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án đường QL1A – Mỹ Á – Khu công nghiệp Phổ Phong (giai đoạn 1); và đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất cho chủ trương xây dựng khu tái định cư để phục vụ tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án đường QL1A – Mỹ Á – Khu công nghiệp Phổ Phong (giai đoạn 1) (Công văn số 3490/UBND-CNXD ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Hiện nay, UBND huyện giao cho Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ hoàn thành hồ sơ pháp lý để triển khai tổ chức thi công khu đất tái định cư và giao đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án để di dời ra khỏi vùng dự án; bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu trong năm 2019.

UBND huyện Đức Phổ sẽ có văn bản gửi Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh Quảng Ngãi cho gia hạn thời gian thực hiện dự án đến năm 2020.

2.2.2- Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng; Hoàn thành dự án trong năm 2020.

2.3. Nguồn vốn đầu tư, diễn biến vốn đầu tư trong quá trình thực hiện dự án

a- Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng dự án từ khởi công đến 31/5/2019 với kết quả đạt được như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Giá trị dự toán được duyệt	Khối lượng thực hiện lũy kế từ	Giá trị thanh toán lũy kế từ	Trong đó	
					Thanh toán KLHT	Tạm ứng

			KC đến 30/9/2016	KC đến 30/9/2016		
	Tổng số	45.156.000	27.949.899	33.495.965	27.949.899	5.546.066
1	Chi phí xây dựng	28.016.219	15.708.472	17.719.538	15.708.472	2.011.066
2	Chi phí khác	2.433.666	1.598.324	1.650.324	1.598.324	52.000
3	Chi phí bồi thường GPMB	11.443.726	10.643.103	14.126.103	10.643.103	3.483.000
4	Dự phòng chi	3.262.389	0	0	0	0

b- Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nguồn vốn đầu tư	Dự án được duyệt	Đã thực hiện giải ngân từ KC đến 31/12/2018	Kế hoạch giao năm 2019	Đã giải ngân KH vốn năm 2019	Tỷ lệ giải ngân %	Lũy kế giải ngân từ KC đến 31/5/2019
Tổng số	45.156.000	33.495.965	0	0	0	33.495.965
- Ngân sách tỉnh	36.124.800	33.495.965				33.495.965
- Ngân sách huyện	9.031.200	0				0

2.4. Tình hình nợ tạm ứng: Nợ quá hạn, nợ còn trong hạn. Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

- Nợ tạm ứng: Từ khởi công đến thời điểm báo cáo tiền tạm ứng còn nợ là 5.546,066 triệu đồng; trong đó: Chi phí xây dựng: 2.011,066 triệu đồng; chi phí khác: 52 triệu đồng; chi phí bồi thường, GPMB: 3.483 triệu đồng

- Nguyên nhân chưa thu hồi: Còn vướng về công tác tái định cư nên chưa bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các nhà thầu thi công xây dựng để triển khai thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ thanh toán thu hồi tạm ứng.

- Biện pháp thu hồi:

UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương trương xây dựng khu tái định cư để phục vụ tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án đường QL1A – Mỹ Á – Khu công nghiệp Phổ Phong (giai đoạn 1) (Công văn số 3490/UBND-CNXD ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Hiện nay, UBND huyện giao cho Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ hoàn thành hồ sơ pháp lý để triển khai tổ chức thi công khu đất tái định cư và giao đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án để di dời ra khỏi vùng dự án; bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu trong năm 2019.

UBND huyện Đức Phổ sẽ có văn bản gửi Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh Quảng Ngãi cho gia hạn thời gian thực hiện dự án đến năm 2020.

- Thời gian thu hồi tạm ứng:

+ Đối với chi phí xây dựng: Khi bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu triển khai thi công; nghiệm thu lập hồ sơ thanh toán thu hồi nợ tạm ứng. Thời gian thu hồi trong năm 2020;

+ Đối với chi phí bồi thường: Còn nợ tạm ứng là 3.483.000.000 đồng (hiện đang theo dõi trên tài khoản tiền gửi của UBND thị trấn Đức Phổ mở tại KBNN Đức Phổ); Sau khi triển khai tổ chức thi công khu đất tái định cư và giao đất cho

các hộ dân bị ảnh hưởng dự án để di dời ra khỏi vùng dự án; Ban Quản lý sẽ lập hồ sơ thanh toán và thu hồi tạm ứng trong năm 2019.

C/ Đường Quốc lộ 1A – Phố Vinh, huyện Đức Phổ

I/ Công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện dự án

Căn cứ Quyết định số 7124/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của UBND huyện Đức Phổ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách huyện năm 2008; UBND huyện đã ban hành Quyết định số 518/QĐ-UBND (CĐT) ngày 20/4/2009 về việc Chủ đầu tư giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng Dự án: Đường Quốc lộ 1A – Phố Vinh cho Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Đức Phổ (nay là Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Đức Phổ).

Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; các nhiệm vụ được giao bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến khi kết thúc xây dựng dự án. Trong quá trình quản lý dự án có vướng mắc kịp thời báo cáo và đề đề xuất cho Chủ đầu tư giải quyết nhằm đảm bảo xây dựng công trình đạt chất lượng, khối lượng tiến độ theo hợp đồng đã ký giữa BQLDA với các tổ chức có liên quan.

II/ Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng dự án (tính từ thời điểm triển khai dự án đến hết ngày 31/5/2019)

1/ Đánh giá việc thực hiện quy trình đầu tư xây dựng dự án

Tính pháp lý về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng dự án được thể hiện như sau:

TT	Nội dung	Văn bản pháp lý		Cơ quan ban hành	Ghi chú
		Số	Ngày		
I	Giai đoạn CBĐT				
1	Chủ đầu tư giao nhiệm vụ quản lý ĐTXD dự án	518/QĐ-UBND	20/4/2009	UBND huyện Đức Phổ	
2	Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập dự án đầu tư	864/QĐ-UBND	04/5/2009	UBND huyện Đức Phổ	
3	Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư	916/QĐ-UBND	08/5/2009	UBND huyện Đức Phổ	
4	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu và chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập HSDX cho gói thầu dịch vụ tư vấn KS, lập dự án ĐTXD	920/QĐ-UBND	11/5/2009	UBND huyện Đức Phổ	
5	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu dịch vụ tư vấn KS, lập dự án ĐTXD	1034/QĐ-UBND	25/5/2009	UBND huyện Đức Phổ	
6	Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng	2193/QĐ-UBND	14/12/2009	UBND tỉnh Quảng Ngãi	

	công trình				
II	Giai đoạn thực hiện đầu tư				
	* Bồi thường, GPMB				
1	Quyết định phê duyệt phương án tổng thể về BT, GPMB	3477/QĐ-UBND	30/11/2009	UBND huyện Đức Phổ	
2	Quyết định phê duyệt phương án cụ thể về BT, GPMB	5240/QĐ-UBND	22/10/2010	UBND huyện Đức Phổ	
3	Quyết định phê duyệt phương án cụ thể về BT, GPMB đợt 2	8728/QĐ-UBND	14/12/2011	UBND huyện Đức Phổ	
4	Quyết định phê duyệt phương án điều chỉnh BT nhà, vật kiến trúc trên đất	1667/QĐ-UBND	19/4/2012	UBND huyện Đức Phổ	
5	Quyết định phê duyệt phương án cụ thể về BT, GPMB đợt 4	5365/QĐ-UBND	16/7/2014	UBND huyện Đức Phổ	
6	Quyết định phê duyệt dự toán san nền, thiết kế phân lô các khu tái định cư	4680/QĐ-UBND	07/8/2015	UBND huyện Đức Phổ	
7	Quyết định phê duyệt tổng dự toán phương án BT, HT và tái định cư	7260/QĐ-UBND	31/12/2015	UBND huyện Đức Phổ	
	* Thực hiện dự án				
1	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình	159/QĐ-UBND	03/02/2010	UBND huyện tỉnh Quảng Ngãi	
	Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán	166/QĐ-UBND	10/02/2010	UBND huyện Đức Phổ	
2	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu và chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập HSDX cho gói thầu số 01: Tư vấn KS, lập TKBVTC và tổng dự toán	169/QĐ-UBND	10/02/2010	UBND huyện Đức Phổ	
3	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Tư vấn KS, lập TKBVTC và tổng dự toán	235/QĐ-UBND	05/3/2010	UBND huyện Đức Phổ	
4	Quyết định chỉ định thầu gói thầu số 02: Thẩm tra TKBVTC và tổng dự toán	311/QĐ-UBND	25/3/2010	UBND huyện Đức Phổ	
5	Quyết định về việc chỉ định	314/QĐ-	25/3/2010	UBND huyện	

	thầu gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 07, 08; lập HSYC và đánh giá HSDX gói thầu số 09	UBND		Đức Phổ	
6	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	747/QĐ-UBND	26/5/2010	UBND huyện Đức Phổ	
7	Quyết định về việc phê duyệt HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 07	1300/QĐ-UBND	03/8/2010	UBND huyện Đức Phổ	
8	Quyết định về việc phê duyệt HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 08	1301/QĐ-UBND	03/8/2010	UBND huyện Đức Phổ	
9	Quyết định về việc phê duyệt tổng dự toán điều chỉnh	4371/QĐ-UBND	15/9/2010	UBND huyện Đức Phổ	
10	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 08	5685/QĐ-UBND	02/11/2010	UBND huyện Đức Phổ	
11	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 07	5686/QĐ-UBND	02/11/2010	UBND huyện Đức Phổ	
12	Quyết định phê duyệt HSYC, tiêu chuẩn đánh giá HSDX của gói thầu số 09: Xây dựng hạng mục hệ thống điện chiếu sáng	5684/QĐ-UBND	02/11/2010	UBND huyện Đức Phổ	
13	Quyết định về việc chỉ định thầu đơn vị nhận thầu bảo hiểm xây dựng gói thầu số 07, 08 thuộc công trình: Đường QL1A – Phổ Vinh	7018/QĐ-UBND	08/12/2010	UBND huyện Đức Phổ	
14	Quyết định về việc phê duyệt HSYC và chỉ định đơn vị tư vấn lập HSDX cho gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công XD gói thầu số 07, số 08	7034/QĐ-UBND	09/12/2010	UBND huyện Đức Phổ	
15	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công XD gói thầu số 07, số 08	7845/QĐ-UBND	31/12/2010	UBND huyện Đức Phổ	
16	Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị lập HSDX gói thầu số 09: Xây dựng hạng mục hệ thống điện chiếu sáng	7324/QĐ-UBND	04/11/2011	UBND huyện Đức Phổ	

17	Quyết định về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh gói thầu số 09: Xây dựng hạng mục hệ thống điện chiếu sáng	8829/QĐ-UBND	16/12/2011	UBND huyện Đức Phổ	
18	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 09: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng	9102/QĐ-UBND	20/12/2011	UBND huyện Đức Phổ	
19	Quyết định về việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 09: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng	9685/QĐ-UBND	30/12/2011	UBND huyện Đức Phổ	
20	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình đường QL1A – Phố Vinh	2394/QĐ-UBND	12/12/2017	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
21	Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán	5925/QĐ-UBND	29/12/2017	UBND huyện Đức Phổ	
	* Gia hạn thời gian thực hiện				
1	Quyết định về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đến 2014	2043/QĐ-UBND	20/12/2013	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
2	Quyết định về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đến 2015	509/QĐ-UBND	14/4/2015	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
3	Quyết định về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đến 2016	414/QĐ-UBND	17/3/2016	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
4	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình. Thời gian gia hạn thực hiện dự án đến năm 2017	2394/QĐ-UBND	12/12/2017	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
5	Quyết định về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2019	286/QĐ-UBND	11/3/2019	UBND tỉnh Quảng Ngãi	

2/ Tình hình thực hiện đầu tư dự án

2.1. Mốc thời gian thực hiện dự án

a- Thời gian thực hiện dự án:

- Phê duyệt ban đầu: 2009 – 2011

- Phê duyệt điều chỉnh: 2009 – 2019
- b- Tổng mức đầu tư:
 - Phê duyệt ban đầu: 78.960 triệu đồng
 - Phê duyệt điều chỉnh: 81.000 triệu đồng
- c- Nguồn vốn đầu tư:
 - Phê duyệt ban đầu: Ngân sách tỉnh, huyện và nguồn vốn hợp pháp khác
 - Phê duyệt điều chỉnh: Ngân sách tỉnh 80%, ngân sách huyện 20%

2.2. Tiến độ thực hiện dự án: Công trình chưa hoàn thành

2.2.1. Thi công xây dựng

a- Đơn vị thực hiện thi công:

+ Gói thầu số 07: Thi công xây lắp nền, mặt đường, công trình thoát nước, vỉa hè, an toàn giao thông đoạn Km0+00 – Km1+200. Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty cổ phần Giao Thủy, Công ty TNHH xây dựng Minh Hoàn và Công ty TNHH xây dựng Thành Phát

+ Gói thầu số 08: Thi công xây lắp nền, mặt đường, công trình thoát nước, vỉa hè, an toàn giao thông đoạn Km1+200 – Km1+992. Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty cổ phần 20/7 và Công ty cổ phần Tiến Hưng

+ Gói thầu số 09: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng. Nhà thầu thi công: Công ty Xây dựng Thuận An

b- Tiến độ thực hiện dự án: Tiến độ thực hiện dự án chậm, không đạt được so với Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Quốc lộ 1A – Phố Vinh, huyện Đức Phổ

* Nguyên nhân:

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công; đến tháng 5/2017 bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công, đủ điều kiện để Liên danh Công ty cổ phần 20/7 và Công ty cổ phần Tiến Hưng. Tuy nhiên trong quá trình thi công (từ ngày đã giải phóng toàn bộ mặt bằng tháng 5/2017 đến ngày 15/10/2017) chỉ có Nhà thầu là Công ty cổ phần Tiến Hưng đã cơ bản thi công hoàn thành phần khối lượng công việc đã ký trong hợp đồng còn Nhà thầu Công ty cổ phần 20/7 không tập trung đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân công để triển khai thi công. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Phổ đã nhiều lần mời Công ty cổ phần 20/7 (Nhà thầu thi công xây dựng gói thầu số 08, thuộc Dự án: Đường Quốc lộ 1A – Phố Vinh) vào bàn giao mặt bằng để triển khai thi công; tuy nhiên đơn vị thi công vẫn không vào nhận bàn giao mặt bằng và điều động xe máy, thiết bị, nhân lực, vật tư vào để triển khai thi công.

Do nhà thầu thi công là Công ty cổ phần 20/7 không còn đủ năng lực để tiến hành thi công nên ngày 15/11/2017, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Phổ (đại diện chủ đầu tư) có Thông báo số 50/TB-QLDA về việc chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng đối với Công ty cổ phần 20/7 thi công gói thầu số 08, Dự án đường QL1A – Phố Vinh, huyện Đức Phổ.

Vi vậy nên dự án chưa thực hiện thi công hoàn thành theo như Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt

* Giá trị khối lượng còn lại của các gói thầu chưa thực hiện như sau:

- Gói thầu số 07:

TT	Nội dung công việc	Giá trị hợp đồng	Giá trị khối lượng đã thực hiện	Giá trị khối lượng còn lại chưa thực hiện
	Tổng số	31.955.785.000	30.552.702.000	1.403.083.000
1	Công ty cổ phần Giao Thủy	9.242.601.000	9.163.295.000	79.306.000
2	Công ty TNHH XD Minh Hoàn	15.590.819.000	15.247.918.000	342.901.000
3	Công ty TNHH XD Thành Phát	7.122.365.000	6.141.489.000	980.876.000

* Gói thầu số 07 đã thi công hoàn thành và chuẩn bị quyết toán

- Gói thầu số 09:

TT	Nội dung công việc	Giá trị hợp đồng	Giá trị khối lượng đã thực hiện	Giá trị khối lượng còn lại chưa thực hiện
	Tổng số	3.921.765.000	3.631.957.000	289.808.000
1	Công ty xây dựng Thuận An	3.921.765.000	3.631.957.000	289.808.000

* Gói thầu số 09 đã thi công hoàn thành: 3.631.957.000 đồng; giá trị còn lại chờ gói thầu số 08 thi công nhà thầu sẽ triển khai thực hiện theo đơn giá dự thầu được phê duyệt trúng thầu.

- Gói thầu số 08:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Giá trị hợp đồng	Giá trị khối lượng đã thực hiện	Giá trị khối lượng còn lại chưa thực hiện
	Gói thầu số 8	21.583.054	16.103.190	5.479.864
1	- Công ty cổ phần 20/7	11.260.181	6.643.333	4.616.848
2	- Công ty cổ phần Tiến Hưng	10.322.873	9.459.857	863.016

c- Giải pháp khắc phục để triển khai thực hiện dự án

Hiện nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Quyết định số 286/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2019.

UBND huyện Đức Phổ có Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 24/6/2019 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho chỉ định thầu thi công xây dựng phần khối lượng còn lại của gói thầu số 08 đối với phần việc do Công ty cổ phần 20/7 thực hiện. Khi UBND tỉnh có văn bản thống nhất, UBND huyện sẽ chỉ định thầu thi công xây dựng gói thầu này.

2.2.2- Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng: Hoàn thành dự án trong năm 2019.

2.3. Nguồn vốn đầu tư, diễn biến vốn đầu tư trong quá trình thực hiện dự án
 a- Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng dự án từ khởi công đến 31/5/2019
 với kết quả đạt được như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Giá trị dự toán được duyệt	Khối lượng thực hiện lũy kế từ KC đến 30/9/2016	Giá trị thanh toán lũy kế từ KC đến 30/9/2016	Trong đó	
					Thanh toán KLHT	Tạm ứng
	Tổng số	81.000.000	69.950.449	72.185.737	69.771.151	2.414.586
I	Chi phí xây lắp	58.752.758	50.287.849	52.367.829	50.108.551	2.259.278
2	Chi phí ĐTXD + chi phí khác	4.174.600	2.913.344	3.036.685	2.913.344	123.341
3	Chi phí bồi thường GPMB	17.140.720	16.749.256	16.781.223	16.749.256	31.967
4	Dự phòng chi	931.922	0	0	0	0

b- Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nguồn vốn đầu tư	Dự án được duyệt	Đã thực hiện giải ngân từ KC đến 31/12/2018	Kế hoạch giao năm 2019	Đã giải ngân KH vốn năm 2019	Tỷ lệ giải ngân %	Lũy kế giải ngân từ KC đến 31/5/2019
Tổng số	81.000.000	71.561.649	4.100.000	624.088	15,22	72.185.737
- Ngân sách tỉnh	64.800.000	62.969.789	0	0		62.969.789
- Ngân sách huyện	16.200.000	8.591.860	4.100.000	624.088	15,22	9.215.948

2.4. Tình hình nợ tạm ứng: Nợ quá hạn, nợ còn trong hạn. Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

a- Nợ tạm ứng: Từ khởi công đến thời điểm báo cáo tiền tạm ứng còn nợ là 2.414,586 triệu đồng (trong đó: nợ quá hạn: 2.259,278 triệu đồng);

+ Chi phí xây dựng: 2.259,278 triệu đồng;

+ Chi phí khác: 123,341 triệu đồng;

+ Chi phí bồi thường, GPMB: 31,967 triệu đồng.

b- Nguyên nhân chưa thu hồi:

Về chi phí xây dựng: 2.259,278 triệu đồng; Nhà thầu không tiến hành thi công khi công trình khi đã bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công. Ban Quản lý dự án đã có các văn bản số 72/QLDA ngày 13/9/2017; số 80/QLDA ngày 02/10/2017 đề nghị nhà thầu nộp trả tiền tạm ứng vào tài khoản BQLDA mở tại KBNN Quảng Ngãi để BQLDA chuyển nộp giảm vốn đầu tư gói thầu số 08, nhưng đến nay nhà thầu vẫn chưa nộp.

c- Biện pháp thu hồi:

+ UBND huyện giao cho BQLDA sẽ hoàn thiện đầy đủ hồ sơ để khởi kiện ra tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi để giải quyết thu hồi nợ tạm ứng trong năm 2019.

D/ Đường Quốc lộ 1A – Mỹ Á (GD2), huyện Đức Phổ

I/ Công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện dự án

Căn cứ Quyết định số 7124/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của UBND huyện Đức Phổ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách huyện năm 2009; UBND huyện đã ban hành Công văn 520/QĐ-UBND (CĐT) ngày 20/4/2009 về việc Chủ đầu tư giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng Dự án: Đường Quốc lộ 1A – Mỹ Á, huyện Đức Phổ (giai đoạn II).

BQLDA thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; các nhiệm vụ được giao bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến khi kết thúc xây dựng dự án. Trong quá trình quản lý dự án có vướng mắc kịp thời báo cáo và đề đề xuất cho Chủ đầu tư giải quyết nhằm đảm bảo xây dựng công trình đạt chất lượng, khối lượng tiến độ theo hợp đồng đã ký giữa BQLDA với các tổ chức có liên quan.

II/ Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng dự án (tính từ thời điểm triển khai dự án đến hết ngày 31/5/2019)

1/ Đánh giá việc thực hiện quy trình đầu tư xây dựng dự án

Tính pháp lý về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng dự án được thể hiện như sau:

TT	Nội dung	Văn bản pháp lý		Cơ quan ban hành	Ghi chú
		Số	Ngày		
I	Giai đoạn CBĐT				
1	Chủ đầu tư giao nhiệm vụ quản lý ĐTXD dự án	520/QĐ-UBND	20/4/2009	UBND huyện Đức Phổ	
2	Công văn về việc thống nhất hướng tuyến và quy mô xây dựng dự án: Đường Quốc lộ 1A – Mỹ Á (GD 2)	460/UBND	22/5/2009	UBND huyện Đức Phổ	
3	Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát – lập dự án đầu tư	1038/QĐ-UBND	25/5/2009	UBND huyện Đức Phổ	
4	Quyết định về việc phê duyệt Dự toán chuẩn bị đầu tư Dự án: Đường Quốc lộ 1A – Mỹ Á (GD2)	1081/QĐ-UBND	29/5/2009	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
5	Quyết định phê duyệt HSYC và chỉ định đơn vị tư vấn lập HSDX cho gói thầu dịch vụ TVKS, lập DAĐT XDCT	1083/QĐ-UBND	29/5/2009	UBND huyện Đức Phổ	
6	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu dịch vụ tư vấn KS, lập dự án ĐTXD	1119/QĐ-UBND	03/6/2009	UBND huyện Đức Phổ	
7	Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình	2221/QĐ-UBND	21/12/2009	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
II	Giai đoạn thực hiện đầu tư				
1	Quyết định về việc phê	158/QĐ-	03/02/2010	UBND tỉnh	

	duyet kế hoạch đầu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình	UBND		Quảng Ngãi	
2	Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán	164/QĐ-UBND	10/02/2010	UBND huyện Đức Phổ	
3	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu và chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập HSDX cho gói thầu số 01: Tư vấn KS, lập TKBVTC và tổng dự toán	167/QĐ-UBND (CĐT)	10/02/2010	UBND huyện Đức Phổ	
4	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Tư vấn KS, lập TKBVTC và tổng dự toán	233/QĐ-UBND	05/03/2010	UBND huyện Đức Phổ	
5	Quyết định chỉ định thầu gói thầu số 02: Thẩm tra TKBVTC và tổng dự toán	233/QĐ-UBND	05/03/2010	UBND huyện Đức Phổ	
6	Quyết định về việc chỉ định thầu gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 07, 08; lập HSYC và đánh giá HSDX gói thầu số 09	315/QĐ-UBND	25/03/2010	UBND huyện Đức Phổ	
7	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán dự án	792/QĐ-UBND (CĐT)	11/6/2010	UBND huyện Đức Phổ	
8	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	792/QĐ-UBND	11/06/2010	UBND huyện Đức Phổ	
9	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu số 07	1302/QĐ-UBND (CĐT)	03/8/2010	UBND huyện Đức Phổ	
10	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu số 08	1303/QĐ-UBND (CĐT)	03/8/2010	UBND huyện Đức Phổ	
11	Quyết định về việc phê duyệt HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 07	1302/QĐ-UBND	03/08/2010	UBND huyện Đức Phổ	
12	Quyết định về việc phê duyệt HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 08	1303/QĐ-UBND	03/08/2010	UBND huyện Đức Phổ	
13	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu và chỉ	7036/QĐ-UBND	09/12/2010	UBND huyện Đức Phổ	

	định thầu đơn vị tư vấn lập HSDX cho gói thầu số 04: TVGS thi công xây dựng gói thầu số 07, 08	(CDT)			
14	Quyết định phê duyệt tổng dự toán điều chỉnh	4370/QĐ-UBND	15/09/2010.	UBND huyện Đức Phổ	
15	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 07	6333/QĐ-UBND	10/11/2010	UBND huyện Đức Phổ	
16	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 08	6334/QĐ-UBND	10/11/2010	UBND huyện Đức Phổ	
17	Quyết định phê duyệt HSYC, tiêu chuẩn đánh giá HSDX của gói thầu số 09: Xây dựng hạng mục hệ thống điện chiếu sáng	8453/QĐ-UBND	23/11/2011	UBND huyện Đức Phổ	
18	Quyết định về việc chỉ định thầu đơn vị nhận thầu bảo hiểm xây dựng gói thầu số 07, 08 thuộc công trình: Đường QL1A – Phổ Vinh	7019/QĐ-UBND	08/12/2010	UBND huyện Đức Phổ	
19	Quyết định về việc phê duyệt HSYC và chỉ định đơn vị tư vấn lập HSDX cho gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công XD gói thầu số 07, số 08	7036/QĐ-UBND	09/12/2010	UBND huyện Đức Phổ	
20	Quyết định phê duyệt Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 09	9101/QĐ-UBND	20/12/2011	UBND huyện Đức Phổ	
21	Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị lập HSDX gói thầu số 09: Xây dựng hạng mục hệ thống điện chiếu sáng	8456/QĐ-UBND	24/11/2011	UBND huyện Đức Phổ	
22	Quyết định về việc chỉ định đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình gói thầu số 09	9684/QĐ-UBND	30/12/2011	UBND huyện Đức Phổ	
23	Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công XD gói thầu số 07, số 08	7874/QĐ-UBND	31/12/2010	UBND huyện Đức Phổ	
24	Quyết định về việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn kiểm toán, Báo cáo quyết toán vốn dự án hoàn thành	3089/QĐ-UBND	24/07/2012	UBND huyện Đức Phổ	
25	Quyết định điều chỉnh thời	1487/QĐ-	15/10/2013	UBND tỉnh	

	gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường QL1A – Mỹ Á (GD2)	UBND		Quảng Ngãi	
26	Quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường QL1A – Mỹ Á (GD2)	506/QĐ-UBND	14/4/2015	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
27	Quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường QL1A – Mỹ Á (GD2)	422/QĐ-UBND	17/3/2016	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
28	Quyết định phê duyệt phương án cụ thể bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án: Đường QL1A – Mỹ Á (GD2)	5236/QĐ-UBND	22/10/2010	UBND huyện Đức Phổ	
29	Quyết định phê duyệt phương án cụ thể bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án: Đường QL1A – Mỹ Á (GD2)	8732/QĐ-UBND	14/12/2011	UBND huyện Đức Phổ	
	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình đường QL1A – Mỹ Á (giai đoạn 2)	2393/QĐ-UBND	12/12/2017	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán	5926/QĐ-UBND	29/12/2017	UBND huyện Đức Phổ	

2/ Tình hình thực hiện đầu tư dự án

2.1. Mốc thời gian thực hiện dự án

a- Thời gian thực hiện dự án:

- Phê duyệt ban đầu: 2009 – 2011
- Phê duyệt điều chỉnh: 2009 – 2017

b- Tổng mức đầu tư:

- Phê duyệt ban đầu: 51.982 triệu đồng
- Phê duyệt điều chỉnh: 57.000 triệu đồng

c- Nguồn vốn đầu tư:

- Phê duyệt ban đầu: Ngân sách tỉnh, huyện và nguồn vốn hợp pháp khác
- Phê duyệt điều chỉnh: Ngân sách tỉnh 80%, ngân sách huyện 20%

2.2. Tiến độ thực hiện dự án: Công trình chưa hoàn thành

2.2.1. Thi công xây dựng

a- Đơn vị thực hiện thi công:

- Gói thầu số 07: Thi công xây lắp nền, mặt đường, cống thoát nước, vỉa hè, an toàn giao thông đoạn Km1+635 – Km2+238. Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty TNHH xây dựng Thương mại Tín Nghĩa, Công ty TNHH xây dựng Thương mại Vương Sáu và Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Ngãi

- Gói thầu số 08: Thi công xây lắp nền, mặt đường, cống thoát nước, vỉa hè, an toàn giao thông đoạn Km2+238 – Km3+343,65 -. Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Ngãi và Công ty TNHH Minh Tuấn

- Gói thầu số 09: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng. Nhà thầu thi công: Công ty xây dựng Thuận An.

b- Tiến độ thực hiện dự án: Tiến độ thực hiện dự án chậm, không đạt được so với Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Quốc lộ 1A – Mỹ Á (giai đoạn 2), huyện Đức Phổ

* Nguyên nhân:

Dự án Đường Quốc lộ 1A – Mỹ Á (giai đoạn 2) đã thi công hoàn thành gói thầu số 07, số 08; gói thầu số 09 (phần điện chiếu sáng) chưa thi công hoàn thành nên chưa hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi kiểm tra chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình để tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng.

* Giá trị khối lượng còn lại của các gói thầu chưa thực hiện như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Giá trị hợp đồng điều chỉnh	Giá trị thực hiện	Giá trị khối lượng còn lại chưa thực hiện
	TỔNG SỐ	42.927.166.000	41.121.093.000	1.806.073.000
1	Gói thầu số 7	21.912.387.000	20.975.735.000	936.652.000
	- Công ty TNHH XD Thương mại Tín Nghĩa	14.507.034.000	13.938.140.000	568.8940000
	- Công ty TNHH XD Thương mại Vương Sáu	2.845.864.000	2.599.005.000	246.859.000
	- Công ty cổ phần Quản lý và XDDB Quảng Ngãi	4.559.489.000	4.438.590.000	120.899.000
2	Gói thầu số 8	18.423.564.000	18.112.056.000	311.508.000
	- Công ty cổ phần Quản lý và XDDB Quảng Ngãi	9.635.353.000	9.323.845.000	311.508.000
	- Công ty TNHH Minh Tuấn	8.788.211.000	8.788.211.000	
3	Gói thầu số 9	2.591.215.000	2.033.302.000	557.913.000
	- Công ty xây dựng Thuận An	2.591.215.000	2.033.302.000	557.913.000

- Gói thầu số 07, số 08 đã thi công hoàn thành và chuẩn bị quyết toán

- Gói thầu số 09 đã thi công hoàn thành: 2.033.302.000 đồng; giá trị còn lại nhà thầu triển khai thi công theo đơn giá dự thầu được phê duyệt trúng thầu.

* Giải pháp khắc phục để thi công hoàn thành:

UBND huyện mời nhà thầu thi công gói thầu số 09: Công ty xây dựng Thuận An vào làm việc và triển khai thi công hoàn thành trong tháng 11/2019; sau đó chỉ đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi kiểm tra, và có văn bản chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình để huyện tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng; và quyết toán vốn cho dự án hoàn thành.

2.2.2- Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng: Hoàn thành dự án trong năm 2019.

2.3. Nguồn vốn đầu tư, diễn biến vốn đầu tư trong quá trình thực hiện dự án

a- Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng dự án từ khởi công đến 31/5/2019 với kết quả đạt được như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Giá trị dự toán được duyệt	Khối lượng thực hiện lũy kế từ KC đến 31/5/2019	Giá trị thanh toán lũy kế từ KC đến 31/5/2019	Trong đó	
					Thanh toán KLHT	Tạm ứng
	Tổng số	57.000.000	52.893.101	50.230.216	50.045.054	185.162
I	Chi phí xây lắp	43.274.083	41.121.093	38.288.251	38.288.251	0
2	Chi phí khác	3.433.824	2.495.062	2.532.657	2.479.857	52.800
3	Chi phí bồi thường GPMB	9.988.335	9.276.746	9.409.308	9.276.946	132.362
4	Dự phòng chi	303.758	0	0	0	0

b- Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nguồn vốn đầu tư	Dự án được duyệt	Đã thực hiện giải ngân từ KC đến 31/12/2018	Kế hoạch giao năm 2019	Đã giải ngân KH vốn năm 2019	Tỷ lệ giải ngân %	Lũy kế giải ngân từ KC đến 31/5/2019
Tổng số	57.000.000	49.630.216	600.000	600.000	100	50.230.216
- Ngân sách tỉnh	45.600.000	41.555.466	0	0		41.555.466
- Ngân sách huyện	11.400.000	8.074.750	600.000	600.000	100	8.674.750

2.4. Tình hình nợ tạm ứng: Nợ quá hạn, nợ còn trong hạn. Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

- Nợ tạm ứng: Từ khởi công đến thời điểm báo cáo tiền tạm ứng còn nợ là 185,162 triệu đồng

+ Chi phí xây dựng: 0 triệu đồng;

+ Chi phí khác: 52,800 triệu đồng;

+ Chi phí bồi thường, GPMB: 132,362 triệu đồng.

- Nguyên nhân chưa thu hồi: Nhà thầu đang thực hiện kiểm toán để lập hồ sơ thanh toán thu hồi tạm ứng trong năm 2019.

E/ Kề chống sạt lở bờ biển thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ

I/ Công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện dự án

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt phương án phân bổ các nguồn thu vượt dự toán HĐND tỉnh giao, nguồn Trung ương thường vượt thu năm 2013 và nguồn chưa phân bổ năm 2014; UBND huyện Đức Phổ đã ban hành Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 về việc Chủ đầu tư giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng Dự án: Kè chống sạt lở bờ biển thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ.

BQLDA thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; các nhiệm vụ được giao bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến khi kết thúc xây dựng dự án. Trong quá trình quản lý dự án có vướng mắc kịp thời báo cáo và đề đề xuất cho Chủ đầu tư giải quyết nhằm đảm bảo xây dựng công trình đạt chất lượng, khối lượng tiến độ theo hợp đồng đã ký giữa BQLDA với các tổ chức có liên quan.

II/ Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng dự án (tính từ thời điểm triển khai dự án đến hết ngày 31/5/2019)

1/ Đánh giá việc thực hiện quy trình đầu tư xây dựng dự án

Tính pháp lý về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng dự án được thể hiện như sau:

TT	Nội dung	Văn bản pháp lý		Cơ quan ban hành	Ghi chú
		Số	Ngày		
I	Giai đoạn CBĐT				
1	Chủ đầu tư giao nhiệm vụ quản lý ĐTXD dự án	2009/QĐ-UBND	7/5/2014	UBND huyện Đức Phổ	
2	Quyết định về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát - lập dự án đầu tư	2010/QĐ-UBND	7/5/2014	UBND huyện Đức Phổ	
3	Quyết định phê duyệt HSYC và chỉ định đơn vị tư vấn lập HSDX cho gói thầu KS, lập DADT XDCT	2011/QĐ-UBND	7/5/2014	UBND huyện Đức Phổ	
6	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu dịch vụ tư vấn KS, lập dự án ĐTXD	4303/QĐ-UBND	11/9/2010	UBND huyện Đức Phổ	
7	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình	1129/QĐ-UBND	13/8/2014	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
II	Giai đoạn thực hiện đầu tư				
	Thực hiện đầu tư dự án				
1	Quyết định về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh	6698/QĐ-UBND	22/9/2014	UBND huyện Đức Phổ	
2	Quyết định chỉ định thầu gói thầu số 1 - Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp (lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp)	5826/QĐ-UBND	14/8/2014	UBND huyện Đức Phổ	

3	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu thi công xây lắp gói thầu số 6	1387/QĐ-UBND	29/3/2011	UBND huyện Đức Phổ	
4	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06 - Toàn bộ phần xây lắp	8925/QĐ-UBND	09/12/2014	UBND huyện Đức Phổ	
5	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 - Tư vấn giám sát thi công xây dựng	8982/QĐ-UBND	12/12/2014	UBND huyện Đức Phổ	
6	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 - Bảo hiểm công trình thi công xây dựng	9581/QĐ-UBND	27/12/2014	UBND huyện Đức Phổ	
7	Quyết định về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh	671/QĐ-UBND	02/03/2015	UBND huyện Đức Phổ	
8	Công văn điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hạng mục chân kê	4042/UBND-NNTN	12/8/2015	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
9	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế xử lý kỹ thuật và dự toán chi phí xây dựng công trình điều chỉnh	4887/QĐ-UBND	25/8/2015	UBND huyện Đức Phổ	
10	Quyết định về việc phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây lắp gói thầu số 06 Toàn bộ phần xây lắp	5012/QĐ-UBND	27/8/2015	UBND huyện Đức Phổ	
11	Quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đầu tư xây dựng công trình	453/QĐ-UBND	25/3/2016	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
12	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng	2154/QĐ-UBND	30/6/2016	UBND huyện Đức Phổ	
13	Công văn về việc khắc phục hư hỏng công trình	3316/UBND-NNTN ngày	12/6/2018	UBND tỉnh Quảng Ngãi	
14	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công khắc phục hư hỏng và dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình	476/QĐ-SNNPTNT	6/9/2018	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi	
15	Quyết định về việc phê duyệt bổ sung giá và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng công trình	4262/QĐ-UBND	30/10/2018	UBND huyện Đức Phổ	
16	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đầu tư xây dựng công	761/QĐ-UBND	03/6/2019	UBND tỉnh Quảng Ngãi	

	trình				
17	Quyết định về việc phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng công trình:	2317/QĐ-UBND	17/6/2019	UBND huyện Đức Phổ	
18	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh giá thầu gói thầu số 04 – Bảo hiểm công trình thi công xây dựng	2395/QĐ-UBND	25/6/2019	UBND huyện Đức Phổ	

2/ Tình hình thực hiện đầu tư dự án

2.1. Mốc thời gian thực hiện dự án

a- Thời gian thực hiện dự án:

- Phê duyệt ban đầu: 2014 – 2015
- Phê duyệt điều chỉnh: 2014 – 2019

b- Tổng mức đầu tư:

- Phê duyệt ban đầu: 14.993 triệu đồng
- Phê duyệt điều chỉnh: 14.993 triệu đồng

c- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh

2.2. Tiến độ thực hiện dự án: Công trình chưa hoàn thành

2.2.1. Thi công xây dựng

a- Đơn vị thực hiện thi công:

- Gói thầu số 06: Toàn bộ phần xây lắp thuộc công trình: Kè chống sạt lở bờ biển thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ. Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Khánh Thịnh, Công ty TNHH Tiến Bảo và Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Kiến Việt Hoa

b- Tiến độ thực hiện dự án: Tiến độ thực hiện dự án chậm, không đạt được so với Công văn số 3316/UBND-NNTN ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc khắc phục hư hỏng kè chống sạt lở bờ biển thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ

* Nguyên nhân:

Công trình: Kè chống sạt lở bờ biển thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công khắc phục hư hỏng và dự toán điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định số 476/QĐ-SNNPTNT. Tại thời điểm này thời tiết đi vào mùa mưa sóng lớn, nước thủy triều cao và vướng công tác giải phóng mặt bằng đường thi công kết hợp quản lý đoạn đi qua nhà dân nên không thể thi công hoàn thành trong năm 2018

* Giá trị khối lượng còn lại của các gói thầu chưa thực hiện như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Giá trị hợp đồng sau điều chỉnh, bổ sung	Giá trị thực hiện	Giá trị khối lượng còn lại chưa thực hiện
	TỔNG SỐ	13.295.320		4.069.402

1	Gói thầu số 6	13.295.320	9.241.910	4.069.402
	- Công ty cổ phần xây dựng Khánh Thịnh	3.194.211	3.210.203	0
	- Công ty TNHH Tiến Bảo	4.280.939	3.033.879	1.247.060
	- Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Kiến Việt Hoa	5.820.170	2.997.828	2.822.342

* Giải pháp khắc phục để thi công hoàn thành:

UBND huyện Đức Phổ đã có Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 02/5/2019 gửi Sở NN&PTNT thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất theo Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ biển thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ đến năm 2019.

Trên cơ sở Quyết định của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án; UBND huyện đã có Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng công trình Kè chống sạt lở bờ biển thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ.

Hiện nay, các nhà thầu đang triển khai thi công để sớm hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

2.2.2- Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng: Hoàn thành dự án ngày 30 tháng 8 năm 2019.

2.3. Nguồn vốn đầu tư, diễn biến vốn đầu tư trong quá trình thực hiện dự án

a- Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng dự án từ khởi công đến 31/5/2019 với kết quả đạt được như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Giá trị dự toán được duyệt	Khối lượng thực hiện lũy kế từ KC đến 31/5/2019	Giá trị thanh toán lũy kế từ KC đến 31/5/2019	Trong đó	
					Thanh toán KLHT	Tạm ứng
	Tổng số	14.993.000	10.364.833	10.308.955	10.308.955	0
1	Chi phí xây lắp	13.194.198	9.241.910	9.241.910	9.241.910	0
2	Chi phí khác (CPQL+ Chi phí TV ĐTXD+ chi phí khác)	1.639.806	1.122.923	1.067.045	1.067.045	0
3	Chi phí bồi thường GPMB	130.000	0	0	0	0
4	Dự phòng chi	28.996	0	0	0	0

b- Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nguồn vốn đầu tư	Dự án được duyệt	Đã thực hiện giải ngân từ KC đến 31/12/2018	Kế hoạch giao năm 2019 (KH năm 2018 chuyển)	Đã giải ngân KH vốn năm 2019	Tỷ lệ giải ngân %	Lũy kế giải ngân từ KC đến 31/5/2019

			sang)			
Tổng số	14.993.000	10.308.955	2.000.000	0	0	10.308.955
- Ngân sách tỉnh	6.993.000	3.500.000	2.000.000	0	0	3.500.000
- Ngân sách huyện	8.000.000	6.808.955	0	0	0	6.808.955

2.4. Tình hình nợ tạm ứng: Nợ quá hạn, nợ còn trong hạn. Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

- Nợ tạm ứng: Từ khởi công đến thời điểm báo cáo tiền tạm ứng còn nợ không đồng

F/ Sửa chữa, nâng cấp đường Phố Minh – Phố Văn (ĐH.43)

I/ Công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện dự án

Căn cứ Quyết định số 3742^a/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Phố Minh - Phố Văn (ĐH.43); trong đó UBND huyện giao chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Phổ (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư và Phát triển quỹ đất huyện Đức Phổ)

BQLDA thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; các nhiệm vụ được giao bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến khi kết thúc xây dựng dự án. Trong quá trình quản lý dự án có vướng mắc kịp thời báo cáo và đề xuất cho Chủ đầu tư giải quyết nhằm đảm bảo xây dựng công trình đạt chất lượng, khối lượng tiến độ theo hợp đồng đã ký giữa BQLDA với các tổ chức có liên quan.

II/ Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng dự án (tính từ thời điểm triển khai dự án đến hết ngày 31/5/2019)

1/ Đánh giá việc thực hiện quy trình đầu tư xây dựng dự án

Tính pháp lý về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng dự án được thể hiện như

sau:

TT	Nội dung	Văn bản pháp lý		Cơ quan ban hành	Ghi chú
		Số	Ngày		
I	Giai đoạn CBĐT				
1	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	3742a/QĐ-UBND	08/9/2017	UBND huyện Đức Phổ	
2	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng	119c/QĐ-QLDA	12/9/2017	Ban QLDA ĐTXD huyện Đức Phổ	
3	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn giám sát công tác khảo sát	119d/QĐ-QLDA	12/9/2017	Ban QLDA ĐTXD huyện Đức Phổ	
4	Quyết định phê duyệt Nhiệm	119đ/QĐ-	14/9/2017	Ban QLDA ĐTXD	

	vụ khảo sát lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng	QLDA		huyện Đức Phổ	
5	Quyết định phê duyệt Phương án kỹ thuật khảo sát lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng	119e/QĐ-QLDA	14/9/2017	Ban QLDA ĐTXD huyện Đức Phổ	
6	Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng	122a/QĐ-QLDA	21/9/2017	Ban QLDA ĐTXD huyện Đức Phổ	
7	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng	160/QĐ-QLDA	24/10/2017	Ban QLDA ĐTXD huyện Đức Phổ	
8	Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng	4683/QĐ-UBND	31/10/2017	UBND huyện Đức Phổ	
II	Giai đoạn thực hiện đầu tư				
	Bồi thường, GPMB				
1	Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng thực hiện công trình	3832/QĐ-UBND	03/10/2018	UBND huyện Đức Phổ	
2	Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng thực hiện công trình	5157/QĐ-UBND	26/12/2018	UBND huyện Đức Phổ	
3	Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và GPMB thực hiện công trình (Đợt 2)	1347/QĐ-UBND	04/4/2019	UBND huyện Đức Phổ	
	Thực hiện đầu tư dự án				
4	Quyết định phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn đầu tư	3445/QĐ-UBND	13/9/2018	UBND huyện Đức Phổ	
5	Quyết định phê duyệt dự toán điều chỉnh	100/QĐ-QLDA	13/9/2018	Ban QLDA ĐTXD huyện Đức Phổ	
6	Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	3778/QĐ-UBND	26/9/2018	Ban QLDA ĐTXD huyện Đức Phổ	
7	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05 Thi công xây lắp	143/QĐ-QLDA	15/10/2018	Ban QLDA ĐTXD huyện Đức Phổ	

8	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 Tư vấn giám sát gói thầu số 05 Thi công xây lắp	144/QĐ-QLDA	16/10/2018	Ban QLDA ĐTXD huyện Đức Phổ	
9	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03 Bảo hiểm công trình	145/QĐ-QLDA	16/10/2018	Ban QLDA ĐTXD huyện Đức Phổ	
10	Quyết định phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng	228/QĐ-UBND	18/01/2019	UBND huyện Đức Phổ	
11	Quyết định phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng (lần 2)	1308/QĐ-UBND	29/3/2019	UBND huyện Đức Phổ	

2/ Tình hình thực hiện đầu tư dự án

2.1. Mốc thời gian thực hiện dự án

a- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017 – 2019

- Thời gian thực hiện thi công theo Hợp đồng:

+ Ngày khởi công: 16/10/2018.

+ Ngày hoàn thành (dự kiến): 14/01/2019.

- Thời gian được cấp có thẩm quyền gia hạn

+ Lần 1: Ngày hoàn thành (dự kiến): 30/3/2019.

+ Lần 2: Ngày hoàn thành (dự kiến): 30/9/2019.

b- Tổng mức đầu tư:

- Phê duyệt ban đầu: 5.228,092 triệu đồng

- Phê duyệt điều chỉnh: 5.228,092 triệu đồng

c- Nguồn vốn đầu tư:

- Phê duyệt ban đầu: Ngân sách huyện

- Phê duyệt điều chỉnh: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ ngân sách huyện tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi (05 tỷ đồng), phần còn lại vốn ngân sách huyện

2.2. Tiến độ thực hiện dự án: Công trình chưa hoàn thành

2.2.1. Thi công xây dựng

a- Đơn vị thực hiện thi công:

- Gói thầu số 05: Thi công xây lắp công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường Phố Minh – Phố Văn (ĐH.43). Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần Quang Duy

b- Tiến độ thực hiện dự án:

Tiến độ thực hiện dự án chậm, không đạt được so với quyết định phê duyệt ban đầu

b.1. Nguyên nhân: Tiến độ thi công chậm do vướng về công tác bồi thường, GPMB

- Mồ mã: Vì người dân xem ngày đi dời nên công tác đi dời mồ mã bị chậm.

- Đất đai: Quá trình vận động nhân dân đồng thuận hiến đất để thực hiện thi công bị kéo dài vì người dân không đồng thuận nên phải tiến hành tuyên truyền, vận động nhiều lần mới đạt kết quả.

- Vật kiến trúc: Người dân không đồng tình tự nguyện tháo dỡ vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng thi công, sau nhiều lần vận động không thành nên buộc phải lập phương án hỗ trợ tháo dỡ vật kiến trúc để thi công.

- Đường dây 0,4kV: Theo đề nghị của UBND xã Phở Văn về việc điều chỉnh hướng tuyến theo hướng ít ảnh hưởng đến đất của các hộ dân nhất vì đây là công trình nhân dân hiến đất, cây cối, hoa màu để thực hiện dự án nên đề nghị dịch chuyển tìm tuyến về bên phải hướng tuyến, phần lớn là đất công ích của xã quản lý nên phát sinh phương án di dời đường điện.

b.2. Giá trị khối lượng còn lại của các gói thầu chưa thực hiện như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Giá trị hợp đồng sau điều chỉnh, bổ sung	Giá trị thực hiện	Giá trị khối lượng còn lại chưa thực hiện
	TỔNG SỐ	3.460.470	2.636.586	823.884
1	Gói thầu số 5	3.460.470	2.636.586	823.884
	- Công ty cổ phần Quang Duy	3.460.470	2.636.586	823.884

b.3. Giải pháp khắc phục để thi công hoàn thành: Hiện nay, công trình đã giải phóng mặt bằng và thi công hoàn thiện theo thiết kế đã được phê duyệt.

Đang tiến hành điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo quy định các nội dung sau:

- Điều chỉnh hạng mục công trình:

+ Cống tròn D75 (Km0+445,18): Đã phê duyệt: Nối 04 đốt cống; Xin điều chỉnh: Nối 03 đốt cống (giảm 01 đốt cống).

- Điều chỉnh bình đồ tuyến lệch về bên phải hướng tuyến.

- Bổ sung hạng mục công trình:

+ Nối 03 đốt cống (phía hạ lưu) Cống tròn D75 (Km0+0,00).

- Bổ sung kè chống sạt lở phía thượng, hạ lưu Cống tròn ly tâm D2000 (Km0+525,2).

- Bổ sung 02 nút giao thông bên trái hướng tuyến tại lý trình Km0+450,81 và Km0+520,55.

- Điều chỉnh chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện di dời đường điện 0,4kV.

2.2.2. Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng: 30/9/2019.

2.3. Nguồn vốn đầu tư, diễn biến vốn đầu tư trong quá trình thực hiện dự án

a- Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng dự án từ khởi công đến 31/5/2019 với kết quả đạt được như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Giá trị dự toán được duyệt	Khối lượng thực hiện lũy kế từ KC đến 31/5/2019	Giá trị thanh toán lũy kế từ KC đến 31/5/2019	Trong đó	
					Thanh toán KLHT	Tạm ứng
	Tổng số	5.228.092	3.712.641	3.712.641	3.712.641	0
I	Chi phí xây lắp	3.405.003	2.636.586	2.636.586	2.636.586	0
2	Chi phí khác (CPQL+ Chi phí TV ĐTXD+ chi phí khác)	621.751	302.665	302.665	302.665	0
3	Chi phí bồi thường GPMB	1.000.000	773.390	773.390	773.390	0
4	Dự phòng chi	201.338	0	0	0	0

b- Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nguồn vốn đầu tư	Dự án được duyệt	Đã thực hiện giải ngân từ KC đến 31/12/2018	Kế hoạch giao năm 2019 (KH năm 2018 chuyển sang)	Đã giải ngân KH vốn năm 2019	Tỷ lệ giải ngân %	Lũy kế giải ngân từ KC đến 31/5/2019
Tổng số	5.228.092	2.215.463	2.784.537	1.497.178	53,77	3.712.641
- Ngân sách tỉnh	5.000.000	2.215.463	2.784.537	1.497.178	53,77	3.712.641
- Ngân sách huyện	228.092	0	0	0	0	

2.4. Tình hình nợ tạm ứng: Nợ quá hạn, nợ còn trong hạn. Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

- Nợ tạm ứng: Không nợ tạm ứng

2.5. Tình hình xử lý không thực hiện đúng hợp đồng của các bên theo quy định của pháp luật: Không xử lý

III. Đánh giá chung về những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân

1. Ưu điểm:

Tiến độ thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu sau khi đã bàn giao mặt bằng thi công.

2. Hạn chế:

Công tác giải phóng mặt để bàn giao cho đơn vị thi công công trình chậm sao với tiến độ thực hiện hợp đồng được ký kết dẫn đến phải xin cấp quyết định đầu tư cho phép điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng.

3. Nguyên nhân:

- Vì là công trình vận động nhân dân hiến đất, cây cối, hoa màu để giải phóng mặt bằng nên công tác tuyên truyền, vận động gặp nhiều khó khăn; phải tiến hành nhiều lần mới đạt được kết quả.

- Công tác di dời mồ mã: vì là yếu tố tâm linh, khi di dời mồ mã thì phải xem ngày theo phong tục, tập quán nên quá trình di dời mồ mã bị kéo dài.

