

Số: /TB-UBND

Đức Phổ, ngày tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Đỗ Tâm Hiền, Chủ tịch UBND thị xã
tại trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông,
giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ)**

Ngày 14/7/2023, tại Phòng họp số 1 UBND thị xã, đồng chí Đỗ Tâm Hiền, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì buổi trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ (gọi tắt là Dự án). Tham dự cuộc họp có đại diện Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải (gọi tắt là Ban Quản lý dự án 2); đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (gọi tắt là Ban Quản lý công trình giao thông tỉnh); đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an thị xã, Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức Địa chính và Trưởng Công an các xã, phường có Dự án đi qua (các xã, phường: Nguyễn Nghiêm, Phố Phong, Phố Nhơn, Phố Ninh, Phố Hòa, Phố Cường); các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, các đơn vị thi công tuyển chính.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Ban Quản lý công trình giao thông tỉnh (tại Báo cáo số 143/BC-BQL ngày 13/7/2023 về tình hình thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua thị xã Đức Phổ); báo cáo của các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường; báo cáo của Ban Quản lý Dự án 2 và các đơn vị thi công, các cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự trực báo, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện:

Trong thời gian qua, mặc dù là địa phương cuối cùng được bàn giao các ranh, mốc giới để thực hiện Dự án của tỉnh Quảng Ngãi (từ tháng 9/2022) và có chiều dài tuyến đường dài nhất so với các huyện trên địa bàn tỉnh; tuy nhiên, với sự nỗ lực, tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nội dung công việc; đến nay khối lượng hoàn thành của thị xã Đức Phổ tương đối lớn (đã bàn giao mặt bằng thực địa cho Ban Quản lý dự án 2 được 197,76/221,5ha, đạt 89,3% diện tích quy hoạch), đảm bảo tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng chung của toàn tỉnh; đến nay công tác giải phóng mặt bằng đối với

diện tích đất nông nghiệp đã cơ bản hoàn thành; trong thời gian đến thị xã Đức Phổ sẽ tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất ở.

Theo Báo cáo số 143/BC-BQL ngày 13/7/2023 của Ban Quản lý công trình giao thông tỉnh và các số liệu tổng hợp tính đến thời điểm ngày 13/7/2023:

- Đối với tuyến chính:

+ Đã bàn giao mặt bằng thực địa cho Ban Quản lý dự án 2 được 197,76/221,5ha, đạt 89,3% diện tích quy hoạch (trong đó: xã Phổ Phong 36,99/43,25ha; xã Phổ Nhơn 22,29/32,15ha; phường Phổ Ninh 26,28/28,64ha; phường Phổ Hòa 22,72/25,45ha; phường Nguyễn Nghiêm 12,47/13ha; xã Phổ Cường 65,29/67,28ha và xã Phổ Khánh 11,7/11,7ha).

+ Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp, trình UBND thị xã phê duyệt 38 phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng giá trị phê duyệt khoảng 246,427 tỷ đồng/1.956 hộ gia đình, cá nhân và 07 tổ chức/201,07 ha, đạt khoảng 90,78% diện tích đất trong quy hoạch cần thu hồi; trong đó, đã tổ chức chi trả cho khoảng 96,37% diện tích so với phương án được duyệt và đạt 87,5% diện tích quy hoạch. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đang khẩn trương phối hợp thực hiện các quy trình, thủ tục để lập, trình phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất ở đủ điều kiện và không đủ điều kiện bố trí tái định cư.

- Đối với các khu tái định cư: Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp, trình UBND thị xã phê duyệt 24 phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng diện tích 38,52/38,52 ha, đạt 100% diện tích đất trong quy hoạch cần thu hồi của 11 khu tái định cư; trong đó, đã chi trả đạt 38,42/38,52 diện tích đất trong quy hoạch, đạt 99,7%. Đã bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công được 38,42/38,52 ha của 11 khu tái định cư, còn lại 0,078 ha chưa bàn giao mặt bằng tại Khu tái định cư Đồng Mốc, phường Phổ Ninh (trường hợp ông Võ Thanh Bình).

- Đã thi công hoàn thành 10/10 khu cải táng mồ mả đủ điều kiện để thực hiện cải táng các ngôi mộ. Đã bàn giao mặt bằng 16/16 móng trụ đường dây 220kV; hiện đang triển khai bồi thường hạng mục di dời đường dây trung, hạ thế và viễn thông.

II. Nhiệm vụ trong thời gian đến: Để hoàn thành công tác bồi thường, bàn giao toàn bộ mặt bằng để tiến hành thi công Dự án (đối với phần diện tích đất nông nghiệp còn lại, diện tích đất ở không đủ điều kiện bố trí tái định cư và diện tích 19,2ha đất ở đủ điều kiện bố trí tái định cư) đảm bảo tiến độ đề ra, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo của UBND thị xã đảm bảo tính linh hoạt, tuân thủ các quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; trong đó, cần chú ý một số nội dung sau đây:

1. Ban Quản lý công trình giao thông tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại; thường xuyên tổ chức trực báo với các đơn vị liên quan để chỉ đạo thực hiện các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, bám sát tiến độ thực hiện chung của Dự án; trường hợp có vướng mắc thì kịp thời thông tin, báo cáo UBND thị xã để theo dõi, chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền. Phối hợp giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Ban Quản lý dự án 2; đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư còn lại.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án 2 tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục để lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích điều chỉnh, bổ sung do điều chỉnh thiết kế (bổ sung quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, ...) đảm bảo trình tự, thủ tục theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án 2 và các phòng, ban liên quan của thị xã để kiểm tra, giải quyết các kiến nghị của các địa phương (liên quan đến nhà ở bị cắt xén; diện tích còn lại không thể ở, không thể sản xuất;... do thực hiện Dự án); việc giải quyết cần thực hiện trên tinh thần khẩn trương, đúng thực tế, đảm bảo tính khả thi cao và đúng quy định pháp luật, không làm thất thoát ngân sách nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án 2, các đơn vị thi công, các địa phương để kiểm tra, đánh giá toàn diện các công trình hạ tầng kỹ thuật, có biện pháp căng cơ để khắc phục, giải quyết triệt để; trong đó ưu tiên xử lý trong thời gian sớm nhất đối với công trình phục vụ sản xuất, đời sống của người dân.

- Chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính trong việc thẩm định, trình phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất khi bố trí đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án; làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo theo quy định (UBND thị xã đã trình hồ sơ theo Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 05/7/2023).

2. Đối với 02 đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã):

- Chủ động thực hiện các nhiệm vụ và chịu trách nhiệm toàn diện về tính pháp lý của các phương án bồi thường; tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Thường xuyên phối hợp với các địa phương, cử cán bộ, nhân viên nắm rõ các quy định về bồi thường để giải thích pháp luật, hướng dẫn cho người dân khi có ý kiến kiến nghị cũng như trong công tác tuyên truyền, vận động cho người dân.

- Đối với việc lập các phương án đất ở, đề nghị các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường dành sự tập trung tối đa, phối hợp với UBND các xã, phường trong quá trình xác nhận các nội dung liên quan đến việc lập phương án; đảm bảo việc lập các phương án đất ở được thực hiện đúng quy định.

- Đối với các hộ gia đình chưa phối hợp lập thủ tục phân chia di sản thừa kế hoặc uỷ quyền, đề nghị các đơn vị tổ chức lập phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

3. UBND các xã, phường

- Ưu tiên thời gian phối hợp với Chủ đầu tư, các cơ quan liên quan nhằm tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân sớm bàn giao mặt bằng đối với phần diện tích còn lại. Thực hiện đảm bảo việc xây dựng các báo cáo công tác vận động, gửi đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường để hoàn chỉnh hồ sơ trình cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp không bàn giao mặt bằng.

- Khẩn trương hoàn thành kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thi công đối với phần diện tích đất do UBND cấp xã quản lý; giao UBND xã Phổ Phong hoàn thành nội dung này đảm bảo **trước ngày 28/7/2023**.

- Thực hiện đảm bảo việc xác nhận các thông tin liên quan phục vụ cho công tác kiểm kê, lập các phương án bồi thường về đất ở theo quy định, tránh trường hợp thất thoát ngân sách nhà nước khi thực hiện giao đất tái định cư.

- Tích cực phối hợp, hỗ trợ các đơn vị thi công trong quá trình thi công Dự án. Rà soát, khẩn trương báo cáo cụ thể các vướng mắc gây ảnh hưởng đến công trình hạ tầng phúc lợi xã hội, các công trình khác ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân cho UBND thị xã (qua Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế) để gửi Ban Quản lý công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án 2 **trước ngày 25/7/2023**.

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ hoạt động của các đơn vị thi công trên địa bàn, hạn chế ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông, thủy lợi, vệ sinh môi trường, nhất là đối với các hạ tầng kỹ thuật do địa phương quản lý; thường xuyên phối hợp, làm việc với các đơn vị thi công để giải quyết kiến nghị của người dân, đặc biệt các kiến nghị liên quan đến đời sống, hoạt động sản xuất nông nghiệp.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, phối hợp với Chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời giải quyết các nội dung vướng mắc; tập trung, khẩn trương tham mưu UBND thị xã giải quyết các nội dung khiếu nại liên quan đến Dự án đảm bảo quy trình, thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Tập trung thực hiện công tác kiểm tra, thẩm định các Phương án bồi thường đảm bảo chính xác, đúng quy định.

- Phối hợp Chủ đầu tư trong việc kiểm tra, xác định đối với nội dung liên quan đến nhà ở bị cắt xén, diện tích còn lại không thể ở, khó khăn trong sử dụng,... tham mưu UBND thị xã có ý kiến với Ban Quản lý dự án 2.

- Giải quyết khiếu nại của người dân đảm bảo thời gian quy định.

- Tiếp tục thực hiện, chủ động xử lý các nội dung trình của Chủ đầu tư, các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường và UBND các xã, phường liên quan đến Dự án. Theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, các mốc thời gian được giao, kịp thời đề xuất UBND thị xã chỉ đạo xử lý.

5. Công an thị xã:

- Hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự đối với quá trình thi công Dự án; bảo vệ thi công, cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt tình hình, diễn biến các vụ việc và các đối tượng có hành vi chống đối, cản trở, lôi kéo, kích động người dân liên quan đến công tác bồi thường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định. Trong đó cần lưu ý các trường hợp ở xã Phổ Phong và phường Phổ Ninh.

- Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc rà soát các hồ sơ, trình tự, thủ tục để tổ chức bảo vệ thi công, cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi các đơn vị thi công liên quan đến Dự án trên địa bàn thị xã nhằm hỗ trợ và chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm an ninh trật tự xã hội theo quy định.

6. Ban Quản lý dự án 2

- Tiếp tục thực hiện đảm bảo các nội dung tại các văn bản chỉ đạo của UBND thị xã: Thông báo số 331/TB-UBND ngày 01/6/2023, Thông báo số 271/TB-UBND ngày 15/5/2023, Thông báo số 192/TB-UBND ngày 19/4/2023. Tích cực phối hợp nhịp nhàng với Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh, UBND các xã, phường, đơn vị thi công trong quá trình thực hiện nhằm kịp thời giải quyết các vướng mắc.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng chung; đặc biệt là các công trình phục vụ đời sống, sản xuất nông nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, rà soát lại hồ sơ thiết kế kỹ thuật của dự án nhằm hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân, phát triển kinh tế của địa phương

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận, quản lý mặt bằng đã bàn giao, không để xảy ra tình trạng người dân tái lấn chiếm đất.

- Chỉ đạo các nhà thầu thi công thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn trong thi công, an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự trong công trường,...; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của các nhà thầu thi công; quản lý số công nhân đang thi công trên địa bàn thị xã.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là công tác quản lý diện tích đất rừng; quản lý tốt phần diện tích tầng đất mặt.

7. Các đơn vị thi công:

- Phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.
- Chủ động tiếp cận hiện trường, phối hợp với địa phương để giải quyết các tồn tại vướng mắc; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với địa phương nơi tổ chức thi công; kịp thời báo cáo Ban Quản lý dự án 2 về kết quả thực hiện, các vướng mắc để xử lý, giải quyết đảm bảo quy định.
- Xây dựng Phương án thi công khoa học, phù hợp với đặc điểm, điều kiện tự nhiên của thị xã; trong đó cần lưu ý các điểm dừng kỹ thuật vào mùa mưa lũ; tránh trường hợp để xói lở, hư hỏng công trình và gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân khu vực lân cận.

- Đề nghị nghiên cứu, có chương trình hỗ trợ an sinh cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong vùng Dự án đi qua và các trường hợp bị ảnh hưởng bởi việc thi công Dự án.

8. Phòng Kinh tế thị xã:

- Thường xuyên kiểm tra đối với phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng theo kiến nghị; xây dựng kế hoạch, phương án khắc phục, phối hợp với các địa phương, kịp thời tham mưu UBND thị xã có văn bản gửi Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án 2.

- Khẩn trương có ý kiến đối với các đơn vị liên quan trình Phương án xử lý tăng đất mặt đảm bảo kịp thời.

- Phối hợp với các địa phương để thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong trường hợp không còn phù hợp với mục đích sử dụng.

9. Đề nghị Đảng ủy các xã, phường: Tăng cường chỉ đạo hệ thống chính trị xã, phường hoàn thành các nhiệm vụ được giao; theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của UBND cùng cấp; đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đối với các hộ gia đình, cá nhân, đặc biệt tăng cường phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận các thôn, tổ dân phố trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đảm bảo chủ trương của Nhà nước, sớm bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án.

10. Các phòng, ban, ngành: Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong thời gian sớm nhất; kịp thời phối hợp giải quyết các vướng mắc theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả trong công tác thông tin, báo cáo các nội dung liên quan đến Dự án.

11. Tổ tuyên truyền, vận động: Tiếp tục xây dựng kế hoạch, tổ chức phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hộ gia đình, cá nhân thực hiện đảm bảo chủ trương của Nhà nước, sớm bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án.

III. Đối với các nội dung vướng mắc theo Báo cáo số 143/BC-BQL ngày 13/7/2023 của Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh và các vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương

1. Đề nghị UBND xã Phổ Nhơn khẩn trương thực hiện việc công nhận lại hiện trạng sử dụng đất đối với 0,16ha đất (nội dung vướng mắc tại điểm 1.2 khoản 1 mục I) để các cơ quan, đơn vị có cơ sở lập, trình UBND thị xã phê duyệt Phương án; hoàn thành **chậm nhất ngày 18/7/2023**.

2. Đối với các Phương án bồi thường phần diện tích đất ở không đủ điều kiện bố trí tái định cư đã được phê duyệt (nội dung vướng mắc tại điểm 1.3 khoản 1 mục I): Các cơ quan, đơn vị khẩn trương trình quyết định chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ **chậm nhất ngày 18/7/2023**.

3. Đối với trường hợp đến nay vẫn chưa bàn giao mặt bằng tại Khu tái định cư Đồng Mốc, phường Phổ Ninh (hộ ông Võ Thanh Bình) (nội dung vướng mắc tại điểm 2.1 khoản 2 mục I): Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành hồ sơ thủ tục để tham mưu UBND thị xã thực hiện cưỡng chế thu hồi đất **trước ngày 28/7/2023**.

4. Đối với các Quyết định thu hồi, hủy bỏ các Quyết định thu hồi đất của 11 hộ dân phường Phổ Ninh và 05 hộ dân xã Phổ Nhơn (các Tờ trình số 418/TTr-BQL và số 419/TTr-BQL ngày 27/6/2023): Trên cơ sở hồ sơ hoàn chỉnh do các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi đến, giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã xem xét theo quy định.

5. Đối với các trường hợp chưa thống nhất nhận tiền và bàn giao mặt bằng dù đã vận động nhiều lần (xã Phổ Nhơn: 05 trường hợp, phường Phổ Ninh: 07 trường hợp): Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND thị xã để thực hiện trình tự cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

6. Đối với các trường hợp vướng mắc do các đồng thừa kế chưa làm văn bản phân chia thừa kế (tại các xã, phường: Phổ Phong, Phổ Hòa, Phổ Cường): UBND các xã, phường có trách nhiệm khẩn trương liên hệ với người dân để thực hiện thủ tục phân chia thừa kế theo quy định; thời gian hoàn thành **trước ngày 25/7/2023**.

7. Đối với các kiến nghị của Ban Quản lý dự án 2 và các nhà thầu thi công về các vướng mắc trong quá trình tổ chức thi công: Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực hỗ trợ, phối hợp với Ban Quản lý dự án 2, các đơn vị thi công để giải quyết dứt điểm, đảm bảo quá trình thi công diễn ra xuyên suốt, liên tục; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND thị xã chỉ đạo giải quyết theo quy định.

8. Các kiến nghị khác của Ban Quản lý công trình giao thông tỉnh và các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường đều đã được UBND thị xã chỉ đạo kịp thời và cụ thể hóa tại các Thông báo kết luận trước đây, đề nghị Chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị, địa phương áp dụng, vận dụng đúng các quy định của pháp luật để giải quyết các

vướng mắc theo ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã. Bên cạnh đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực thông tin, phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ chung; đảm bảo sự thống nhất trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các vướng mắc thì kịp thời thông tin, báo cáo UBND thị xã hoặc cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định; trường hợp vướng mắc về cơ chế chính sách, đề nghị Chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị có văn bản tham vấn ý kiến của các sở chuyên ngành để cho ý kiến làm cơ sở thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo tiến độ đề ra.

Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- TT Thị ủy;
- TT HĐND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Các thành phần theo GM số 179-GM/UBND;
- VP HĐND&UBND: C, PC, CV;
- Lưu: VT, VP_{TBThuận30}.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Ánh Dương