

KẾ HOẠCH

**Tổ chức bảo vệ, hỗ trợ thi công (đợt 4) dự án: Nâng cấp, mở rộng
Quốc lộ 24 đoạn qua xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ**

Căn cứ Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp mở rộng Quốc lộ 24 đoạn Thạch Trụ - Phổ Phong Km0 - Km8 tỉnh Quảng Ngãi;

Các Quyết định của UBND huyện Đức Phổ về việc phê duyệt phương án cụ thể bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 đoạn Thạch Trụ - Phổ Phong (Km0-Km8) - Khu vực huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi;

Các Quyết định của UBND huyện Đức Phổ về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân được thu hồi đất dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 đoạn Thạch Trụ - Phổ Phong (Km0-Km8) - Khu vực huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 1215/SGTVT-QLĐT ngày 17/6/2014 về việc đề nghị bảo vệ thi công một số trường hợp thuộc gói thầu số 10, dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 (Đoạn qua huyện Đức Phổ);

UBND huyện Đức Phổ thống nhất ban hành Kế hoạch bảo vệ, hỗ trợ thi công (đợt 4) dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 , đoạn qua huyện Đức Phổ như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Để bảo vệ, hỗ trợ cho đơn vị thi công tiến hành thi công hạng mục nền, mặt đường và công trình thoát nước thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 đoạn qua xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ.

- Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện hạng mục nền, mặt đường và công trình thoát nước còn lại.

- Việc thi công phải đúng vị trí, an toàn, hiệu quả.

- Các cơ quan, đơn vị phải có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn sự cản trở từ các đối tượng chống đối và gây rối nói trên nhằm đảm bảo sự an toàn cũng như các điều kiện cần thiết để đơn vị thi công triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả. Đồng thời đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát...

- Việc bảo vệ thi công phải đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các cấp, các ngành và các cơ quan liên quan nhằm đạt kết quả về thi công xây dựng và đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự tại địa bàn.

II. Nội dung bảo vệ, hỗ trợ thi công

1. Lý do bảo vệ, hỗ trợ thi công

Trong quá trình xây dựng dự án, đơn vị thi công vấp phải sự cản trở của một số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Phổ Phong, do đó phải tổ chức bảo vệ thi công.

(Có danh sách các trường hợp bảo vệ thi công kèm theo)

Các hộ dân này đã được cấp thẩm quyền quyết định thu hồi đất; đã được cơ quan chức năng mời nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhiều lần nhưng không nhận tiền hoặc đã nhận tiền nhưng vẫn yêu sách đòi bồi thường không đúng với các chính sách về bồi thường, GPMB; có hành vi cản trở, không cho đơn vị thi công tổ chức thi công làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành của dự án.

2. Thời gian, địa điểm bảo vệ, hỗ trợ thi công

* Thời gian: 02 ngày, bắt đầu lúc 7h00' ngày 01/7/2014 và kết thúc lúc 17h00' ngày 02/7/2014.

* Địa điểm: Thôn Vạn Lý và thôn Hiệp An, xã Phổ Phong.

3. Đánh giá tình hình, dự kiến tình huống

- Các hộ trên là những hộ cuối cùng chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để tổ chức thi công; đã nhiều lần được các cơ quan chức năng vận động, thuyết phục, yêu cầu bàn giao mặt bằng nhưng vẫn kiên quyết không chấp hành; có hành vi chống đối, cản trở thi công.

- Các hộ gia đình trên có thể có những hành động sau:

+ Đưa người già, người tâm thần, phụ nữ mang thai, trẻ em hoặc giả dạng quân nhân để gây rối trật tự và cản trở thi công;

+ Các thành viên trong gia đình, bà con họ hàng của các hộ trên có hành vi chống lại đơn vị thi công, hoặc có hành vi đánh người thi hành công vụ, gây cháy nổ, ...;

+ Các phần tử cực đoan lợi dụng bức xúc của gia đình kích động, xúi giục, tập trung đông người gây cản trở thi công.

4. Kế hoạch thực hiện

- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, xã Phổ Phong và Sở Giao thông vận tải, BQL các dự án ĐT&XD CTGT cùng phối hợp, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, chỉ đạo đơn vị thi công chuẩn bị sẵn sàng, khi có lệnh phải tập trung lực lượng tổ chức thi công ngay.

- Đúng 6h30' ngày 01-02/8/2014 các lực lượng chức năng tập trung tại Hội trường UBND xã Phổ Phong để nghe Trưởng Đoàn quán triệt một số nội dung liên quan.

- Đúng 7h00' ngày 01-02/8/2014 tất cả các cơ quan, đơn vị, lực lượng theo nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Việc thay đổi cách thức, phương án tổ chức bảo vệ thi công (nếu có) dưới sự chỉ đạo của Trưởng Đoàn.

- Trong quá trình bảo vệ thi công, các đơn vị phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản, đảm bảo

an ninh trật tự, an toàn giao thông; liên tục vận động, tuyên truyền, thuyết phục các hộ dân.

- Khi có hành vi chống đối, cản trở, gây rối phải lập biên bản, đưa về trụ sở UBND xã Phổ Phong để xử lý theo quy định.

- Buổi tổ chức bảo vệ thi công kết thúc khi có lệnh của Trưởng đoàn nhưng không quá 17 giờ 00 phút ngày 02/8/2014.

III. Phân công nhiệm vụ

1. Về Đoàn công tác

Giao phòng Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập Đoàn công tác tổ chức bảo vệ thi công (đợt 4) dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 đoạn qua huyện Đức Phổ.

2. Đề nghị UBMTTQVN huyện, các Hội, đoàn thể huyện

- Chỉ đạo Mặt trận, các Hội, đoàn thể xã Phổ Phong tiếp tục vận động, thuyết phục các hộ dân giao mặt bằng để chủ đầu tư tổ chức thi công;

3. Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện

Thực hiện theo chức năng quy định.

4. Phòng Y tế

Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm, Trung tâm Y tế dự phòng huyện, Trạm Y tế xã Phổ Phong và các đơn vị liên quan chuẩn bị 01 xe cấp cứu trang bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ y tế, cơ số thuốc... để sẵn sàng sơ cấp cứu.

5. Phòng Tư pháp

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp hướng dẫn xã chuẩn bị, lập, dự thảo đầy đủ các Biên bản, Quyết định có liên quan.

- Thống nhất tiếp tục sử dụng số lượng, thành viên Tổ ghi biên bản ghi nhận ý kiến của nhân dân trong quá trình bảo vệ thi công theo Công văn số 940/UBND-VP ngày 19/6/2014 của UBND huyện Đức Phổ;

6. Phòng Tài chính và Kế hoạch

- Thống nhất tiếp tục sử dụng số lượng, thành viên Tổ kiểm kê và xử lý tài sản tạm giữ theo Công văn số 900/UBND-VP ngày 12/6/2014 của UBND huyện Đức Phổ;

- Chuẩn bị và lập biên bản kê biên tài sản tạm giữ theo quy định (nếu có);

- Tham mưu cho UBND huyện xử lý tài sản kê biên tạm giữ theo quy định (nếu có).

7. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Tổ chức cho xe tuyên truyền cho nhân dân chấp hành pháp luật về bồi thường, GPMB, đồng thời vận động các hộ dân nêu trên tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng.

8. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Chủ công, phối hợp với Trung tâm PTQĐ huyện, BQL các dự án đầu tư và xây dựng công trình giao thông tổ chức kiểm tra lại lần cuối đối với khối

lượng cần tháo dỡ trong đợt bảo vệ thi công (đợt 4). Hoàn thành chậm nhất đến ngày 31/7/2014.

9. Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Làm đầu mối chuẩn bị phương tiện để đưa đoàn đến địa điểm tổ chức bảo vệ thi công.

10. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

- Cử lãnh đạo, các cán bộ liên quan có mặt tại hiện trường và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu có liên quan;

- Chuẩn bị phương tiện để đưa cán bộ đến địa điểm và điều hành phương tiện này thực hiện các nhiệm vụ tại hiện trường.

11. Đài truyền thanh - Truyền hình huyện

Cử phóng viên và bố trí phương tiện máy quay phim để thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường bảo vệ thi công theo sự phân công của Trưởng Đoàn.

12. UBND xã Phổ Phong

- Chỉ huy: do Bà Thới Thị Hải Yến – Phó Chủ tịch UBND xã (được giao xử lý nhiệm vụ của Chủ tịch UBND xã) điều hành thống nhất theo sự chỉ đạo của Ông Nguyễn Đức Ty - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng đoàn Thường trực.

- Thống nhất theo đề nghị của UBND xã Phổ Phong huy động đầy đủ lực lượng gồm: lãnh đạo UBND xã, các thành viên UBND xã, các cơ quan, ban ngành xã, mời các Hội, Đoàn thể xã; Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Hiệp An, Vạn Lý tham gia với số lượng khoảng 60 người. Trong đó:

+ Chuẩn bị, chỉ đạo lực lượng xung kích khỏe, nhanh nhẹn và dụng cụ, phương tiện tham gia hỗ trợ (gồm ít nhất 12 nam và 12 nữ) có nhiệm vụ hỗ trợ, bảo vệ cho Tổ tham gia tháo dỡ công trình của chủ đầu tư, đưa người chống đối lên xe để chở về trụ sở UBND xã và giữ gìn an ninh trật tự;

+ Cử đội giữ gìn trật tự, điều phối giao thông tại các ngã đường vào khu vực thi công;

+ Chuẩn bị Tổ chống cháy nổ;

+ Cử một Tổ công tác thường trực tại UBND xã làm nhiệm vụ bảo vệ trụ sở UBND xã, giải quyết khi có các hiện tượng đập phá, gây rối.

- Lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi cản trở, gây rối, chống đối (nếu có) trong quá trình tổ chức bảo vệ thi công.

- Danh sách lực lượng, phương tiện, thiết bị trên do UBND xã lập danh sách và báo cáo trực tiếp cho Ông Nguyễn Đức Ty.

13. Chủ đầu tư, các đơn vị thi công

- Giao Ông Nguyễn Đức Ty - Phó Chủ tịch UBND huyện: làm việc, yêu cầu Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, con người, thiết bị, phương tiện thi công để tổ chức thi công nhanh, gọn;

- Điều động Máy đào ít nhất 04 chiếc; Chuẩn bị lực lượng xung kích khỏe, nhanh nhẹn và dụng cụ, phương tiện tham gia trong quá trình bảo vệ thi công (gồm ít nhất 20 người) có nhiệm vụ tháo dỡ các trường nhà trường và cầu

ngõ... theo đúng mốc giới GPMB dưới sự điều hành của Ông Hà Hoàng Việt Phương – Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

- Yêu cầu các đơn vị thi công giăng dây an toàn, cấm cọc tiêu, biển báo cấm người, phương tiện không có nhiệm vụ vào khu vực thi công;

- Chuẩn bị dự toán các chi phí tổn thất để yêu cầu bồi thường nếu xảy ra trường hợp người dân chặn xe, cản trở thi công.

14. Giao Ông Nguyễn Đức Ty - Phó Chủ tịch UBND huyện

- Cùng với xã Phổ Phong, các thành viên Đoàn Công tác tổ chức bảo vệ thi công (đợt 4) dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 đoạn qua xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ mời các hộ gia đình, cá nhân theo danh sách nêu trên đúng 14 giờ 00 phút ngày 31/7/2014 đến Hội trường UBND xã Phổ Phong để giải thích, vận động lần cuối, yêu cầu các hộ bàn giao mặt bằng để thi công.

- Trực tiếp tổ chức kiểm tra hiện trường, hồ sơ, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ từ điểm 1 đến điểm 13 mục này hoàn thành chậm nhất đến ngày 31/7/2014.

IV. Kinh phí thực hiện


Giao Trung tâm PTQĐ huyện phối hợp với Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng công trình giao thông lập tổng dự toán kinh phí phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ, trường hợp dự toán chưa được phê duyệt thì tạm ứng kinh phí trước để đáp ứng nhu cầu phục vụ của Đoàn Công tác tổ chức bảo vệ, hỗ trợ thi công.

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, thủ trưởng các cơ quan được giao chỉ đạo cán bộ đơn vị mình chuẩn bị tốt các yêu cầu đề ra để triển khai thực hiện tốt. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND huyện chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Quyền Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh, Sở GTVT;
- TT HU, TT HĐND huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- Các thành viên Đoàn công tác;
- TT HĐBT dự án QL24;
- BQL các DA ĐT&XD CT GT;
- TT ĐU, HĐND, UBND xã P.Phong;
- Chánh, P.Chánh VP;
- CVVP (Sang);
- Lưu VP.

(b/c)



Lê Văn Mùi

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Kế hoạch số 10 ngày 11/7/2014 của UBND huyện Đức Phổ)



STT	Họ và tên	Số Thửa	Số thửa				Nguồn gốc, loại đất, diện tích	Tranh chấp	Khiếu nại khác	Ghi chú
			BB	Đ	Đ	Đ				
			9	6			4	1	7	
I. THÔN HIỆP AN (GÓI THẦU SỐ 08) - CÒN VƯỜN 15 TRƯỜNG HỢP										
BÊN TRÁI TUYỂN										
1	Lữ Trọng Cân Bùi Thị Yến Nhân	240	13					X		
2	Huỳnh Ngọc Hoàng	245	13						X	Chưa nhận tiền phần đất hành lang. Yêu cầu đền bù phần đất hành lang là đất ở.
Đường sắt										
3	Nguyễn Thị Nuong	96	23							Đã nhận tiền. Đã nhận đất tái định cư, nhưng chủ hộ chưa bàn giao mặt bằng vì chưa làm nhà xong. Vương thi công đường Gom.
4	Võ Văn Nhật Ngô Thị Diệp	95	23				X			Đã nhận tiền. Yêu cầu cấp đất tái định cư (Mới bốc thăm, chưa nhận đất TĐC tại hiện trường). Vương thi công đường Gom.
5	Tà Thị Nhung	212	23				X			Đã nhận tiền. Yêu cầu bồi thường đất phía trước (Đất cấp trong vườn cũ) là đất ở. Đã lập PA đợt 11 là đất vườn. Đất gốc, Phương án bồi thường đợt 13&14 không có.
		1.179	23					X		Đề nghị bồi thường đất vườn. Không thống nhất bồi thường đất nông nghiệp hoặc bồi thường đủ 50.000.000 đồng.
BÊN PHẢI TUYỂN										
1	Phạm Thị Yến	396	13				X			Đã nhận tiền. Đã cho thi công nền đường. Không cho thi công móng cấp phối đường Gom. Yêu cầu bồi thường đất trước 18/12/1980. Phương án được duyệt đợt 13&14 không có.
2	Nguyễn Đình Thạc Nguyễn Thị Mười	219	13	X			X			Đã nhận tiền. Đề nghị bồi thường phần nhà chính và hàng rào 100%. Đất do cha mẹ để lại, Phương án đợt 14 giá trị hỗ trợ đất bằng không.
3	Trần Thị Bé	250	13	X						UBND huyện Đức Phổ đã tổ chức cấp đất tái định cư cho 03 hộ dân này tại khu TĐC từ nhà Bà Thoa đến nhà ông Trương Thái Thanh (Đoạn Km5), các hộ dân này không đồng ý nhận đất TĐC tại Khu này.
4	Trần Thị Cẩm Lệ	403	13	X						
5	Trần Thị Lệ Quyên	403	13	X						
6	Nguyễn Đình Lâm Nguyễn Thị Ánh	409	13							Đã nhận tiền và đã nhận đất tái định cư

	Đường sắt	383	13					
7	Đỗ Quang Tiệp Nguyễn Thị Nguyễn	356	13	X				Đã tổ chức cấp đất tái định cư cho hộ dân tại khu TĐC từ nhà Bà Thoa đến nhà ông Trương Thái Thanh (Đoạn Km5), hộ dân không đồng ý nhận đất TĐC tại Khu này.
8	Nguyễn Ánh Dương Ngô Thị An Toàn	355	13	X				Đã nhận tiền. Đã nhận đất TĐC. Chưa bàn giao mặt bằng vì chưa nhận đất tái định cư tại hiện trường. Không có chỗ đi dời.
9	Hồ Quyết Tâm Huỳnh Thị Tuyết Hạnh	382	13	X				Chưa nhận tiền đất hành lang. Đã tổ chức cấp đất tái định cư cho hộ dân tại khu TĐC từ nhà Bà Thoa đến nhà ông Trương Thái Thanh (Đoạn Km5), hộ dân không đồng ý nhận đất TĐC tại Khu này.
10	Huỳnh Thị Đào	1.121	23					



II. THÔN VẠN LÝ (GÓI THẦU SỐ 10) - CÒN VƯƠNG 11 HỘ

BÊN TRÁI TUYỂN								
1	Nguyễn Thị Nhung		40			X		Yêu cầu bồi thường đất đường đi. Đất đường đi chung phía trên nhà ông Lê Minh Trí.
2	Nguyễn Văn Tú Võ Thị Bích Ngọc	322	40	X				Đã nhận tiền. Yêu cầu cấp đất TĐC. Hộ dân này trước kia được giao đất TĐC, nhưng đến nay thì không được giao; hộ gia đình đang khiếu nại.
3	Đặng Lâm Chính Võ Thị Mộng Thúy	357	40				X	Chưa nhận tiền. Đề nghị bồi thường theo đơn giá mới. Đoàn công tác của huyện, xã đã nhiều lần đến vận động, giải thích nhưng chủ hộ vẫn chưa đồng ý.
4	Hồ Thị Dung	792	40				X	Đã nhận tiền. Không cho Nhà thầu thi công vì đề nghị cấp lại GCN QSDĐ phần đất còn lại.
5	Nguyễn Văn Duy		40			X		Yêu cầu bồi thường đất đường đi (Đất đường đi này nằm ngoài hành lang nhưng chủ hộ nói lâu nay vẫn đóng thuế).
6	Đỗ Thị Kiều	14	51				X	Đã cho thi công. Yêu cầu thay đổi loại đất bồi thường từ đất vườn sang đất ở. Đã có đơn gửi HĐBT nhưng chưa giải quyết. Chủ hộ cản trở, không cho Nhà thầu thi công.

BÊN PHẢI TUYỂN

1	Võ Thị Hồng	1097	30		X			Đã nhận tiền. Chưa nhận tiền đất sử dụng trước 18/12/1980. .
2	Phùng Quang Sen (Đã chết)	1.212	40		X		X	Đã nhận tiền phần tài sản. Đại diện gia đình đề nghị nhận tiền phần đất nhưng HĐBT không đồng ý vì Không có sổ đỏ (Sổ đỏ đã cấp cho chủ hộ nhưng ông Chung, mua một phần thửa đất đang

3	Nguyễn Độ Nguyễn Thị Lan	955	40		X		Đã nhận tiền. Yêu cầu đền nhà 100% không đồng ý hỗ trợ 20% và yêu cầu thêm 1 xuất tái định cư cho con ông. Đất gốc. Phương án bồi thường đợt 13&14 không có.
4	Nguyễn Văn Bé	972	40			X	Đã nhận tiền. Trên cơ sở bản áp giá bồi thường bổ sung của HĐBT ngày 22/7/2014. Ngày 24/7/2014, Ban Quản lý đã chi trả tiền bồi thường 76.536.000 đồng cho ông Bé. Ông Bé đã nhận tiền nhưng không cho thi công vì cho rằng số tiền bồi thường này ít.
5	Nguyễn Văn Tho	1189, 1190	40		X		
Tổng cộng: 26 Trường hợp							

