

## BÁO CÁO

**Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND  
ngày 21/12/2016 của HĐND huyện Đức Phổ (nay là HĐND thị xã Đức Phổ)**

Thực hiện Quyết định số 56/QĐ - HĐND ngày 11/02/2020 của Thường trực HĐND thị xã; Trên cơ sở xem xét báo cáo số 66/BC-UBND ngày 19/3/2020 của UBND thị xã Đức Phổ; Đoàn giám sát Thường trực HĐND thị xã báo cáo kết quả giám sát như sau:

### I. Kết quả thực hiện

Sau khi Nghị quyết kỳ họp của HĐND huyện (nay là HĐND thị xã) được ban hành, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, kịp thời của cấp ủy và chính quyền, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai các dự án; đồng thời xúc tiến kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn thị xã, Đoàn giám sát đánh giá cao sự nỗ lực chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã trong công tác triển khai và thực hiện Đề án có hiệu quả. Cụ thể:

#### 1. Về phát triển hạ tầng giao thông

- Đường trục chính nội đồng đã đầu tư được 57,75km, nâng chiều dài đường đã đầu tư 103,95km/197,02km, đạt 52,76% (tăng 12,76% so với nghị quyết đề ra 40%). Hệ thống cầu đường bộ cơ bản đáp ứng được nhu cầu vận tải của thị xã với 52 cầu lớn nhỏ. Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các tuyến đường xã, đường trục thôn, xóm; thực hiện hiệu quả cơ chế UBND tinh hỗ trợ xi măng để xây dựng đường ngõ xóm, trục chính nội đồng.

- Phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh đầu tư, xây dựng các dự án: Mở rộng khu neo trú tàu thuyền và cảng cá cửa biển Mỹ Á; Nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 24 (đoạn Km8-Km11+653); nhựa hóa tuyến đường tỉnh lộ ĐT. 627B (Bò Đề - Mỹ Á).

- Đã xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án: Cầu Thủy Triều; tuyến đường Đức Phổ - Phố Khánh (Km9+648-Km13+370); đường từ nhà ông Rân (Phổ Văn) đến giáp đường Phố An - Phố Thuận; tuyến đường Phố An - Phố Phong (Km5+682-Km8+400); Đức Phổ - Km7 QL24 (Km0+600-Km5+00); Trà Câu - Km7 QL24 (Km0-Km2+500). Tập trung xây dựng tiêu chí hạ tầng giao thông, các xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra (Phổ An được công nhận năm 2017; Phố Thuận được công nhận năm 2018; Phố Ninh, Phố Thạnh, Phố Cường, Phố Văn, Phố Minh, Phố Quang được công nhận

năm 2019). Các dự án, công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2020: Cầu và đường dẫn Đập Mồ Côi; tuyến đường Trà Câu - Bến Bè Km5+863 – Km9+412.

- UBND tỉnh bố trí vốn (35 tỷ) và đang triển khai xây dựng tuyến đường Phổ Ninh - Ba Khâm (ĐH.46); huy động nguồn lực xã hội hóa đã thực hiện hoàn thành tuyến đường Phổ Khánh - Tân An (14,6 tỷ) và đang thực hiện dự án Trạm dừng nghỉ kết hợp Bến xe Nam Quảng Ngãi.

\* Ngoài ra (các dự án ngoài chỉ tiêu Nghị quyết), trong năm 2019, từ nguồn vốn hỗ trợ của Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng hoàn thành cầu Đập Điện, xã Phổ Nhơn và Cầu Côn, xã Phổ Thạnh; nguồn vốn của tỉnh bố trí 116 tỷ đồng đầu tư hoàn thành đường trục chính Khu du lịch Sa Huỳnh nối dài và bố trí 49,6 tỷ đồng xây dựng tuyến đường vào Khu di chỉ văn hóa Sa Huỳnh thực hiện giai đoạn 2020-2022. Ngân sách thị xã đã bố trí 36 tỷ đồng xây dựng cầu Hải Tân tạo điểm nhấn phát triển đô thị Đức Phổ.

**\* Các dự án, công trình chưa thực hiện đảm bảo theo chỉ tiêu Nghị quyết, đó là:**

- Nhựa hóa, bê tông hóa (Nghị quyết đề ra 100%): đường huyện chỉ đạt 85,83 %; đường xã chỉ đạt 87,35%; bê tông hóa, cứng hóa đường thôn, xóm (NQ 70%) chỉ đạt 59,5%.

- Chưa triển khai thực hiện: tuyến đường Đức Phổ - Km7QL24 (Km5+00-Km11+840); tuyến đường Trà Câu-Km7QL24 (Km2+500-Km7+635); Nâng cấp tuyến đường từ trường THCS Phổ Văn đến giáp đường Phổ Thuận - Phổ An (ĐH.42).

- Phối hợp với Sở, ngành của tỉnh để triển khai thực hiện, tuy nhiên tỉnh chưa triển khai thực hiện: Thông luồng neo trú tàu thuyền cửa biển Sa Huỳnh; đường cao tốc Quy Nhơn - Quảng Ngãi; đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh.

## 2. Về phát triển hạ tầng đô thị

- Đã hoàn thành các công trình: đường Phạm Văn Đồng, đường Trần Hưng Đạo, đường Quốc lộ 1A - Phổ Vinh (giai đoạn 1); các tuyến đường nội bộ KDC Làng cá Sa Huỳnh; Công viên cây xanh thị trấn Đức Phổ; Công viên cây xanh đô thị Sa Huỳnh; Thư viện Đức Phổ; Công viên cây xanh Đức Phổ; Trung tâm thể thao Bách Bằng; Trung tâm thương mại-dịch vụ du lịch và khu dân cư tại phường Phổ Ninh; Trung tâm thương mại - Chợ Sa Huỳnh.

Các dự án, công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2020: đường Lê Thánh Tôn (giai đoạn 1), đường Phạm Hữu Nhật (giai đoạn 2), Võ Trung Thành (Km1+255-Km2+255); đoạn đường Phạm Văn Đồng đến giáp đường Trần Hưng Đạo; hệ thống thoát nước chính, hệ thống cấp nước sạch khu vực trung tâm nội thị Đức Phổ.

\* Ngoài ra (các dự án ngoài chỉ tiêu Nghị quyết), trong năm 2020 từ nguồn vốn hỗ trợ ngân sách tỉnh (14,9 tỷ) đầu tư dự án: Khơi thông, cải tạo dòng

chảy sông Cầu Bàu (hạng mục: cống hộp 8 cửa để thoát nước) và đường Võ Trung Thành (Km1+255-Km2+255); ngân sách thị xã bố trí đầu tư trồng cây xanh đô thị và một số trường học trên địa bàn (13 tỷ đồng).

**\* Các dự án, công trình chưa thực hiện đảm bảo theo chỉ tiêu Nghị quyết, đó là:**

- Chưa hoàn thành, đang triển khai thực hiện: Hệ thống thoát nước chính, hệ thống cấp nước sạch khu vực đô thị Sa Huỳnh; khu tái định cư đường Lê Thánh Tôn; KDC An Phát Đạt, KDC Nam Trần Hưng Đạo; Khu dân cư Bàu Sen (đang vướng cơ chế, chính sách của tỉnh); nghĩa trang sinh thái tại phường Phổ Ninh (đã đưa ra khỏi quy hoạch và không thực hiện).

- Chưa triển khai thực hiện : đường Lê Thánh Tôn (giai đoạn 2), Lê Lợi - Nguyễn Trãi; đường gom (số 15) Sa Huỳnh; Nhà tang lễ; Trung tâm thể dục thể thao; Khu dân cư dọc sông Lò Bó.

### 3. Về phát triển hạ tầng Khu công nghiệp, Cụm Công nghiệp

Trên địa bàn thị xã có 04 Cụm Công nghiệp, với tổng diện tích các Cụm Công nghiệp hơn 38 ha.

Đã hoàn thành thi công xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường từ xe lửa đi Cụm CN Đồng Làng; đường vào cụm CN Đồng Làng; Hạ tầng kỹ thuật Cụm CN Đồng Làng giai đoạn 1 (hạng mục: Đường giao thông, vỉa hè, thoát nước dọc) với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng.

**\* Các dự án, công trình chưa thực hiện đảm bảo theo chỉ tiêu Nghị quyết, đó là:**

- Chưa triển khai thực hiện: Quy hoạch chi tiết Cụm CN Núi Dâu; Quy hoạch Cụm CN và dịch vụ hậu cần nghề cá Mỹ Á; Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phổ Phong (ngân sách Bộ Công thương và tỉnh đầu tư); Cụm công nghiệp và dịch vụ hậu cần nghề cá Mỹ Á (Phổ Quang, Phổ Minh). Riêng dự án: Hệ thống xử lý nước thải Cụm CN - TTCN Sa Huỳnh (có chủ trương lại, định hướng cho Nhà đầu tư thực hiện).

### 4. Về phát triển hạ tầng thương mại

Toàn thị xã, có 23 chợ đang hoạt động ở 12 xã, phường; 01 siêu thị, các cửa hàng điện máy, điện gia dụng được hình thành góp phần phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân. Nâng cấp, sửa chữa các chợ: Gò Da (Phổ Thuận), Chợ Km3 (Phổ Phong), chợ Trà Câu (Phổ Văn).

Mạng lưới xăng dầu trên địa bàn thị xã được phân bổ đều các trục đường chính, có 26 cửa hàng xăng, dầu đang hoạt động; cơ bản đáp ứng nhu cầu xăng dầu phục vụ cho sản xuất, giao thông vận tải, phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

**\* Các dự án, công trình chưa thực hiện đảm bảo theo chỉ tiêu Nghị quyết, đó là:**

- Chưa thực hiện đầu tư xây dựng và kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng các chợ nông thôn theo Nghị quyết đã đề ra (chợ Hải Tân, Phần Thát - Phổ Quang; chợ Đàn - Phổ Cường; chợ Ngõ - Phổ Vinh; chợ Phổ Châu; chợ Long Thạnh - Phổ Thạnh).

- Chưa xây dựng được các Khu thương mại gắn với các Khu du lịch mới ở Phổ Vinh; Khu thương mại gắn với các khu du lịch, khu đô thị mới ở Trà Câu.

*5. Về phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu*

- Thực hiện hoàn thành các công trình: Hồ chứa nước cây Xoài, Hồ chứa nước Lỗ Lá, Đập ông Sỹ, Nâng cấp đập Hồ Vừng, Trồng cây xanh cảnh quan Núi Giàng.

- Phối hợp với các sở, ngành thực hiện hoàn thành dự án: Đê Phổ Minh (80 tỷ); đầu tư 01 phần Kè chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa, sông Trà Câu (chưa hoàn thành toàn tuyến); huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt tại bãi rác phía Nam thị xã (La Vân - Phổ Thạnh). Tuy nhiên, nhà máy hiện nay đang tạm dừng hoạt động.

- Ưu tiên đầu tư kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng và cứng hóa giao thông nội đồng cho những vùng đã thực hiện dồn điền đổi thửa, góp phần đảm bảo nguồn nước tưới có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

*\* Các dự án, công trình chưa thực hiện đảm bảo theo chỉ tiêu Nghị quyết, đó là:*

- Chưa thực hiện: Hồ chứa nước Cây Khê (Phổ Thạnh); Hồ chứa nước Hóc Cây (Phổ Cường); Hồ Ông Thơ (Phổ Khánh); hạ tầng đồng muối Sa Huỳnh; khu dịch vụ hậu cần nghề cá ở Phổ Quang, Phổ Minh (các dự án này thuộc nguồn vốn của tỉnh).

*6. Về phát triển hạ tầng cung cấp điện*

- Hệ thống điện đảm bảo cung cấp phục vụ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh cho nhân dân; Từ năm 2016 - 2020, đường dây hạ áp: đã xây mới 211,7 km và cải tạo 39,3km; đường dây trung áp: xây mới 35km và cải tạo 63,4 km; trạm biến áp: xây mới 97 và cải tạo 20 trạm; xây mới 6.811 và cải tạo 35.730 công tơ điện với tổng vốn đầu tư là 106,218 tỷ đồng.

- Phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Công ty Điện lực Quảng Ngãi triển khai xây dựng dự án cải tạo và nâng cấp lưới điện phân phối thị xã Đức Phổ.

\* Ngoài ra (các dự án ngoài chỉ tiêu Nghị quyết), đang triển khai thi công hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường tỉnh lộ ĐT.627B đoạn Phổ An-Phổ Quang (5,7 tỷ đồng) và các tuyến đường trục chính của các xã, phường: Phổ Minh, Phổ Văn, Phổ Ninh, Phổ Nhơn, Phổ Cường từ nguồn vốn ngân sách thị xã; nhà đầu

tư đã nghiên cứu, khảo sát để đầu tư điện năng lượng mặt trời tại phường Phổ Vinh và đằm Lâm Bình xã Phổ Cường.

**\* Các dự án, công trình chưa thực hiện đảm bảo theo chỉ tiêu Nghị quyết, đó là:**

- Chưa thực hiện: Hệ thống điện chiếu sáng từ cầu Nước Mặn đến đường tránh Quốc lộ 1 xã Phổ Ninh; đoạn từ Cầu Vượt đường sắt Phổ Châu đến đèo Bình Đê.

- Dự án Năng lượng mặt trời tại xã Phổ An: Nhà đầu tư không triển khai thực hiện.

#### **7. Về phát triển hạ tầng giáo dục - đào tạo**

- Cơ sở hạ tầng ngành giáo dục được chú trọng đầu tư, nhiều phòng học, nhà hiệu bộ và các phòng chức năng, nhà bếp, công trình vệ sinh, tường rào, cổng ngõ được đầu tư mới, nâng cấp, sửa chữa.

- Đã hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình: Trường THPT Lương Thế Vinh, Mầm non Phổ An, Mầm non Phổ Thạnh, Mầm non Phổ Khánh, Tiểu học Nguyễn Nghiêm, Tiểu học số 2 Phổ Thuận.

- Nhà đầu tư đã thực hiện xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng Trường Mầm non Tư thục Tài năng Việt tại phường Nguyễn Nghiêm.

\* Ngoài ra (các dự án ngoài chỉ tiêu Nghị quyết), năm 2019 ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư cho thị xã 58 tỷ đồng và năm 2020 hỗ trợ 7 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp, sửa chữa các trường học trên địa bàn thị xã.

**\* Các dự án, công trình chưa thực hiện đảm bảo theo chỉ tiêu Nghị quyết, đó là:**

- Cuối năm 2019 trên địa bàn thị xã có 17/47 trường, đạt 36,17% trường đạt chuẩn Quốc gia và phần đầu cuối năm 2020 có 29/47 trường, đạt 61,7% theo tiêu chí mới, giai đoạn 2015 -2020 (Nghị quyết đề ra năm 2020 có từ 95 - 97% trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí cũ).

- Huy động, khuyến khích xã hội hóa đầu tư các trường Mầm non tư thục còn hạn chế.

#### **8. Về phát triển hạ tầng y tế**

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm. Ngân sách Nhà nước tập trung đầu tư, phát triển đồng bộ hạ tầng y tế, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các ngành liên quan đầu tư trang thiết bị, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm. Đến nay, tất cả các Trạm Y tế đều được xây mới hoặc nâng cấp, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. 100% các xã, phường đạt tiêu chuẩn Quốc gia về y tế. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế cuối năm 2019 đạt 88,61%.

#### **9. Về phát triển hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch**

- Huy động nhiều nguồn lực xây dựng, trùng tu, tôn tạo, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch nhằm phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn thị xã như: Bia di tích lịch sử Chợ Chiều - Giếng Thí (Phổ Khánh); Bia di tích vụ thảm sát Phổ An; Nhà ghi ơn Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; Nhà lưu niệm Nguyễn Nghiêm; Mộ và Nhà thờ Phan Long Bằng.....

- Phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành của tỉnh triển khai thực hiện dự án: Khu du lịch Sa Huỳnh mở rộng; Khu Di chỉ văn hóa Sa Huỳnh; đường trục chính Khu du lịch Sa Huỳnh nối dài.

**\* Các dự án, công trình chưa thực hiện đảm bảo theo chỉ tiêu Nghị quyết, đó là:**

Chưa thực hiện đầu tư các di tích lịch sử: Vĩnh Bình, Mỹ Trang, Trường Cháy; Đoàn tàu không số ở Quy Thiện (Phổ Khánh) và thôn An Thổ (Phổ An); chưa huy động được nguồn lực để xây dựng khu vui chơi sinh thái nghỉ dưỡng tại thôn Tấn Lộc (Phổ Châu); phát triển du lịch: Sa Huỳnh, Châu Me, Nam Phước, Hội An, dòng nhật ký Đặng Thùy Trâm, Trường Lũy.

#### *10. Về phát triển hạ tầng thông tin, truyền thông, khoa học - công nghệ*

- Ngân sách nhà nước ưu tiên đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống quản lý, điều hành các trang thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến để đáp ứng yêu cầu trong cải cách thủ tục hành chính. Nâng cấp hệ thống mạng máy tính các cơ quan trong hệ thống chính trị của thị xã; xây dựng, chuẩn hóa các điểm bưu điện văn hóa xã, hệ thống truyền thanh cơ sở.

- Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và các cơ sở kinh doanh có hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, hạ giá thành và tăng khả năng cạnh tranh hàng hóa trên thị trường. Chú trọng ứng dụng công nghệ sạch trong sản xuất rau, quả, thực phẩm; ứng dụng công nghệ vào khai thác, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản và phòng, chống ô nhiễm môi trường.

#### *11. Về nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2016 -2020*

Khả năng cân đối để thực hiện Đề án đến năm 2020 theo nghị quyết là 2.315.862 triệu đồng. Cuối năm 2019 đã thực hiện 1.133.399 triệu đồng, đạt 48,94% Nghị quyết. Trong đó:

- Phần vốn Trung ương, tỉnh quản lý đã thực hiện: 482.470 triệu đồng, đạt 40,22 % nghị quyết.

- Phần vốn thị xã quản lý đã thực hiện: 603.867 triệu đồng, đạt 96,08 % nghị quyết.

- Vốn của các thành phần kinh tế khác đã thực hiện: 47.062 triệu đồng, đạt 15,89% nghị quyết.

#### **II. Nguyên nhân chủ yếu chưa đạt các chỉ tiêu đề ra**

1. Tình hình dự báo khả năng thực hiện đầu tư chưa mang tính khả thi cao, nhất là các dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, Trung ương đầu tư trên địa bàn.

2. Chưa thật sự chủ động trong công tác triển khai thực hiện đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, còn trông chờ vào nguồn kinh phí hỗ trợ từ cấp trên.

3. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa còn hạn chế; một số dự án chưa tạo được sự ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân về kêu gọi huy động nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước để đầu tư trên địa bàn.

4. Chính sách đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thường xuyên thay đổi làm ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án; chưa có nhiều chính sách hỗ trợ tạo sự hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư thực hiện dự án kinh doanh trên địa bàn.

## II. Kiến nghị, đề xuất

1. UBND thị xã thực hiện rà soát, đánh giá lại tất cả các chỉ tiêu của Nghị quyết HĐND huyện (nay là HĐND thị xã) đã đề ra; tập trung chỉ đạo, điều hành các ngành liên quan khắc phục những hạn chế đối với các chỉ tiêu có tính chất chủ quan, thiếu quyết liệt, phấn đấu để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết thuộc nguồn vốn Ngân sách của địa phương.

2. Tiếp tục có ý kiến kiến nghị với tỉnh và phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh để triển khai thực hiện đối với những dự án, công trình thuộc nguồn vốn cấp trên đã có quyết định chủ trương đầu tư, bố trí vốn đầu tư trên địa bàn.

3. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh nghị quyết thì có văn bản đề Nghị HĐND thị xã xem xét, quyết định điều chỉnh cho phù hợp và có khả thi thực hiện được.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát Thường trực HĐND thị xã Đức Phổ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 của HĐND huyện Đức Phổ (nay là HĐND thị xã Đức Phổ). Đoàn giám sát kính báo cáo Thường trực HĐND thị xã xem xét, kết luận./.

### Nơi nhận:

- TT HĐND thị xã;
- UBND, UBMTTQVN thị xã;
- Thành viên Đoàn GS;
- Phòng Quản lý đô thị;
- Văn phòng thị xã;
- CVVP;
- Lưu: VT.

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT  
TRƯỞNG ĐOÀN



PHÓ CHỦ TỊCH HĐND THỊ XÃ  
Võ Văn Sáu