

Số: 97/BC-HĐND

Đức Phổ, ngày 28 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO THẨM TRA

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Thực hiện Điều 109 và Điều 111 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện thẩm tra Báo cáo số 245/BC-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thị xã Đức Phổ về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã báo cáo nội dung thẩm tra như sau:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã cơ bản thống nhất với nội dung về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 như trong Báo cáo số 245/BC-UBND của UBND thị xã. Tuy nhiên đề nghị UBND thị xã bổ sung thêm đánh giá về công tác lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành (*về số lượng, đúng hạn, trễ hạn, chưa thực hiện theo quy định*); làm rõ lý do điều chỉnh, không bố trí vốn đầu tư đối với công trình Tuyến đường vào Cụm công nghiệp Phố Hòa (*đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã năm 2021*) chuyển sang bố trí vốn để thực hiện các công trình khác (*Trường Mầm non Phố Quang, Trường Mầm non Phố Thuận...*); đánh giá, chi tiết số liệu về nợ đọng xây dựng cơ bản của từng xã, phường, từng cơ quan, đơn vị.

1.1. Về kế hoạch vốn và giải ngân

Đến hết tháng 6/2021 tổng kế hoạch vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước giao cho thị xã: 200.466 triệu đồng, đã giải ngân 100.969 triệu đồng (đạt 50,36%), bao gồm:

- Nguồn vốn cấp tỉnh quản lý giao kế hoạch: 37.903 triệu đồng, đã giải ngân: 21.177 triệu đồng (đạt 55,87%).

- Nguồn vốn cấp thị xã quản lý giao kế hoạch: 149.402 triệu đồng, đã giải ngân: 71.474 triệu đồng (đạt 47,84%).

- Kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 kéo dài sang năm 2021, đến hết tháng 6/2021 là: 13.161 triệu đồng, đã giải ngân: 8.317 triệu đồng (đạt 63,19%).

Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thị xã trong 6 tháng đầu năm 2021 tương đối đạt so với kế hoạch vốn được giao.

1.2. Về nợ xây dựng cơ bản

Đến 30/6/2021, tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã là 46.770 triệu đồng, trong đó chủ yếu là nợ đọng thuộc ngân sách cấp xã. Cụ thể:

- Nợ đọng XDCCB thuộc ngân sách cấp thị xã: 6.633 triệu đồng;
- Nợ đọng XDCCB thuộc ngân sách cấp xã: 40.137 triệu đồng.

2. Kiến nghị

Để hoàn thành kế hoạch đầu tư phát triển trên địa bàn thị xã năm 2021, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan; giải quyết các vướng mắc trong đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã; quan tâm đến chất lượng công trình dự án đầu tư xây dựng; đề nghị cơ quan cấp trên xem xét tạo điều kiện cho các xã, phường được hưởng 100% nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất các khu dân cư vùng lõm của địa phương để có nguồn thu trả nợ xây dựng cơ bản; đồng thời xem xét không bố trí kinh phí đầu tư xây dựng dự án mới đối với các địa phương còn nợ đọng xây dựng cơ bản.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã kính báo cáo HĐND thị xã./.

Nơi nhận :

- TT HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu VT.

