

Số: 141/BC-UBND

Đức Phố, ngày 04 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Bổ sung một số nội dung về việc thực hiện đầu tư công đối với các dự án do UBND thị xã quyết định đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước

Ngày 22/4/2022, Đoàn giám sát Thường trực HĐND thị xã đã làm việc với UBND thị xã Đức Phố về việc thực hiện đầu tư công đối với các công trình, dự án do UBND thị xã quyết định đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước. Sau khi kết thúc buổi làm việc, UBND thị xã Đức Phố báo cáo bổ sung một số nội dung theo đề nghị của Đoàn giám sát Thường trực HĐND thị xã như sau:

1. Về công tác đấu thầu: Các chủ đầu tư đều chấp hành tốt theo quy định Luật đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu đều có năng lực, có chứng chỉ hoạt động đấu thầu. Tiến độ thực hiện công tác đấu thầu: có 22 dự án khởi công mới năm 2022, trong đó: hiện tại có 11 dự án đã thực hiện xong công tác lựa chọn nhà thầu thi công (Trường Mầm non Phố Văn, Trường Tiểu học Phố Vinh, Cầu Đập Giàng, Cầu Suối Đục, Đập Giàng, Kênh thoát nước chống ngập úng Đồng Lau (đoạn qua xã Phố Khánh), Hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn thị xã Đức Phố khu vực nội thị, Trường Tiểu học Phố Nhơn, Trường Mầm non Phố Thuận, Cầu Sộp và đường dẫn, Trường Mầm non Phố Nhơn), còn lại 11 dự án đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ (Đường Đức Phố - Phố Khánh (ĐH.47), Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Đức Phố, Trường THCS Phố Thạnh, Xây dựng Trung tâm GDTX-GDNN, Trường TH Nguyễn Nghiêm, Khu dân cư dọc 2 bên đường bê tông An Lợi - Phước Hạ xã Phố Nhơn, Khu dân cư Hùng Nghĩa xã Phố Phong, Trường THCS Nguyễn Nghiêm, Đường Huỳnh Thúc Kháng, Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài, Kè chống sạt lở các điểm bờ Sông Trà Câu) dự kiến trong tháng 6 hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng.

2. Về dự án chuyển tiếp: Bổ sung 11 dự án chuyển tiếp với tổng mức đầu tư 108.478 triệu đồng, lũy kế giải ngân đến thời điểm báo cáo 90.852 triệu đồng, các dự này đã quyết toán vốn hoàn thành, tổng số còn nợ là 7.223 triệu đồng. Kế hoạch vốn năm 2022 ngân sách thị xã đã bố trí trả nợ dứt điểm.

3. Phương hướng xử lý tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản:

- UBND thị xã đã ban hành Công văn số 508/UBND ngày 22/3/2022 chỉ đạo các đơn vị, địa phương chấn chỉnh trong công tác quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, có trách nhiệm tự cân đối kinh phí để giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc ngân sách của địa phương mình và xây dựng kế hoạch, lộ trình trả nợ hợp lý.

- Kế hoạch, lộ trình trả nợ trong 2 năm 2022-2023 như sau:

+ Đối với phần nợ của ngân sách tỉnh: 15.649 triệu đồng. UBND thị xã đã có văn bản số 103/BC-UBND ngày 30/3/2022 đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí để cho các chủ đầu tư thanh toán trả nợ trong năm 2022.

+ Đối với nợ của ngân sách xã, phường: 48.015 triệu đồng. UBND các xã, phường đã xây dựng kế hoạch, lộ trình bố trí vốn trả nợ trong 2 năm 2022-2023 từ nguồn vốn thu từ quỹ đất, nguồn vốn kết dư và nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên.

4. Về các dự án khởi công mới năm 2022: bổ sung thời gian thực hiện và tiến độ thực hiện các dự án theo phụ lục 2 đính kèm.

UBND thị xã kính Báo cáo Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã./.

Nơi nhận: *g*

- Đoàn giám sát TT HĐND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Minh Tâm
Minh Tâm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1
BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Thời gian khởi công - hoàn thành | Tổng mức đầu tư | Lũy kế vốn đã bố trí đến thời điểm báo cáo | Lũy kế giải ngân đến thời điểm báo | Ghi chú |
|----|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------------------------|---------|
| | Tổng cộng | | | 108.478 | 91.419 | 90.852 | |
| 1 | Đường Đức Phổ - Phố Khánh (Giai đoạn 2) | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 2020-2021 | 14.995 | 13.849 | 13.849 | |
| 2 | Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường tỉnh lộ ĐT.627B đoạn Phố An - Phố Quang | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 2020-2021 | 5.776 | 5.255 | 5.255 | |
| 3 | Hệ thống thoát nước tuyến đường Đỗ Quang Thắng và Huỳnh Công Thiệu | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 2020-2021 | 6.500 | 4.523 | 4.523 | |
| 4 | Công trình Cầu Đập Mỏ Côi và đường dẫn | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 2020-2021 | 19.470 | 14.316 | 14.316 | |
| 5 | Tuyến đường QL1 - Bến Bè | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ | 2020-2021 | 12.000 | 10.965 | 10.965 | |


ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỐ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHỤ LỤC 2
THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

| TT | Danh mục công trình | Chủ đầu tư | Tổng mức đầu tư | Thời gian thực hiện | Tiến độ thực hiện | Ghi chú |
|----|--|---------------------|-----------------|---------------------|--|---------|
| A | Dự án khởi công mới | | 340.745 | | | - |
| I | NGUỒN VỐN PHÂN CẤP CỦA NGÂN SÁCH TỈNH | | | | | |
| 1 | Trường Mầm non Phở Văn; Hạng mục: 02 phòng học, phòng GDTC, GDNT, nhà hiệu bộ, nhà bếp, sân vườn | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 9.200 | 2021-2023 | Đã khởi công thi công xây dựng ngày 03/3/2022. Dự kiến hoàn thành thi công tháng 11/2022 | |
| 2 | Mầm non Phở Nhơn; Hạng mục sân vườn | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 1.500 | 2021-2022 | Đã khởi công thi công xây dựng ngày 14/4/2022. Dự kiến hoàn thành thi công xây dựng tháng 6/2022 | |

| TT |  Dự án mục công trình | Chủ đầu tư | Tổng mức đầu tư | Thời gian thực hiện | Tiến độ thực hiện | Ghi chú |
|----|--|---------------------|-----------------|---------------------|--|---------|
| 6 | Cầu Suối Đục | UBND xã Phổ Nhơn | 4.000 | 2021-2023 | Đã khởi công thi công xây dựng, dự kiến tháng 9/2022 hoàn thành | |
| 7 | Đập Giàng | UBND xã Phổ Minh | 2.500 | 2021-2023 | Đã khởi công thi công xây dựng ngày 21/2/2022, dự kiến tháng 8/2022 hoàn thành | |
| 8 | Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Đức Phổ | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 14.995 | 2021-2023 | Dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng ngày 30/6/2022. Dự kiến hoàn thành thi công xây dựng tháng 4/2023 | |
| 9 | Kênh thoát nước chống ngập úng Đồng Lau đoạn qua xã Phổ Khánh | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 8.000 | 2021-2023 | Đã khởi công thi công xây dựng ngày 14/3/2022. Dự kiến Hoàn thành thi công xây dựng ngày tháng 01/2023 | |



| TT | Nội dung công trình | Chủ đầu tư | Tổng mức đầu tư | Thời gian thực hiện | Tiến độ thực hiện | Ghi chú |
|----|---|---------------------|-----------------|---------------------|--|---------|
| 13 | Xây dựng 04 phòng học và 02 phòng bộ môn, sân vườn của Trường TH Phở Nhơn | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 5.800 | 2021-2023 | Đã khởi công ngày 03/3/2022. Dự kiến hoàn thành thi công xây dựng tháng 9/2022 | |
| 14 | Xây dựng 06 phòng học 02 tầng Trường TH Nguyễn Nghiêm | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 7.000 | 2021-2023 | Dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công ngày 30/6/2022. Dự kiến Hoàn thành thi công XD tháng 2/2023 | |
| 15 | Khu dân cư dọc 2 bên đường bê tông An Lợi – Phước Hạ xã Phở Nhơn | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 5.500 | 2021-2023 | Dự kiến Hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công ngày 30/6/2022 Dự kiến Hoàn thành thi công tháng 12/2022 | |
| 16 | Khu dân cư Hùng Nghĩa xã Phở Phong | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 3.400 | 2021-2023 | Dự kiến Hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công ngày 30/6/2022. Dự kiến Hoàn thành thi công XD tháng 12/2022 | |



| TT | Danh mục công trình | Chủ đầu tư | Tổng mức đầu tư | Thời gian thực hiện | Tiến độ thực hiện | Ghi chú |
|----|--|---------------------|-----------------|---------------------|---|---------|
| 20 | Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 100.000 | 2021-2024 | Dự kiến hoàn thành xong công việc đấu thầu trước ngày 30/6/2022. Dự kiến hoàn thành thi công tháng 2/2024 | |
| 21 | Kè chống sạt lở các điểm bờ Sông Trà Câu | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 50.000 | 2021-2025 | Dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công ngày 30/6/2022. Dự kiến hoàn thành thi công tháng 6/2023 | |
| 22 | Cầu Sộp và đường dẫn | BQL DA ĐTXD và PTQĐ | 10.000 | 2021-2023 | Đã khởi công thi công xây dựng vào ngày 18/3/2022. Dự kiến hoàn thành thi công tháng 01/2023. | |