

## BÁO CÁO

### **Kết quả giám sát việc thực hiện đầu tư công đối với các công trình, dự án do UBND thị xã quyết định đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước**

Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-HĐND ngày 28/02/2022 của Thường trực HĐND thị xã, Đoàn giám sát Thường trực HĐND thị xã tiến hành giám sát trực tiếp tại UBND thị xã về việc thực hiện đầu tư công đối với các công trình, dự án do UBND thị xã quyết định đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước; kết quả giám sát như sau:

#### **I. Kết quả giám sát**

##### **1. Kết quả triển khai thực hiện các dự án chuyển tiếp:**

Tổng số dự án chuyển tiếp 23 dự án với tổng mức đầu tư là 313.317 triệu đồng; lũy kế giải ngân đến thời điểm giám sát 210.957 triệu đồng (*chi tiết có Phụ lục 1 đính kèm*). Trong đó:

- 16 dự án đã quyết toán hoàn thành với tổng mức đầu tư 166.270 triệu đồng, đã thanh toán 132.546 triệu đồng; còn nợ 21.927 triệu đồng (*chi tiết có Phụ lục 2 đính kèm*).

- 07 dự án đang triển khai chưa hoàn thành nhưng đã ứng vốn, với tổng mức đầu tư 146.047 triệu đồng; đã thanh toán 65.841 triệu đồng (*chi tiết có Phụ lục 3 đính kèm*).

##### **2. Kết quả triển khai thực hiện các công trình khởi công mới**

Tổng số dự án khởi công mới là 23 dự án với tổng mức đầu tư 355.725 triệu đồng, với tổng kế hoạch vốn 137.218 triệu đồng, giải ngân là 19.292 triệu đồng (do một số công trình còn đang triển khai thực hiện). Trong đó:

- 01 dự án chống sạt lở bờ sông Lò Bó, phường Phổ Hòa đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đã quyết toán với tổng mức đầu tư 14.980 triệu đồng, quyết toán là 14.879 triệu đồng, đã thanh toán là 14.879 triệu đồng, (*chi tiết cụ thể có Phụ lục 4 đính kèm*)

- 22 dự án còn lại đang triển khai thực hiện thi công xây dựng (*chi tiết cụ thể có Phụ lục 5 đính kèm*).

##### **3. Về kế hoạch xử lý tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản**

Theo báo cáo của UBND thị xã thì UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; có trách nhiệm tự cân đối kinh phí để giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc ngân sách của địa phương và xây dựng kế hoạch, lộ trình trả nợ hợp lý.

## II. Đánh giá chung

*\* Ưu điểm:* Việc triển khai thực hiện đầu tư công đối với các công trình, dự án do UBND thị xã quyết định đầu tư từ nguồn ngân sách thị xã cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp luật. Công tác giao kế hoạch vốn được tiến hành ngay từ đầu năm tạo điều kiện cho các Chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện kế hoạch. Công tác bố trí vốn được thực hiện đảm bảo theo thứ tự ưu tiên theo nguyên tắc phân bổ đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, tiếp đến là bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp theo tiến độ được phê duyệt, sau đó bố trí vốn cho các dự án khởi công mới. Công tác giải ngân vốn đầu tư cơ bản đạt yêu cầu. Công tác bàn giao, quản lý sử dụng dự án đảm bảo hiệu quả.

*\* Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau:*

- Trong công tác khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi có một số đơn vị tư vấn còn hạn chế về năng lực nên việc lập bản vẽ thiết kế và dự toán không phù hợp với quy định dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế và dự toán làm chậm tiến độ thi công của dự án.

- Trong quá trình lựa chọn nhà thầu để thực hiện dự án vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số dự án bị huỷ; hồ sơ dự thầu của các nhà thầu một số nội dung chưa đáp ứng theo quy định của hồ sơ mời thầu về nhân sự, máy móc thiết bị.

- Công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

- Một số công trình có tỷ lệ giải ngân đạt thấp.

## III. Kiến nghị, đề xuất

### 1. Đối với UBND thị xã

- Chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn thị xã từ khâu chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công, hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng, đặc biệt cần quan tâm đến việc hưởng lợi của người dân trong vùng dự án. Sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, cần theo dõi, quản lý việc sử dụng dự án có đảm bảo hiệu quả hay không để có hướng xử lý phù hợp.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong đầu tư công; quan tâm vai trò tham gia giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; thực hiện nghiêm túc các kiến nghị sau giám sát, kiểm tra, thanh tra.

- Chỉ đạo các Chủ đầu tư chấn chỉnh công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện các dự án; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về xây dựng, công tác quản lý chất lượng công trình theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác khai thác, tận dụng các nguồn thu; quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu do cấp trên phân bổ cũng như trong việc bố trí vốn ngân sách cấp thị xã cần đặc biệt quan tâm đến thứ tự ưu tiên của các dự án; quan tâm chỉ đạo công tác xử lý nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản.

- Phối hợp tốt với Mặt trận các cấp và các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án, nhất là việc lấy ý kiến của Nhân dân trong vùng ảnh hưởng của công trình, dự án trước khi triển khai thực hiện.

**2. Đối với các Chủ đầu tư (Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất; UBND các xã, phường: Phổ Nhơn, Phổ Minh)**

- Tiếp tục thực hiện tốt việc đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; đảm bảo lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực, có trách nhiệm thực hiện đạt chất lượng các dự án đầu tư trên địa bàn.

- Hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện các dự án. Đôn đốc các nhà thầu liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chuyển tiếp và lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng để giải ngân đạt kế hoạch vốn được bố trí.

- Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân nhằm bàn giao mặt bằng đúng thời hạn, góp phần đảm bảo tiến độ công trình.

- Kịp thời thông báo cho Mặt trận các xã, phường biết về công trình, dự án được triển khai thi công trên địa bàn để thành lập Ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện việc giám sát.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát Thường trực HĐND thị xã. Kính báo cáo Thường trực HĐND thị xã xem xét, kết luận./.

**Nơi nhận:**

- TT Thị ủy;
- TT HĐND thị xã
- UBND thị xã;
- TP ĐGS theo QĐ 36/QĐ-HĐND ngày 28/02/2022;
- Đối tượng giám sát;
- Phó Chánh VP;
- Lưu: VT.

**TM. ĐOÀN GIÁM SÁT  
THƯỜNG ĐOÀN**



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐND THỊ XÃ  
Nguyễn Thị Kiều**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
THỊ XÃ ĐỨC PHỐ




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1

Kế thực báo cáo số 59/BC-HĐND ngày 06 tháng 5 năm 2022 của  
Đoàn giám sát Thường trực HĐND thị xã

Đơn vị tính : Triệu đồng

TT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Từ năm 2020 đến thời điểm báo cáo		Ghi chú
				Tổng Kế hoạch vốn	Tổng giải ngân	
A	Dự án chuyển tiếp		313.317	242.318	210.957	
1	Đường Trà Cầu - Km7 (QL24) (Giai đoạn 2)	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	14.997	14.796	14.454	
2	Đầu tư xây dựng hạ tầng khu xử lý liên hợp chất thải rắn thị xã Đức Phố; Hạng mục: Đường dẫn đường Đức Phố - Km 7(QL.24) giai đoạn 2	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	14.995	13.152	13.000	
3	Cầu Bến Bè	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	19.404	15.300	10.511	
4	Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm; Hạng mục: 06 phòng học, nhà bếp, sân vườn	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	6.000	5.143	5.072	
5	Trường Mầm non Phở Châu; Hạng mục: Nhà hiệu bộ, nhà ăn, tường rào và sân vườn	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	6.000	4.800	2.400	
6	Trường Mầm non Phở Nhon	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	13.137	11.920	7.102	
7	Khắc phục khẩn cấp hư hỏng các công trình do cơn bão số 9, số 10 gây ra trên địa bàn thị xã năm 2020	Phòng Quản lý đô thị	9.800	9.189	9.017	
8	Hệ thống thoát nước đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Nguyễn Nghiêm đến giáp điểm đầu giai đoạn 1	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	12.606	10.599	8.485	
9	Kênh tưới đập Đồng Đổ (giai đoạn 2)	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	7.900	6.000	4.000	
10	Tuyến đường vào Cụm công nghiệp Phở Hòa, huyện Đức Phố	Phòng Quản lý đô thị	13.000	13.000	12.720	
11	Hồ chứa nước Bàu Đen	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	75.000	35.000	27.500	
12	Khắc phục khẩn cấp đề chống sạt lở bờ suối Biện Nhĩ xã Phở Phong	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	12.000	12.000	5.845	



TT	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Từ năm 2020 đến thời điểm báo cáo		Ghi chú	
			Tổng Kế hoạch vốn	Tổng giải ngân		
13	Đường Đức Phổ - Phổ Khánh (Giai đoạn 2)	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	14.995	13.849	13.849	
14	Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường tỉnh lộ ĐT.627B đoạn Phổ An - Phổ Quang	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	5.776	5.255	5.255	
15	Hệ thống thoát nước tuyến đường Đỗ Quang Thắng và Huỳnh Công Thiệu	UBND phường Nguyễn Nghiêm	6.500	4.523	4.523	
16	Công trình Cầu Đập Mồ Côi và đường dẫn	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	19.470	14.316	14.316	
17	Tuyến đường QL1 - Bến Bè	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	12.000	10.965	10.965	
18	Đường Phổ Thuận - Phổ Nhơn (Giai đoạn 2)	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	9.634	7.532	7.532	
19	Tuyến đường Võ Thị Sáu	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	10.000	8.211	8.097	
20	Cầu Nguyễn Văn Giá và đường dẫn	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	5.000	4.237	4.237	
21	Tuyến đường Chu Văn An	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	5.500	4.456	4.456	
22	Trường mầm non Phổ Châu (04 phòng học)	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	5.103	5.076	4.623	
23	Đầu tư khẩn cấp công trình kê chống sạt lở bờ tả sông thoa, đoạn qua phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	14.500	13.000	13.000	




PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Báo cáo số 59 /BC-UBND ngày 01 tháng 5 năm 2022  
của Đoàn giám sát Thường trực HĐND thị xã)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Giá trị quyết toán đã phê duyệt	Giá trị đã thanh toán	Nợ còn lại	Nguồn vốn đã thanh toán	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Công trình hoàn thành đã quyết toán</b>		<b>167.270</b>	<b>149.625</b>	<b>132.546</b>	<b>21.927</b>		
1	Đường Trà Câu - Km7 (QL24) (Giai đoạn 2)	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	14.997	14.759	10.000	4.759	Vốn ngân sách thị xã (Vốn kết dư, vốn thu từ quỹ đất)	
2	Đầu tư xây dựng hạ tầng khu xử lý liên hợp chất thải rắn thị xã Đức Phổ; Hạng mục: Đường dẫn đường Đức Phổ - Km 7(QL24) giai đoạn 2	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	14.995	14.669	9.000	5.669	Vốn ngân sách thị xã (Vốn kết dư, vốn thu từ quỹ đất, vốn cân đối)	
3	Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm; Hạng mục: 06 phòng học, nhà bếp, sân vườn	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	6.000	5.072	2.400	2.672	Vốn ngân sách thị xã (Vốn ngân sách tỉnh phân cấp)	
4	Khắc phục khẩn cấp hư hỏng các công trình do cơn bão số 9, số 10 gây ra trên địa bàn thị xã năm 2020	Phòng Quản lý đô thị	9.800	9.163	7.574	1.589	Vốn ngân sách thị xã (vốn phân cấp của tỉnh, vốn XDCB tập trung)	
5	Tuyển đường vào Cụm công nghiệp Phố Hòa, huyện Đức Phổ	Phòng Quản lý đô thị	13.000	12.736	12.720	16	Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu	
6	Đường Đức Phổ - Phố Khánh (Giai đoạn 2)	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	14.995	13.848	13.849	0	Vốn ngân sách thị xã (vốn thu từ quỹ đất)	
7	Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường tỉnh lộ ĐT.627B đoạn Phố An - Phố Quang	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	5.776	5.255	5.255	0	Vốn ngân sách thị xã (vốn XDCB)	



8	Phố Hồng Trông và tuyến đường Đỗ Quang Thiệp và Nguyễn Công Thiệu	UBND phường Nguyễn Nghiêm	6.500	4.522	4.523	0	Vốn ngân sách thị xã (vốn thu từ quỹ đất)	
9	Công trình Cầu Đập Mã Côi và đường	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	19.470	14.987	14.316	671	Vốn ngân sách thị xã (vốn thu từ quỹ đất)	
10	Tuyến đường QL1 - Bến Bè	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	12.000	10.965	10.965	3.728	Vốn ngân sách thị xã (vốn XD CB)	
11	Đường Phố Thuận - Phố Nhon (Giai đoạn 2)	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	9.634	7.532	7.532	827	Vốn ngân sách thị xã (vốn thu từ quỹ đất)	
12	Tuyến đường Võ Thị Sáu	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	10.000	9.244	8.097	1.033	Vốn ngân sách thị xã (vốn thu từ quỹ đất)	
13	Cầu Nguyễn Văn Giá và đường dẫn	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	5.000	4.237	4.237	252	Vốn ngân sách thị xã (vốn XD CB)	
14	Tuyến đường Chu Văn An	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	5.500	4.456	4.456		Vốn ngân sách thị xã (vốn thu từ quỹ đất)	
15	Trường mầm non Phố Châu (04 phòng học)	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	5.103	4.811	4.623	712	Vốn ngân sách thị xã (Vốn ngân sách tỉnh phân cấp)	
16	Đầu tư khẩn cấp công trình kê chống sạt lở bờ tả sông thoa, đoạn qua phường Phố Quang, thị xã Đức Phổ	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	14.500	13.371	13.000			



**PHỤ LỤC 3**

Báo cáo số 59 /BC-HĐND ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND thị xã

Đơn vị tính : Triệu đồng

TT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Đã thanh toán đến thời điểm báo cáo		Nguồn vốn	Kế hoạch triển khai thực hiện	Ghi chú
				Tổng số	Trong đó: tạm ứng			
A	Dự án đang triển khai thực hiện chưa hoàn thành		146.047	65.841	31.901			
1	Cầu Bến Bè	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	19.404	10.511	2.879	Ngân sách thị xã (vốn kết dư, vốn quỹ đất)	Dự kiến cuối tháng 4/2022 nghiệm thu đưa vào sử dụng	
2	Trường Mầm non Phố Châu; Hạng mục: Nhà hiệu bộ, nhà ăn, tường rào và sân vườn	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	6.000	2.400		Ngân sách thị xã (Vốn phân cấp của tỉnh)	Dự kiến cuối tháng 3/2022 nghiệm thu đưa vào sử dụng	
3	Trường Mầm non Phố Nhon	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	13.137	7.101	777	Ngân sách thị xã (Vốn phân cấp của tỉnh)	Dự kiến cuối tháng 4/2022 nghiệm thu đưa vào sử dụng	
4	Hệ thống thoát nước đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Nguyễn Nghiêm đến giáp điểm đầu giai đoạn I	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	12.606	8.485		Ngân sách thị xã (Vốn xây dựng cơ bản tập trung)	Dự kiến cuối tháng 3/2022 nghiệm thu đưa vào sử dụng	
5	Kênh tưới đập Đồng Đô (giai đoạn 2)	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	7.900	4.000		Ngân sách thị xã (Vốn xây dựng cơ bản tập trung)	Dự kiến cuối tháng 4/2022 nghiệm thu đưa vào sử dụng	
6	Hồ chứa nước Bàu Đen	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	75.000	27.500	23.273	Ngân sách thị xã (Vốn NS tỉnh hỗ trợ có mục tiêu)	Dự kiến cuối tháng 12/2023 nghiệm thu đưa vào sử dụng	
7	Khắc phục khẩn cấp để chống sạt lở bờ suối Biện Nhĩ xã Phố Phong	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	12.000	5.845	4.971	Ngân sách thị xã (Vốn NS tỉnh hỗ trợ có mục tiêu)	Dự kiến cuối tháng 6/2022 nghiệm thu đưa vào sử dụng	



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
THỊ XÃ ĐỨC PHỒ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 4

(Kèm theo Báo cáo số 59 /BC-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND thị xã)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Giá trị quyết toán đã phê duyệt	Giá trị đã thanh toán đến thời quyết toán		Nợ còn lại	Nguồn vốn đã thanh toán	Ghi chú
					Tổng	Trong đó: thanh toán xây lắp			
A	Công trình hoàn thành đã quyết toán vốn								
1	Chống sạt lở bờ sông Lò Bó, phường Phò Hòa, thị xã Đức Phổ	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	14.980	14.879	14.879	12.776	0	Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu	



**PHỤ LỤC 5**

(Kèm theo Báo cáo số 59 /BC-HĐND ngày 16 tháng 5 năm 2022  
của Đoàn giám sát Thường trực HĐND thị xã)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Thời gian thực hiện	Từ năm 2020 đến thời điểm báo cáo		Tiến độ thực hiện	Ghi chú
					Tổng Kế hoạch vốn	Tổng giải ngân		
<b>A</b>	<b>Dự án khởi công mới</b>		<b>340.745</b>		<b>122.238</b>	<b>4.412</b>		-
<b>I</b>	<b>NGUỒN VỐN PHÂN CẤP CỦA NGÂN SÁCH TỈNH</b>							
1	Trường Mầm non Phổ Văn; Hạng mục: 02 phòng học, phòng GDTC, GDNT, nhà hiệu bộ, nhà bếp, sân vườn	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	9.200	2021-2023	3.680	318	Đã khởi công thi công xây dựng ngày 03/3/2022. Dự kiến hoàn thành thi công tháng 11/2022	
2	Mầm non Phổ Nhơn; Hạng mục sân vườn	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	1.500	2021-2022	600	0	Đã khởi công thi công xây dựng ngày 14/4/2022. Dự kiến hoàn thành thi công xây dựng tháng 6/2022	




TT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Thời gian thực hiện	Từ năm 2020 đến thời điểm báo cáo		Tiến độ thực hiện	Ghi chú
					Tổng Kế hoạch vốn	Tổng giải ngân		
3	Xây dựng 04 phòng học bộ môn Trường TH Phổ Vinh	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	3.200	2021-2023	1.280	166	Đã khởi công thi công xây dựng ngày 03/3/2022. Dự kiến hoàn thành thi công xây dựng theo tháng 8/2022	
<b>II VỐN TỪ NGUỒN THU QUỸ ĐẤT</b>								
4	Đường Đức Phổ -Phổ Khánh (ĐH.47) (các đoạn còn lại)	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	11.200	2021-2023	4.480	463	Dự kiến Hoàn thành đấu thầu trước ngày 30/6/2022, dự kiến thời gian hoàn thành thi công trước tháng 3/2023.	
5	Cầu Đập Giàng	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	9.500	2021-2023	3.800	318	Khởi công xây dựng ngày 18/3/2022. Dự kiến hoàn thành thi công xây dựng tháng 01/2023	





TT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Thời gian thực hiện	Từ năm 2020 đến thời điểm báo cáo		Tiến độ thực hiện	Ghi chú
					Tổng Kế hoạch vốn	Tổng giải ngân		
6	Cầu Suối Đục	UBND xã Phô Nhơn	4.000	2021-2023	1.600	0	Đã khởi công thi công xây dựng, dự kiến tháng 9/2022 hoàn thành	
7	Đập Giàng	UBND xã Phô Minh	2.500	2021-2023	1.000	0	Đã khởi công thi công xây dựng ngày 21/2/2022, dự kiến tháng 8/2022 hoàn thành	
8	Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Đức Phổ	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	14.995	2021-2023	5.998	0	Dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng ngày 30/6/2022. Dự kiến hoàn thành thi công xây dựng tháng 4/2023	
9	Kênh thoát nước chống ngập úng Đồng Lau đoạn qua xã Phô Khánh	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	8.000	2021-2023	3.200	335	Đã khởi công thi công xây dựng ngày 14/3/2022. Dự kiến Hoàn thành thi công xây dựng ngày tháng 01/2023	



TT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Thời gian thực hiện	Từ năm 2020 đến thời điểm báo cáo		Tiến độ thực hiện	Ghi chú
					Tổng Kế hoạch vốn	Tổng giải ngân		
10	Hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn thị xã Đức Phổ khu vực nội thị	Quản lý đô thị	14.950	2021-2023	5.980	0	Đã khởi công thi công xây dựng, dự kiến tháng 8/2022 hoàn thành	
11	Xây dựng 12 phòng học của Trường THCS Phổ Thạnh	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	13.000	2021-2023	5.200	488	Dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công XD ngày 30/6/2022. Dự kiến hoàn thành thi công XD tháng 4/2023	
12	Xây dựng 12 phòng học của Trung tâm GDTX-GDNN	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	14.000	2021-2023	5.600	423	Dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng ngày 30/6/2022. Dự kiến Hoàn thành thi công xây dựng tháng 4/2023	
13	Xây dựng 04 phòng học và 02 phòng bộ môn, sân vườn của Trường TH Phổ Nhơn	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	5.800	2021-2023	2.320	176	Đã khởi công ngày 03/3/2022. Dự kiến hoàn thành thi công xây dựng tháng 9/2022	

TT	 Danh mục công trình Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Thời gian thực hiện	Từ năm 2020 đến thời điểm báo cáo		Tiến độ thực hiện	Ghi chú
				Tổng Kế hoạch vốn	Tổng giải ngân		
14	Xây dựng 06 phòng học 02 tầng Trường TH Nguyễn Nghiêm	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	7.000	2021-2023	2.800	0	Dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công ngày 30/6/2022. Dự kiến Hoàn thành thi công XD tháng 2/2023
15	Khu dân cư dọc 2 bên đường bê tông An Lợi – Phước Hạ xã Phổ Nhơn	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	5.500	2021-2023	3.500	118	Dự kiến Hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công ngày 30/6/2022 Dự kiến Hoàn thành thi công tháng 12/2022
16	Khu dân cư Hùng Nghĩa xã Phổ Phong	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	3.400	2021-2023	2.500	0	Dự kiến Hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công ngày 30/6/2022. Dự kiến Hoàn thành thi công XD tháng 12/2022
III	<b>VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG</b>						

TT	 Danh mục công trình Chi đầu tư	Tổng mức đầu tư	Thời gian thực hiện	Từ năm 2020 đến thời điểm báo cáo		Tiến độ thực hiện	Ghi chú
				Tổng Kế hoạch vốn	Tổng giải ngân		
17	Trường Mầm non Phổ Thuận; Hạng mục: Nhà hiệu bộ và sân vườn, phòng giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật	BQL DA ĐTXD và PTQĐ 7.000	2021-2023	2.800	250	Khởi công thi công ngày 07/3/2022. Dự kiến Hoàn thành thi công tháng 10/2022	
18	Xây dựng 04 phòng học bộ môn và tường rào, cổng ngõ của Trường THCS Nguyễn Nghiêm	BQL DA ĐTXD và PTQĐ 6.000	2021-2023	2.400	245	chọn nhà thầu thi công xây dựng ngày 30/6/2022. Dự kiến hoàn thành thi công xây dựng tháng 01/2023	
IV	<b>NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU</b>						
19	Đường Huỳnh Thúc Kháng	BQL DA ĐTXD và PTQĐ 40.000	2021-2024	20.000	256	Dự kiến hoàn thành xong công việc đấu thầu trước ngày 30/6/2022, Dự kiến hoàn thành thi công tháng 4/2023	



TT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Thời gian thực hiện	Từ năm 2020 đến thời điểm báo cáo		Tiến độ thực hiện	Ghi chú
					Tổng Kế hoạch vốn	Tổng giải ngân		
20	Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	100.000	2021-2024	20.000	0	Dự kiến hoàn thành xong công việc đấu thầu trước ngày 30/6/2022. Dự kiến hoàn thành thi công tháng 2/2024	
21	Kè chống sạt lở các điểm bờ Sông Trà Cầu	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	50.000	2021-2025	15.000	500	Dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công ngày 30/6/2022. Dự kiến hoàn thành thi công tháng 6/2023	
22	Cầu Sộp và đường dẫn	BQL DA ĐTXD và PTQĐ	10.000	2021-2023	8.500	359	Đã khởi công thi công xây dựng vào ngày 18/3/2022. Dự kiến hoàn thành thi công tháng 01/2023.	