

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ**

Số: 1204/UBND

V/v điều chỉnh kế hoạch vốn
năm đầu tư 2022 nguồn vốn
ngân sách tỉnh hỗ trợ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đức Phổ, ngày 06 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 917/SKHĐT-TH ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Qua kiểm tra, rà soát, UBND thị xã Đức Phổ báo cáo cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022:
 - Tổng kế hoạch vốn đầu tư được UBND tỉnh giao cho thị xã Đức Phổ năm 2022: 204.052 triệu đồng.
 - Giải ngân đến hết ngày 31/5/2022 được 64.811 triệu đồng, đạt 31,8% so với kế hoạch vốn giao.

(Chi tiết cụ thể từng dự án theo phụ lục đính kèm)

2. Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022: UBND thị xã Đức Phổ không có nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ.

3. Kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí (tabmis) cho 2 dự án: Đường Huỳnh Thúc Kháng và Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài từ nguồn vốn thu tiền sử dụng đất để đơn vị sớm hoàn thành giải ngân theo kế hoạch.

UBND thị xã Đức Phổ kính báo cáo để Sở Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở tổng hợp. / *ms*


Nơi nhận: *ms*


- Như trên;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Vũ Minh Tâm
Vũ Minh Tâm





PHỤ LỤC

CAO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG ĐẾN HẾT THÁNG 05/2022
VÀ ƯỚC GIẢI NGÂN ĐẾN 30/6/2021

(Kèm theo Công văn số 1204/BC-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của
UBND thị xã Đức Phổ)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Vốn kế hoạch năm 2022	Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 05/2022	Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 06/2022	Tỷ lệ % giải ngân đến hết tháng 5	Tiến độ thực hiện
I	Vốn ngân sách địa phương	204.052	64.811	86.048	31,8	
1	Vốn NS tỉnh hỗ trợ	112.052	32.736	53.048	29,2	
1,1	Vốn XD CB tập trung	43.500	18.417	22.791	42,3	
1	Hồ chứa nước Bầu Đen	20.000	13.791	13.791	69,0	Đang thi công với khối lượng hoàn thành 30%
2	Kè chống sạt lở các điểm bờ Sông Trà Câu	15.000	1.874	6.000	12,5	Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp
3	Cầu Sộp và đường dẫn	8.500	2.752	3.000	32,4	Đang thi công với khối lượng hoàn thành 30%
1,2	Vốn thu tiền sử dụng đất	40.000	787	16.000	2,0	

STT	Nội dung	Vốn kế hoạch năm 2022	Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 05/2022	Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 06/2022	Tỷ lệ % giải ngân đến hết tháng 5	Tiến độ thực hiện
4	Đường Huỳnh Thúc Kháng	20.000	291	8.000	1,5	Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp
5	Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài	20.000	497	8.000	2,5	Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp
1,3	Vốn tỉnh phân cấp	28.552	13.532	14.257	47,4	
2	Vốn NS thị xã (tính giao thu, chi tiền sử dụng đất)	92.000	32.075	33.000	34,9	