

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Võ Minh Vương, Phó Chủ tịch UBND thị xã
tại buổi làm việc để giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án
Nhà làm việc Công an xã Phố Nhơn**

Ngày 09/5/2023, đồng chí Võ Minh Vương, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì buổi làm việc tại UBND xã Phố Nhơn để giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nhà làm việc Công an xã Phố Nhơn. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nhà làm việc Công an các xã (Công an tỉnh); đại diện các cơ quan, đơn vị: Thanh tra thị xã; Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Phòng Quản lý đô thị thị xã, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã; Chủ tịch UBND, công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, đại diện Công an xã Phố Nhơn; công dân: Ông Huỳnh Ngọc Thanh, ở thôn Phước Lợi, xã Phố Nhơn (Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã không cử đại diện dự buổi làm việc).

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã (đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường của Dự án) báo cáo về tình hình thực hiện và các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nhà làm việc Công an xã Phố Nhơn; ý kiến của ông Huỳnh Ngọc Thanh và các thành phần tham dự buổi làm việc; đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án:

Công trình: Nhà làm việc Công an xã Phố Nhơn được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 30/12/2020. Trong thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với UBND xã Phố Nhơn triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án theo quy định; đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đối với Dự án cơ bản đã hoàn thành. Cụ thể, đến nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với UBND xã Phố Nhơn đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trực tiếp 240.341.262 đồng/05 hộ, diện tích bàn giao mặt bằng 1.942,0m², đạt 86,5% mặt bằng. Tuy nhiên, hiện nay còn lại 01 hộ chưa nhận tiền (hộ ông Huỳnh Ngọc Thanh) theo phương án được duyệt với số tiền 1.903.440 đồng,

diện tích quy hoạch 300,9m². Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với UBND xã Phổ Nhơn đã 03 lần thông báo nhận tiền; đồng thời đã vận động, giải thích pháp luật để ông Huỳnh Ngọc Thanh thống nhất nhận tiền thu dọn cây cối, hoa màu để bàn giao mặt bằng nhưng ông Huỳnh Ngọc Thanh không thống nhất nhận tiền và đề nghị bồi thường, hỗ trợ về đất đối với thửa đất nêu trên.

2. Nội dung nhiệm vụ cần thực hiện:

Nhằm khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để tổ chức thi công Dự án đảm bảo tiến độ đề ra, đề nghị các cơ quan, đơn vị và ông Huỳnh Ngọc Thanh thực hiện đảm bảo các nội dung sau đây:

2.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã khẩn trương tham mưu UBND thị xã thụ lý đơn của ông Huỳnh Ngọc Thanh trước ngày 12/5/2023; đồng thời, tập trung xác minh, tham mưu UBND thị xã giải quyết nội dung đơn của công dân đảm bảo theo quy định của pháp luật.

2.2. Đề nghị ông Huỳnh Ngọc Thanh khẩn trương thu dọn cây cối, hoa màu, bàn giao mặt bằng để các đơn vị tổ chức thi công Dự án đảm bảo tiến độ đề ra; thời gian bàn giao mặt bằng chậm nhất ngày 12/5/2023.

2.3. UBND xã Phổ Nhơn có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thi công hoàn thành Dự án.

3. Phê bình Phòng Tài nguyên và Môi trường vì đã chậm trễ trong công tác tham mưu UBND thị xã giải quyết đơn của công dân cũng như giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án và thiếu nghiêm túc trong việc cử đại diện tham dự cuộc họp do UBND thị xã tổ chức.

Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thị xã, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Thị ủy (báo cáo);
- TT HĐND thị xã (báo cáo);
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Thành phần tham dự;
- Công an thị xã;
- Cơ quan TC-NV thị xã;
- Phòng TN&MT thị xã;
- Đảng ủy xã Phổ Nhơn;
- VP HĐND&UBND: C, PC;
- Lưu: VT, CV_{ThuậnTB08}.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Ánh Dương