

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-QLĐT

Đức Phổ, ngày tháng năm 2023

V/v tiến độ tiếp nhận xi măng  
và giải ngân vốn hỗ trợ xi măng  
cho các xã để xây dựng đường  
giao thông nông thôn theo cơ  
chế hỗ trợ xi măng của UBND  
tỉnh, năm 2023

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 27/9/2023, UBND thị xã nhận được Công văn số 2986/SGTVT-QLGT của Sở Giao thông vận tải tỉnh về việc khẩn trương giải ngân kinh phí hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2023 trên địa bàn thị xã Đức Phổ.

Theo đó, UBND thị xã đã giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì tổ chức buổi làm việc ngày 28/9/2023 gồm: Chủ tịch UBND các xã được tỉnh hỗ trợ xi măng năm 2023 và Nhà thầu cung ứng xi măng là Công ty CP Xi măng VICEM Hoàng Mai để làm rõ nguyên nhân chậm giải ngân kinh phí mua xi măng.

Xét đề nghị của Phòng Quản lý đô thị tại Công văn số 345/PQLĐT ngày 29/9/2023, UBND thị xã có ý kiến như sau:

**1. Về tình hình tiếp nhận xi măng:**

Hiện nay, UBND thị xã đã tiếp nhận **2.399 tấn/3.268,1 tấn (đạt 73,4%)**, trong đó (*Phố Khánh: 220,8 tấn/297,8 tấn; Phố Cường: 464 tấn/464 tấn; Phố Nhơn: 231,2 tấn/456,5 tấn; Phố Thuận: 700 tấn/1.051 tấn; Phố An: 325 tấn/350 tấn; Phố Phong: 458 tấn/647,9 tấn*).

Dự kiến UBND các xã sẽ hoàn thành tiếp nhận xi măng trong tháng 10/2023, đảm bảo tiến độ theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2986/SGTVT-QLGT, ngày 27/9/2023.

**2. Về tình hình giải ngân kinh phí:**

Qua cuộc họp ngày 28/9/2023, UBND thị xã nhận thấy Nhà thầu cung ứng xi măng là Công ty CP Xi măng VICEM Hoàng Mai đã không tích cực phối hợp với UBND các xã trong việc lập hồ sơ thanh toán khối lượng xi măng; đến nay Nhà thầu cung ứng xi măng chưa hoàn thành hồ sơ để gửi cho UBND các xã; tại buổi làm việc, Nhà thầu cung ứng xi măng cam kết sẽ gửi hồ sơ thanh toán cho UBND xã Phố Khánh, Phố Thuận, Phố Cường trước ngày 03/10/2023 và UBND các xã còn lại trước ngày 10/10/2023.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn hỗ trợ xi măng cho các xã để xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2023, UBND thị xã đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh yêu cầu Nhà thầu cung ứng xi măng:

+ Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, gửi UBND các xã đúng thời gian cam kết tại cuộc họp ngày 28/9/2023.

+ Tích cực phối hợp với UBND các xã để sớm hoàn thiện hồ sơ thanh toán, giải ngân kinh phí đảm bảo tiến độ.

Nếu Nhà thầu cung ứng xi măng không phối hợp với địa phương để lập hồ sơ thanh toán, dẫn đến chậm tiến độ giải ngân kinh phí hỗ trợ xi măng, mất vốn, UBND thị xã Đức Phổ không chịu trách nhiệm.

UBND thị xã có ý kiến như trên. Kính đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh quan tâm, phối hợp thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- CT, PCT UBND thị xã;
- Phòng: KT, QLĐT, TC-KH;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Võ Thanh Hùng**