

BÁO CÁO
Tình hình thu hồi nợ tạm ứng quá hạn

Thực hiện Công văn số 6125/UBND-KTTH ngày 04/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1219/STC-TCĐT ngày 12/4/2024 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6125/UBND-KTTH ngày 04/12/2023;

Trên cơ sở báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã tại Báo cáo số 58/BC-BQL ngày 16/4/2024, báo cáo tổng hợp của Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã tại Công văn số 286/PTC ngày 16/4/2024, UBND thị xã Đức Phổ báo cáo tình hình thu hồi nợ tạm ứng quá hạn đến ngày 15/4/2024, cụ thể như sau:

Số dư nợ tạm ứng quá hạn tại thời điểm 15/4/2024 là 4.403.932.000 đồng
Nguyên nhân số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi:

1. Dự án Hồ chứa nước Lỗ Lá: *Dư nợ tạm ứng chưa thu hồi: 2.010.554.000 đồng*

Dự án Hồ chứa nước Lỗ Lá, huyện Đức Phổ (*nay là thị xã Đức Phổ*) đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; trong đó: Khoản nợ tạm ứng chưa thu hồi của Công ty Cổ phần xây dựng 25 là 2.039.398.000 đồng (*hiện nay đã thu hồi 28.844.000 đồng, còn lại chưa thu hồi: 2.010.554.000 đồng*), khoản tiền này là khoản phải thu để thanh toán công nợ phải trả cho Liên danh Công ty TNHH TDB, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng giao thông 24-3 và Công ty TNHH Minh Hoàn.

Để thu hồi tạm ứng số tiền còn lại chưa thu hồi: 2.010.554.000 đồng, ngày 21/5/2021, UBND thị xã Đức Phổ đã gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi xử kiện buộc Công ty Cổ phần xây dựng 25 phải trả số tiền đã tạm ứng thi công xây dựng gói thầu số 02 Dự án Hồ chứa nước Lỗ Lá cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ (*gọi tắt là Ban Quản lý*) theo Biên bản làm việc ngày 24/11/2020 giữa Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cùng với Ban Quản lý và Công ty Cổ phần xây dựng 25. Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi thụ lý vụ án theo Thông báo số 228/TB-TLVA ngày 12/8/2021. Tuy nhiên, đến ngày 09/11/2021 Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi có Quyết định số 82/2021/QĐST-DS quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số 228/TB-TLVA ngày 12/8/2021. Lý do: Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2020/QĐ-MTTPS ngày 10/3/2020 đối với Công ty Cổ phần

xây dựng 25. Ngày 23/12/2021, UBND thị xã Đức Phổ có Công văn số 2968/UBND gửi Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xem xét giải quyết vụ án tuyên bố phá sản đối với Công ty Cổ phần xây dựng 25.

Ngày 29/12/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 62/TAND-KT phúc đáp Công văn số 2968/UBND của UBND thị xã Đức Phổ trong đó: Căn cứ yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tăng Huy; ngày 10/3/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần xây dựng 25

“Do Công ty Cổ phần xây dựng 25 có nhiều chi nhánh ở các tỉnh khác nhau và có đông người lao động nên hiện nay Quản Tài viên vẫn đang tiến hành các thủ tục theo quy định tại Điều 16 Luật Phá sản. Sau khi Quản Tài viên thực hiện xong các thủ tục theo quy định Luật Phá sản, báo cáo thì Thẩm phán sẽ tiến hành Hội nghị chủ nợ theo quy định của Luật Phá sản. Hiện nay Quản Tài viên chưa thực hiện xong các thủ tục, nên Tòa án chưa thực hiện được hội nghị chủ nợ.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang trong quá trình giải quyết vụ án phá sản đối với Công ty Cổ phần xây dựng 25 và chưa có bất kỳ quyết định nào đối với vụ án phá sản theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tăng Huy đối với Công ty Cổ phần xây dựng 25”

Từ những lý do trên, nên đến nay số tiền tạm ứng quá hạn của Công ty Cổ phần xây dựng 25 vẫn chưa thu hồi được.

Ngày 31/10/2023, UBND thị xã đã có Công văn số 3301/UBND gửi Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xem xét giải quyết, sớm đưa vụ án phá sản đối với Công ty Cổ phần Xây dựng 25 ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay Tòa án nhân dân tỉnh vẫn chưa xét xử và có ý kiến trả lời.

2. Dự án Đường Quốc lộ 1A – Phổ Vinh: *Dư nợ tạm ứng chưa thu hồi: 2.082.408.000 đồng*

Dự án Đường Quốc lộ 1A – Phổ Vinh, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; trong đó: Khoản nợ tạm ứng chưa thu hồi của Công ty Cổ phần 20/7 là 2.082.408.000 đồng, khoản tiền này là khoản phải thu để thanh toán công nợ phải trả cho Công ty TNHH Bách Bằng.

UBND thị xã Đức Phổ đã gửi đơn khởi kiện Công ty cổ phần 20/7 đến Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi; đã được Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi xét xử vụ án và đã có Bản án số: 05/2021/DS-ST “*Tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng*”. Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi buộc Công ty Cổ phần 20/7 phải trả số tiền đã tạm ứng thi công xây dựng gói thầu số 08 đường Quốc lộ 1A – Phổ Vinh, huyện Đức Phổ cho UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi là 2.082.408.000 đồng (*Hai tỷ không trăm tám mươi hai triệu, bốn trăm lẻ tám nghìn đồng*)

Thực hiện bản án số 05/2021/DS-ST ngày 22/02/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Quang Ngãi; Ban Quản lý làm việc với Chi cục Thi hành án thành

phố Quảng Ngãi để buộc Công ty Cổ phần 20/7 trả nợ số tiền đã tạm ứng thi công xây dựng gói thầu số 08 đường Quốc lộ 1A – Phố Vinh, huyện Đức Phổ cho UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi là 2.082.408.000 đồng (*Hai tỷ không trăm tám mươi hai triệu, bốn trăm lẻ tám nghìn đồng*).

Ban Quản lý đã có Công văn số 191/BQL ngày 29/7/2021; Công văn số 273/BQL ngày 07/10/2021 gửi Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi về việc thực hiện thi hành án dân sự theo Bản án số: 05/2021/DS-ST ngày 22/02/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi đối với Công ty Cổ phần 20/7.

Ngày 12/11/2021, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi có Công văn 167/CCTHADS về việc phúc đáp Công văn số 273/BQL ngày 07/10/2021 của Ban Quản lý: Hiện nay ông Hoàng Liêm - Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần 20/7 đã chết. Vì vậy, để việc thi hành án đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người được thi hành án, Chi cục trưởng đã chỉ đạo chấp hành viên được phân công nhiệm vụ trực tiếp thực hiện một số nội dung:

- Xác minh làm rõ người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần 20/7 (*thay thế ông Hoàng Liêm (đã chết)*) để tiếp tục làm việc, đồng viên thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành án; đồng thời xác minh làm rõ chủ sở hữu, sử dụng nhà, đất tại địa chỉ 43 Lê Thánh Tôn, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi (trụ sở của Công ty cổ phần 20/7) để có cơ sở tổ chức thi hành án theo quy định của pháp luật.

- Xác minh tại cơ quan ban ngành có liên quan đang quản lý, bảo quản, lưu trữ thông tin về tài sản, tài khoản của người phải thi hành án để có cơ sở tổ chức thi hành án. Trường hợp qua xác minh xác định Công ty Cổ phần 20/7 không có tài sản, không có thu nhập, không có điều kiện để thi hành án thì Chấp hành viên đề xuất Chi cục trưởng ban hành quyết định chưa có điều kiện đối với khoản Công ty Cổ phần 20/7 còn phải trả cho UBND thị xã Đức Phổ.

Từ những lý do trên, nên đến nay số tiền tạm ứng quá hạn của Công ty Cổ phần 20/7 vẫn chưa thu hồi được.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã đã có Công văn số 602/BQL ngày 16/10/2023 về việc thực hiện thi hành án dân sự theo Bản án số 05/2021/DS-ST ngày 22/02/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi gửi Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi; kính đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi cung cấp thông tin, số liệu về công tác thi hành án theo Quyết định số 1283/QĐ-CCTHADS ngày 26/5/2021 của Chi cục Thi hành án thành phố Quảng Ngãi để Ban Quản lý có số liệu cụ thể báo cáo. Tuy nhiên đến nay Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi chưa có văn bản trả lời.

3. Dự án Đường Quốc lộ 1A – Mỹ Á – KCN Phố Phong (GD I)

Số dư nợ tạm ứng còn đến ngày 31/03/2024 chưa thu hồi: 310.970.000 đồng. Trong đó: Công ty TNHH Xây dựng Minh Hoàn 27.598.000 đồng, Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát 283.381.000 đồng.

Do vướng về công tác tái định cư nên chưa giải phóng mặt bằng bàn giao cho các nhà thầu thi công. Các nhà thầu thi công cam kết khi có mặt bằng thi công đơn vị triển khai thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để hoàn trả tạm ứng quá hạn theo quy định vì tiền tạm ứng đơn vị đã mua nguyên, nhiên vật liệu phục vụ cho thi công của công trình này.

** Giải pháp thu hồi:*

- Đối với Công ty TNHH XD Minh Hoàn, số tiền tạm ứng còn nợ 27.598.000 đồng, dự kiến trong tháng 05/2024 chủ đầu tư sẽ thu hồi nợ dứt điểm.

- Đối với Công ty TNHH XD Thành Phát, số tiền tạm ứng còn nợ 283.381.000 đồng. Ban Quản lý đã có Công văn số 175/BQL ngày 18/03/2024 gửi đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đức Phổ bên đứng ra bảo lãnh tạm ứng cho Công ty TNHH XD Thành Phát nhà thầu còn nợ tạm ứng quá hạn; đề nghị Ngân hàng chuyển nộp trả lại tiền tạm ứng của Công ty TNHH XD Thành Phát vào tài khoản Ban Quản lý mở tại KBNN Quảng Ngãi để Ban Quản lý chuyển nộp giảm tạm ứng vốn đầu tư của dự án. Tuy nhiên đến nay Ngân hàng vẫn chưa thực hiện.

UBND thị xã Đức Phổ kính báo cáo Sở Tài chính./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Phòng TC - KH thị xã;
- VP HĐND và UBND thị xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Lý