

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Công văn số 55/HĐND ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Thường trực HĐND thị xã về việc chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp HĐND thị xã giữa năm 2024;

Theo đề xuất của Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã tại Công văn số 73/PTC ngày 21/6/2024, UBND thị xã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024

Triển khai Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương; Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác; Quyết định số 7850/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thị xã Đức Phổ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã; Quyết định số 8151/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND thị xã về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách cấp thị xã năm 2024 (*ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu*); Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 02/2/2024 của UBND thị xã Đức Phổ về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 cho các đơn vị, địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

Ngay từ đầu năm, UBND thị xã Đức Phổ đã tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công công trình, công tác giải ngân vốn được chú trọng nên trong 06 tháng đầu năm 2024 đã đạt được những kết quả tích cực như sau:

Trong 6 tháng đầu năm, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của thị xã là: 168.502 triệu đồng, đến thời điểm ngày 15/6/2024 giải ngân được 38.991 triệu đồng, đạt 23,1% so với kế hoạch vốn được giao, ước 6 tháng đầu năm giải ngân được 76.331 triệu đồng, đạt 45,3% so với kế hoạch vốn được giao, cụ thể các nguồn vốn như sau:

1. Nguồn vốn ngân sách tỉnh:

UBND tỉnh giao kế hoạch vốn cho UBND thị xã với kế hoạch vốn là 69.200 triệu đồng để thực hiện 02 dự án chuyển tiếp (*Đường Huỳnh Công Thiệu*

nối dài, Cầu Thanh Đức) và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm ngày 15/6/2024 giải ngân được 8.951 triệu đồng, đạt 12,9 % so với kế hoạch vốn giao, ước 6 tháng đầu năm giải ngân được 24.850 triệu đồng, đạt 35,9% so với kế hoạch vốn được giao.

2. Nguồn vốn ngân sách thị xã:

Kế hoạch vốn năm 2024 ngân sách thị xã là 99.302 triệu đồng, đến thời điểm ngày 15/6/2024 giải ngân được 30.040 triệu đồng, đạt 30,3 % so với kế hoạch vốn giao, ước 6 tháng đầu năm giải ngân được 51.481 triệu đồng, đạt 51,8% so với kế hoạch vốn được giao, cụ thể các nguồn vốn như sau:

a) Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung:

Kế hoạch vốn được giao từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung là 20.000 triệu đồng, đến thời điểm ngày 15/6/2024 giải ngân được 10.652 triệu đồng, đạt 53,3 % so với kế hoạch vốn giao, ước 6 tháng đầu năm giải ngân được 14.284 triệu đồng, đạt 71,4% so với kế hoạch vốn được giao.

b) Ngân sách tỉnh phân cấp cho thị xã:

Kế hoạch vốn được giao từ nguồn ngân sách tỉnh phân cấp cho thị xã là 39.302 triệu đồng, đến thời điểm ngày 15/6/2024 giải ngân được 11.312 triệu đồng, đạt 28,8 % so với kế hoạch vốn giao, ước 6 tháng đầu năm giải ngân được 22.816 triệu đồng, đạt 58,1% so với kế hoạch vốn được giao.

c) Nguồn vốn thu từ quỹ đất:

Kế hoạch vốn giao từ nguồn vốn thu quỹ đất là 40.000 triệu đồng, đến thời điểm ngày 15/6/2024 giải ngân được 8.076 triệu đồng, đạt 20,2% so với kế hoạch vốn giao, ước 6 tháng đầu năm giải ngân được 14.382 triệu đồng, đạt 36% so với kế hoạch vốn được giao.

(Chi tiết cụ thể có Phụ lục 1 đính kèm)

II. Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024:

Kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 là 21.075,322 triệu đồng, đến thời điểm ngày 15/6/2024 giải ngân được 21.075,322 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn được giao

(Chi tiết cụ thể theo phụ lục 2 đính kèm)

III. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024:

- UBND thị xã Đức Phổ chỉ đạo các Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án ĐTXD và Phát triển quỹ đất thị xã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch vốn đã được duyệt, phấn đấu giải ngân đến ngày 31/12/2024 đạt 100%.

- Tăng cường công tác quản lý của chủ đầu tư, thực hiện nghiêm công tác giám sát, nhất là chất lượng, kỹ thuật, tiến độ thi công công trình, đảm bảo đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn thị xã theo kế hoạch đề ra.

Trên đây là một số nội dung chủ yếu về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ủy ban nhân dân thị xã kính báo cáo Hội đồng nhân dân thị xã xem xét, quyết định./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- TT Thị ủy;
- TT HĐND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Ban kinh tế - xã hội thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu: VT.

Bùi Văn Lý