

**BÁO CÁO**  
**Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản của huyện Đức Phổ**  
**(tính đến 31/10/2014)**

-----

Căn cứ Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Chính Phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại địa phương;

Căn cứ Công văn số 4884/UBND-KTTH ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản và nợ công;

Căn cứ Công văn số 1364/UBND-VP ngày 25/08/2014 của UBND huyện Đức Phổ về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, đơn vị. UBND huyện tổng hợp báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đức Phổ tại thời điểm 31/10/2014 như sau:

1. Tổng số nợ XDCB đến 31/10/2014: 115.536 triệu đồng của 159 dự án, công trình.

Trong đó:

- Ngân sách Trung ương:	204 triệu đồng
- Ngân sách Tỉnh:	2.454 triệu đồng
- Ngân sách huyện:	67.614 triệu đồng
- Ngân sách xã, Thị trấn và huy động:	45.264 triệu đồng

a. Các công trình đơn vị cấp huyện quản lý còn nợ: 31.853 triệu đồng của 36 dự án, công trình.

- Ngân sách Trung ương:	204 triệu đồng
- Ngân sách Tỉnh:	815 triệu đồng
- Ngân sách huyện:	29.420 triệu đồng
- Ngân sách xã, Thị trấn và huy động:	1.414 triệu đồng

b. Các công trình do xã, thị trấn quản lý còn nợ: 83.683 triệu đồng của 123 dự án, công trình.

- Ngân sách Trung ương:	0 triệu đồng
- Ngân sách Tỉnh:	1.639 triệu đồng
- Ngân sách huyện:	38.194 triệu đồng
- Ngân sách xã, Thị trấn và huy động:	43.850 triệu đồng

*(Chi tiết từng đơn vị, công trình theo biểu mẫu 01 đính kèm)*

2. Về nợ đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện chủ yếu là nợ của các công trình đầu tư phát triển nông thôn và phát triển đô thị của các chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn. Các công trình này đã hoàn thành bàn

giao đưa vào sử dụng, không có công trình nào vì không có vốn mà không thực hiện đầu tư, gây lãng phí, thất thoát tài sản và vốn của nhà nước.

Tổng số nợ XDCB đến 31/10/2014: 115.536 triệu đồng của 159 dự án công trình.

Trong đó:

- Các công trình giao thông: 49.691 triệu đồng chiếm tỷ trọng 43% so với tổng số nợ.

- Các công trình thủy lợi: 14.152 triệu đồng chiếm tỷ trọng 12,2 % so với tổng số nợ.

- Các công trình đầu tư vào cụm CN-TTCN: 113 triệu đồng chiếm tỷ trọng 0,1 % so với tổng số nợ.

- Các công trình đầu tư phát triển du lịch và đô thị: 10.051 triệu đồng chiếm tỷ trọng 8,7% so với tổng số nợ.

- Các công trình văn hóa, giáo dục đào tạo: 9.474 triệu đồng chiếm tỷ trọng 8,2% so với tổng số nợ.

- Các công trình dân dụng khác: 32.055 triệu đồng chiếm tỷ trọng 27,8% so với tổng số nợ.

### 3. Nguyên nhân phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản:

Nguyên nhân chính dẫn đến nợ đọng xây dựng cơ bản là do nhu cầu đầu tư để phục vụ phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương là rất lớn, trong khi nguồn vốn có hạn, chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu. Tình trạng đầu tư dàn trải, vượt quá khả năng cân đối của ngân sách cấp huyện và xã đã diễn ra trong những năm qua. Bên cạnh đó nhiều xã khi bố trí kế hoạch vốn dự kiến nguồn vốn từ nguồn thu sử dụng đất, nhưng do thị trường bất động sản đóng băng nên không thu được nguồn vốn này dẫn đến nợ đọng xây dựng cơ bản như xã Phổ Minh, Phổ Nhon .v.v...

Đối với chương trình kiên cố hóa kênh mương và bê tông giao thông nông thôn, từ năm 2013 đến nay Tỉnh không phân khai nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi cho huyện để thực hiện hai chương trình này, do đó dẫn đến nợ của hai chương trình này trên 19 tỷ đồng.

Mặc khác đối với các nguồn khác chủ yếu là vốn huy động nhân dân theo báo cáo của các địa phương gặp nhiều khó khăn .

### 4. Kế hoạch xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản:

a) Đối với ngân sách cấp huyện:

- Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản ngân sách cấp huyện đến 31/10/2014: 67.614 triệu đồng, có kế hoạch trả nợ như sau:

+ Tháng 12 năm 2014 trả nợ: 26.028 triệu đồng, từ nguồn vốn điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014: 6.283 triệu đồng, từ nguồn vượt thu ngân sách năm 2014: 19.790 triệu đồng.

+ Năm 2015 trả nợ 30.272 triệu đồng, từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015.

+ Số nợ còn lại 11.269 triệu đồng. Trong đó 11 dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 7.124 triệu đồng, vì các công trình này chưa được phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành nên chưa bố trí vốn để trả nợ, các dự án này đã bố trí vốn tương ứng 80% theo tổng mức đầu tư được duyệt. Khi dự án được phê duyệt quyết toán vốn ngân sách bố trí vốn để trả nợ từ nguồn kết dư ngân sách năm 2014 và nguồn vượt thu ngân sách năm 2015.

Đối với 03 dự án sử dụng nguồn vốn tái thiết sau thiên tai của ngân hàng WB đã phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành, với số vốn đối ứng còn nợ: 3.376 triệu đồng. Do việc xác định vốn đối ứng chưa cụ thể (ngân sách địa phương bao gồm ngân sách tỉnh và ngân sách huyện), nên khi xác định cụ thể trách nhiệm của từng cấp ngân sách tỉnh và huyện, sẽ bố trí vốn trả nợ dứt điểm.

Như vậy, đối với nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc ngân sách cấp huyện, huyện có kế hoạch trả nợ dứt điểm trong năm 2015, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012.

*(Chi tiết kế hoạch trả nợ cấp huyện theo biểu số 02 )*

b) Đối với ngân sách cấp xã, thị trấn:

Sau khi làm việc cụ thể với các xã, thị trấn có kế hoạch chi tiết để trả nợ từng năm cụ thể. Trong 15 xã, thị trấn có nợ đọng xây dựng cơ bản thì 10 xã, thị trấn có kế hoạch trả nợ dứt điểm trong năm 2015, còn 05 xã (Phổ Nhơn, Phổ Phong, Phổ Minh, Phổ Ninh, Phổ Vinh) đến 2016 trả dứt điểm nợ phần vốn ngân sách xã và huy động trong dân.

*(Chi tiết kế hoạch trả nợ các xã, thị trấn theo biểu số 03 )*

Trên đây là tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện vào thời điểm 31/10/2014; Ủy ban nhân dân huyện kính báo cáo ./.

**Nơi nhận:**

- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và đầu tư;
- TT huyện ủy;
- TTHĐND huyện;
- CT, các PCTUBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VPUB.



**CHỦ TỊCH**

*(Handwritten signature)*  
**Lê Văn Mùi**





**BÁO CÁO TÌNH HÌNH NỢ ĐỘNG XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 31/10/2014**

*Biểu số 01*

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Đơn vị, địa phương	Số công trình	Số nợ động XD CB còn nợ đến ngày 31/10/2014				Ghi chú
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó			
				Vốn NSNN TƯ, tỉnh	Vốn NS huyện	Vốn NS xã	
<b>I</b>	<b>Các xã, thị trấn</b>	<b>123</b>	<b>85.097</b>	<b>1.639</b>	<b>38.194</b>	<b>45.264</b>	
1	UBND xã Phổ Thuận	6	1.342	-	1440	(98)	
2	UBND xã Phổ Cường	2	1.341	-	1.198	143	
3	UBND xã Phổ An	16	12.175	-	9.060	3.115	
4	UBND xã Phổ Quang	5	1.946	-	1.259	687	
5	UBND xã Phổ Hòa	2	729	-	-	729	
6	UBND xã Phổ Châu	5	142	-	-	142	
7	UBND xã Phổ Thạnh	4	2.541	-	2.130	411	
8	UBND xã Phổ Khánh	1	858	-	858	-	
9	UBND xã Phổ Nhơn	4	4.961	200	1.610	3.151	
10	UBND xã Phổ Phong	9	4.460	-	2.521	1.939	
11	UBND xã Phổ Văn	6	3.133	-	1.643	1.490	
12	UBND xã Phổ Minh	11	10.646	-	1.442	9.204	
13	UBND xã Phổ Ninh	18	12.543	770	2.034	9.739	
14	UBND xã Phổ Vinh	25	18.540	669	4.820	13.051	
15	UBND Thị trấn Đức Phổ	7	5.940	-	4.379	1.561	
16	BQL DA ĐT & XD huyện	2	3.800	-	3.800	-	
<b>II</b>	<b>Các đơn vị cấp huyện</b>	<b>36</b>	<b>30.439</b>	<b>1.019</b>	<b>29.420</b>	<b>0</b>	
17	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	3	4.577	-	4.577	-	
18	Phòng NN & PTNT	8	5.094	815	4.279	0	
19	Phòng GD & ĐT	18	9.338	204	9.134	-	
20	BQL Cụm CN-TTCN	1	113	-	113	-	
21	BQL DANLN AH LS Phạm Xuân Hòa	1	117	-	117	-	
22	BQL DA Quảng trường	2	7.590	-	7.590	-	
23	BQL DA Trung tâm VH	1	1.092	-	1.092	-	
24	VP HĐND & UBND	1	2.200	-	2.200	-	
25	Phòng Văn hóa & TT	1	318	-	318	-	
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>159</b>	<b>115.536</b>	<b>2.658</b>	<b>67.614</b>	<b>45.264</b>	

Biểu số 2

## KẾ HOẠCH XỬ LÝ NỢ ĐỘNG XÂY DỰNG CƠ BẢN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	NS huyện nợ đến 31/10/2 014	Kế hoạch trả nợ				Số nợ còn lại	Ghi chú	QT vốn chưa
			Tổng	Điều chỉnh KH 2014	Nguồn tăng thu 2014	Kế hoạch 2015			
1	2	3	4=5+6+ 7	5	6	7	8=3-4	9	10
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>67.614</b>	<b>56.345</b>	<b>6.283</b>	<b>19.790</b>	<b>30.272</b>	<b>11.269</b>		
<b>I</b>	<b>Các dự án hoàn thành, đã bàn giao sử dụng trước 31/12/2014</b>	<b>64.514</b>	<b>54.005</b>	<b>5.798</b>	<b>19.790</b>	<b>28.417</b>	<b>10.509</b>		
<b>(1)</b>	<b>UBND xã Phổ An</b>	<b>9.060</b>	<b>9.060</b>	<b>575</b>	<b>7.529</b>	<b>956</b>	<b>-</b>		
1	Đường giao thông, hệ thống điện sinh hoạt và điện chiếu sáng khu du lịch xã Phổ An	1.531	1.531	575		956	-		Đã QTV
2	Đường Hội An 1 đi Phổ Quang (đoạn từ nhà ông Nguyễn Tới đến giáp địa phận xã Phổ Quang)	2.687	2.687		2.687		-		Đã QTV
3	Đường Hội An 1 đi Phổ Quang (đoạn từ nhà ông Nguyễn Bay đến giáp đường Bảo An đi trung tâm xã Phổ An)	2.796	2.796		2.796		-		Đã QTV
4	Đường dốc 12 thôn An Thổ xã Phổ An	1.582	1.582		1.582		-		Đã QTV
5	Đường Bảo An đi trung tâm xã	464	464		464		-		Đã QTV
<b>(2)</b>	<b>UBND xã Phổ Cường</b>	<b>1.198</b>	<b>1.198</b>	<b>-</b>	<b>1.198</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
6	Tuyến đường Mỹ Trang đi Lâm Bình	1.007	1.007		1.007		-		Đã QTV
7	Kiên cố kênh Nhà Vàng - Cát Cương	191	191		191		-		Đã QTV
<b>(3)</b>	<b>UBND xã Phổ Khánh</b>	<b>858</b>	<b>858</b>	<b>-</b>	<b>858</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
8	Tuyến từ trường Mẫu giáo thôn Vĩnh An đi chợ Chiều	858	858		858		-		Đã QTV
<b>(4)</b>	<b>UBND xã Phổ Minh</b>	<b>1.442</b>	<b>1.442</b>	<b>-</b>	<b>1.442</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
9	Tuyến đường từ QL1A - Mỹ Á (ngã ba nhà ông Ty) đi thôn Trường Sanh xã Phổ Minh	698	698		698		0		Đã QTV
10	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng từ cầu Bà Kỳ đến giáp tuyến tránh QL1A đoạn qua TT Đức Phổ	296	296		296		-		Đã QTV

TT	Danh mục dự án	NS huyện nợ đến 31/10/2014	Kế hoạch trả nợ				Số nợ còn lại	Ghi chú	QT vốn chưa
			Tổng	Điều chỉnh KH 2014	Nguồn tăng thu 2014	Kế hoạch 2015			
11	Tuyến đường từ Cầu Mỏ đi ĐDT	448	448		448		-		Đã QTV
(5)	<b>UBND xã Phổ Nhơn</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>	-	<b>1.610</b>	-	-		
12	BHT GTNT tuyến từ ngã ba Na liên - Phước Thượng	365	365		365		-		Đã QTV
13	BHT GTNT tuyến từ ngã tư Nhơn Phước - Sở Hữu	1.245	1.245		1.245		-		Đã QTV
(6)	<b>UBND xã Phổ Ninh</b>	<b>2.034</b>	<b>1.061</b>	-	<b>156</b>	<b>905</b>	<b>973</b>		
14	Tuyến đường Trà Cầu - Bến Bè	1.878	905		-	905	973	Chưa QT bố trí 80%	Chưa QTV
15	Tuyến đường Cầu Sa Nhung đi Thị Trấn Đức Phổ	61	61		61		-		Đã QTV
16	Kênh Đập Bàu Sy-Kênh An Thọ-Đồng Trường xã Phổ Ninh	95	95		95		-		Đã QTV
(7)	<b>UBND xã Phổ Phong</b>	<b>2.521</b>	<b>2.521</b>	-	<b>2.521</b>	-	-		
17	Tuyến đường Km4 QL 24 đi Đức Lân, xã Phổ Phong	152	152		152		-		Đã QTV
18	Tuyến đường Gia An - Hùng Nghĩa, xã Phổ Phong	119	119		119		-		Đã QTV
19	Tuyến đường Km3 (QL24) đi Đức Lân	204	204		204		-		Đã QTV
20	Tuyến đường Hiệp An - Hùng Nghĩa	1.077	1.077		1.077		-		Đã QTV
21	Tuyến đường Trường Chợ Mới đi Vĩnh Xuân Nam	969	969		969		-		Đã QTV
(8)	<b>UBND xã Phổ Quang</b>	<b>1.259</b>	<b>1.259</b>	-	<b>1.259</b>	-	-		
22	Đường BTXM Du Quang đi vùng 5 xã Phổ Quang	1.259	1.259		1.259		-		Đã QTV
(9)	<b>UBND xã Phổ Thạnh</b>	<b>2.130</b>	<b>1.628</b>	<b>570</b>	<b>-</b>	<b>1.058</b>	<b>502</b>		
23	Trường Mầm non xã Phổ Thạnh; Hạng mục: san nền, tường rào cổng ngõ	522	522	340		182	-		Đã QTV

TT	Danh mục dự án	NS huyện nợ đến 31/10/2014	Kế hoạch trả nợ				Số nợ còn lại	Ghi chú	QT vốn chưa
			Tổng	Điều chỉnh KH 2014	Nguồn tăng thu 2014	Kế hoạch 2015			
24	Sửa chữa cầu Thạnh Đức	1.608	1.106	230		876	502	Chưa QT bố trí 80%	Chưa QTV
(10)	<b>UBND xã Phổ Thuận</b>	<b>1.440</b>	<b>1.440</b>	<b>-</b>	<b>1.440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
25	Đường QL1A - Xóm 23	559	559		559		-		Đã QTV
26	Tuyến đường từ ngõ nhà ông Thống đi xóm 7 thôn Mỹ Thuận	881	881		881		-		Đã QTV
(11)	<b>UBND xã Phổ Văn</b>	<b>1.643</b>	<b>1.643</b>	<b>-</b>	<b>1.643</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
27	Tuyến đường Ao bầu the - Kênh N8	771	771		771		-		Đã QTV
28	Tuyến đường ngõ ông châu - nghĩa địa gò ông thiều	661	661		661		-		Đã QTV
29	Tuyến kênh B8-3	211	211		211		-		Đã QTV
(12)	<b>UBND Thị trấn Đức Phổ</b>	<b>4.379</b>	<b>3.391</b>	<b>223</b>	<b>-</b>	<b>3.168</b>	<b>988</b>		
30	Tuyến đường từ Cửa hàng ăn uống (cũ) đi ngã 5 Chợ; Hạng mục: nền mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè	1.110	1.110			1.110	-		Đã QTV
31	BTXM Tuyến đường từ QL1A (phần đất ông Nguyễn Tăng Dũng) đến giáp đường Đức Phổ đi Phổ Nhơn	958	958			958	-		Đã QTV
32	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ góc Đông Nam Công an huyện đi cầu Bà Kỳ, Tổ dân phố 1 Thị trấn Đức Phổ	1.190	615			615	575	Chưa QT bố trí 80%	Chưa QTV
33	Hệ thống thoát nước; Tuyến từ góc Đông nam bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm đến góc Tây Bắc Đài tưởng niệm	1.121	708	223		485	413	Chưa QT bố trí 80%	Chưa QTV
(13)	<b>UBND xã Phổ Vinh</b>	<b>4.820</b>	<b>4.082</b>	<b>63</b>	<b>-</b>	<b>4.019</b>	<b>738</b>		
34	Điểm DLDV bãi tắm Nam Phước xã Phổ Vinh; HM: San nền + Kè đá	63	63	63			-		Đã QTV



TT	Danh mục dự án	NS huyện nợ đến 31/10/2014	Kế hoạch trả nợ				Số nợ còn lại	Ghi chú	QT vốn chưa
			Tổng	Điều chỉnh KH 2014	Nguồn tăng thu 2014	Kế hoạch 2015			
35	Điểm DLDV bãi tạm Nam Phước - Phố Vinh; HM: Đường giao thông Hệ thống điện	1.289	551			551	738	Chưa QT bố trí 80%	Đã QTV
36	Đường GTNT bằng BTXM tuyến từ nhà ông Hiền - biển Đông Thuận	231	231			231	-		Chưa QTV
37	Đường GTNT bằng BTXM tuyến từ quán ông My - biển Khánh Bắc	250	250			250	-		Chưa QTV
38	Đường GTNT bằng BTXM tuyến từ nhà ông Minh - biển Lộc An	238	238			238	-		Chưa QTV
39	Đường GTNT bằng BTXM tuyến từ ngã ba nhà ông Hoà - nhà ông Sinh Sông Trường	216	216			216	-		Chưa QTV
40	Đường GTNT bằng BTXM tuyến từ Đông Thuận - Trung Lý	234	234			234	-		Chưa QTV
41	KCH mương từ cống Đập Láng - Láng Bụt Vinh I	298	298			298	-		Chưa QTV
42	KCH mương từ Đồng Năng - Lạch Vinh II	171	171			171	-		Chưa QTV
43	KCH mương từ nhà bà Thái - Lạch Vinh II	138	138			138	-		Chưa QTV
44	KCH mương từ Cây Cao - Máng Sông Cũ Vinh I	230	230			230	-		Chưa QTV
45	Nhà Trung tâm SHVH xã Phố Vinh	1.462	1.462			1.462	-		Chưa QTV
(14)	<b>BQL DA ĐT &amp; XD huyện</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>700</b>		
46	Đường Phố Thuận - Phố An - Phố Quang	700	-				700	Chưa QT vốn nên chưa xác định cụ thể nguồn vốn	Chưa QTV

TT	Danh mục dự án	NS huyện nợ đến 31/10/2014	Kế hoạch trả nợ				Số nợ còn lại	Ghi chú	QT vốn chưa
			Tổng	Điều chỉnh KH 2014	Nguồn tăng thu 2014	Kế hoạch 2015			
<b>(15)</b>	<b>Phòng Kinh tế - Hạ tầng</b>	<b>4.577</b>	<b>4.575</b>	<b>413</b>	<b>-</b>	<b>4.162</b>	<b>2</b>		
47	Hệ thống thoát nước dọc tuyến đường Đức Phổ - Km7 (QL24) đoạn từ QL1A đến Trường THCS Nguyên Nghiêm	909	909	413		496	-	Đã QTV	
48	Nâng cấp tuyến đường Trà Câu - Đò Mốc	1.668	1.668			1.668	-	Chưa QTV	
49	Nâng cấp tuyến đường Thủy Thạch - Quy Thiện	2.000	1.998			1.998	2	Chưa QTV	
<b>(16)</b>	<b>Phòng NN &amp; PTNT</b>	<b>4.279</b>	<b>903</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>903</b>	<b>3.376</b>		
50	Sửa chữa cống lấy nước Hồ ông Thơ xã Phổ Khánh	386	-				386	Chưa xác định rõ nguồn vì QĐ phê duyệt QT vốn ghi vốn NS địa phương (Tỉnh và huyện), chờ NS tỉnh bố trí còn lại NS huyện sẽ bố trí	
51	Kè chống sạt lở KDC bờ biển thôn Thạch Bi, xã Phổ Thạnh	1.936	-				1.936	Đã QTV	
52	Trạm y tế xã Phổ Thuận	1.054	-				1.054	Đã QTV	
53	Nạo vét lòng Đầm Lâm Bình xã Phổ Cường	903	903			903	-	Đã QTV	
<b>(17)</b>	<b>Phòng GD &amp; ĐT</b>	<b>9.134</b>	<b>7.917</b>	<b>1.570</b>	<b>134</b>	<b>6.213</b>	<b>1.217</b>		
54	Trường THCS P.Hòa-Nhà HB,PCN	350	350			350	-	Đã QTV	
55	Trường THCS P.Minh-Nhà HB,PCN	612	612		-	612	-	Đã QTV	

TT	Danh mục dự án	NS huyện nợ đến 31/10/2014	Kế hoạch trả nợ				Số nợ còn lại	Ghi chú	QT vốn chưa
			Tổng	Điều chỉnh KH 2014	Nguồn tăng thu 2014	Kế hoạch 2015			
56	Trường THCS Ng. Nguyễn Nhà HB	100	100			100	-		Đã QTV
57	Trường MN P.Nhon-Nhà HB, PCN Cải tạo bếp, San nền, Tường rào, CN, LĐNB	121	121			121	-		Đã QTV
58	Trường MN P.Phong-Nhà HB, PCN, Tường rào, CN, LĐNB	9	9			9	-		Đã QTV
59	Trường MN P.Châu-2P, TRCN, CN, NHÀ VS	4	4			4	-		Đã QTV
60	MN P.Minh 4P - 2 tầng	880	880	350		530	-		Đã QTV
61	MN P.Ninh - Nhà HB-3P	944	944	135		809	-		Đã QTV
62	MN P.Hòa - Nhà HB, 1P, TRCN, LĐNB	737	-				737	Chưa QT bố trí 80%	Chưa QTV
63	MN P.Thạnh - 4P 2tầng, TRCN	1.241	1.242	570		672	(1)		Đã QTV
64	TH P.Cường 1 - 4P 2 tầng	335	336	75		261	(1)		Đã QTV
65	TH P.Thạnh 3 -4P 2 tầng	673	674	300		374	(1)		Đã QTV
66	THCS P.Vinh -Bê Bơi	799	799			799	-		Đã QTV
67	TRCN-LĐNB trường TH, THCS, và sân vườn PGD	505	505	140		365	-		Đã QTV
68	MN Thị Trán 4P-2tầng	613	613			613	-		Đã QTV
69	TH Phổ An 6P-2 Tầng	1.211	728			728	483	Chưa QT bố trí 80%	Chưa QTV

TT	Danh mục dự án	NS huyện nợ đến 31/10/2014	Kế hoạch trả nợ				Số nợ còn lại	Ghi chú	QT vốn chưa
			Tổng	Điều chỉnh KH 2014	Nguồn tăng thu 2014	Kế hoạch 2015			
(18)	<b>BQL Cụm CN-TTCN</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	-	-	<b>113</b>	-		
70	Đường giao thông nội bộ Cụm CN-TTCN Sa Huỳnh	113	113			113	-	Đã QTV	
(19)	<b>BQL DANLN AHLS Phạm Xuân Hòa</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	-	-	-		
71	Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Phạm Xuân Hòa	117	117	117			-	Đã QTV	
(20)	<b>BQL DA Quảng Trường</b>	<b>7.590</b>	<b>6.332</b>	<b>1.934</b>	-	<b>4.398</b>	<b>1.258</b>		
72	Quảng trường công viên cây xanh; Hạng mục: Cột cờ và hệ thống thoát nước	1.785	1.785	830		955	-	Đã QTV	
73	Quảng trường Đức Phổ; Hạng mục: Bê tông trước sân khấu và trồng cây	5.805	4.547	1.104		3.443	1.258	Chưa QT bổ trí 80%	
(21)	<b>BQL DA Trung tâm VH</b>	<b>1.092</b>	<b>1.095</b>	-	-	<b>1.095</b>	<b>(3)</b>		
74	Trung tâm văn hóa huyện; Hạng mục: Nhà hội trường (GD2)	1.092	1.095			1.095	(3)	Đã QTV	
(22)	<b>VP HĐND &amp; UBND</b>	<b>2.200</b>	<b>1.520</b>	<b>333</b>	-	<b>1.187</b>	<b>680</b>		
75	Nhà làm việc cơ chế một cửa hiện đại huyện Đức Phổ	2.200	1.520	333		1.187	680	Chưa QT bổ trí 80%	
(23)	<b>Phòng VH - TT</b>	<b>318</b>	<b>240</b>	-	-	<b>240</b>	<b>78</b>		
76	Tường rào, cổng ngõ sân vườn Phòng Văn hóa và thông tin huyện	318	240			240	78	Chưa QT bổ trí 80%	
II	<b>Các dự án đang triển khai thực hiện</b>	<b>3.100</b>	<b>2.340</b>	<b>485</b>	-	<b>1.855</b>	<b>760</b>		
(1)	<b>BQL DA ĐT &amp; XD huyện</b>	<b>3.100</b>	<b>2.340</b>	<b>485</b>	-	<b>1.855</b>	<b>760</b>		
77	Đường nội bộ KDC làng cá Sa Huỳnh	3.100	2.340	485		1.855	760	Chưa QT bổ trí 80%	



**KẾ HOẠCH XỬ LÝ TRẢ NỢ VỐN XDCB CỦA CÁC XÃ, THỊ TRẤN**

*Biểu số 03*

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Đơn vị, địa phương	Số công trình	Tổng số nợ đến ngày 31/10/2014	Kế hoạch trả nợ năm 2015	Kế hoạch trả nợ năm 2016
1	UBND xã Phổ Thuận	6	(98)	(98)	
2	UBND xã Phổ Cường	2	143	143	
3	UBND xã Phổ An	16	3.115	3.115	
4	UBND xã Phổ Quang	5	687	687	0
5	UBND xã Phổ Hòa	2	729	729	
6	UBND xã Phổ Châu	5	142	142	
7	UBND xã Phổ Thạnh	4	411	411	
8	UBND xã Phổ Khánh	1	0	-	
9	UBND xã Phổ Nhơn	4	3.151	1.795	1.356
10	UBND xã Phổ Phong	9	1.939	782	1.157
11	UBND xã Phổ Văn	6	1.490	1.490	
12	UBND xã Phổ Minh	11	9.204	4.600	4.604
13	UBND xã Phổ Ninh	18	9.739	4.700	5.039
14	UBND xã Phổ Vinh	25	13.051	9.407	3.644
15	UBND Thị trấn Đức Phổ	7	1.561	1.561	
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>121</b>	<b>45.264</b>	<b>29.464</b>	<b>15.800</b>

