

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện tiêu chí giao thông trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (6 tháng đầu năm 2013)

Thực hiện công văn số 994/SGTVT-KCHT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo số liệu về tiêu chí giao thông trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND huyện Đức Phổ báo cáo số liệu cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn thuộc 65 xã đạt tiêu chí về giao thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2015, theo quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi:

Theo Đề án, huyện Đức Phổ có 4 xã phân đầu đạt tiêu chí về giao thông trước năm 2015 là các xã Phổ Hòa, Phổ Vinh, Phổ Ninh và Phổ Phong. Trong 6 tháng đầu năm 2013, có 8 công trình giao thông đang triển khai thi công với tổng chiều dài 11,71km; tổng kinh phí 23.272 triệu đồng. Giá trị thực hiện đến thời điểm báo cáo là 9.334 triệu đồng (có phụ lục 1 kèm theo).

2. Kết quả thực hiện tiêu chí giao thông trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới:


Trong 6 tháng đầu năm 2013, toàn huyện đã đầu tư BTXM 11,07km đường giao thông nông thôn với tổng vốn đầu tư 28.579 triệu đồng. (có phụ lục 2 kèm theo).

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí giao thông 6 tháng đầu năm 2013 trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đức Phổ, UBND huyện kính báo cáo. *kyt*

Nơi nhận:

- Sở GTVT;
- Lưu: VPUB.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Ty



**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC PHỐ**



Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ GTNT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013, THEO ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN
GTNT THUỘC 65 XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ VỀ GIAO THÔNG, GIAI ĐOẠN 2013-2015**

(Phụ lục kèm theo Báo cáo số: 00/BC-UBND ngày 28/6/2013 của UBND huyện Đức Phổ)

Phụ lục 1

| TT | Tên tuyến đường | Quy mô đầu tư | Thời gian thực hiện | Giá trị dự toán được duyệt | Giá trị thực hiện (triệu đồng) | | | | Giá trị giải ngân công trình (triệu đồng) | | |
|------------|--|---------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|---|---------------------|----------------------|
| | | | | | Tổng cộng | Phân ngân sách tỉnh | | | Tổng cộng | Phân ngân sách tỉnh | Phân ngân sách huyện |
| | | | | | | Vốn lồng ghép từ các công trình khác | Vốn ns tỉnh phân cho huyện | Vốn ngân sách xã | | | |
| | Tổng | 11,71 | | 23.272 | 9.334 | 4.926 | 925 | 405 | | | 523 |
| I | Xã Phổ Hòa | 2,70 | | 5.016 | 2.508 | | 358 | 144 | | | |
| 1 | BTXM tuyến QL1A-An Thường (giai đoạn 1) | 0,95 | 4/2013 | 2.467 | 1.234 | 987 | 103 | 144 | | | |
| 2 | Tuyến Kênh Hóc Dầu và Đồng Rộc | 1,75 | 4/2013 | 2.549 | 1.275 | 1.020 | 255 | | | | |
| II | Xã Phổ Vinh | 1,48 | | 2.966 | 1.186 | 229 | | 41 | | | |
| | BTXM tuyến nhà ông Dũng (Lộc An) đến nhà ông Hoàng (Nam Phước) | 1,48 | 5/2013 | 2.966 | 1.186 | 916 | 229 | 41 | | | |
| III | Xã Phổ Ninh | 7,53 | | 15.290 | 5.640 | 157 | 4.697 | 220 | | | 523 |
| 1 | BTXM tuyến đường Lộ Bàn đi An Ninh | 2,90 | 2012-2013 | 2.844 | 1.137 | | 796 | 68 | | | |
| 2 | BTXM tuyến đường Đội 1 thôn Thanh Lâm | 0,92 | 2/2013 | 2.073 | 829 | | 580 | 88 | | | |
| 3 | BTXM tuyến QL1A(ngõ Tân A) - Xóm Mỹ Lợi: thôn An Trường | 1,03 | 2/2013 | 2.105 | 211 | | 147 | 17 | | | |
| 4 | BTXM tuyến NVH đội 3 đi KDC Nước Nhí | 1,18 | 3/2013 | 2.235 | 447 | | 313 | 46 | | | |
| 5 | BTXM tuyến Trà Cầu - Bến Bè | 1,49 | 2012-2013 | 6.033 | 3.017 | 157 | 2.860 | | | | 523 |
| IV | Xã Phổ Phong | | | | | | | | | | |

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC PHỐ



Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013, KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ VỀ GIAO THÔNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Phụ lục kèm theo Báo cáo số: 01/BC-UBND ngày 28/6/2013 của UBND huyện Đức Phổ

Phụ lục 2

| TT | Tên huyện | Nội dung tiêu chí | Khối lượng đưa vào Quy hoạch (Km) | Giá trị thực hiện trong kỳ báo cáo | | Lũy kế đến thời điểm báo cáo | | Tỷ lệ khối lượng hoàn thành (%) | Ghi chú |
|-----|---------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------|
| | | | | Khối lượng (km) | Số tiền (triệu đồng) | Khối lượng (km) | Số tiền (triệu đồng) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | | Đường trục xã, liên xã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT | 269,70 | 4,87 | 13.045 | 175,73 | 223.153 | 65,16 | |
| 2 | Huyện Đức Phổ | Đường trục thôn, xóm được cứng hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT | 150,54 | 6,20 | 15.534 | 30,99 | 47.936 | 20,59 | |
| 3 | | Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa | 170,61 | - | - | 39,86 | 37.453 | 23,36 | |
| 4 | | Đường trục chính nội đồng được cứng hoá, xe cơ giới đi lại thuận tiện | 324,70 | - | - | 3,65 | 1.407 | 1,12 | |
| 5 | | TỔNG CỘNG | 915,55 | 11,07 | 28.579 | 250,23 | 309.949 | 27,33 | |

