

Số: /BC-UBND

Đức Phổ, ngày

tháng 11 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hiện các phong trào thi đua**

Thực hiện Công văn số 2203/SNV-TĐKT ngày 20/11/2024 của Sở Nội vụ tỉnh về báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua, UBND thị xã Đức Phổ báo cáo kết quả như sau:

**1. Đối với phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2025”**

a) Công tác triển khai thực hiện:

Trên cơ sở Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 23/7/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2025, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 06/9/2024 về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị xã Đức Phổ trong năm 2025”. Theo đó giao trách nhiệm cho các phòng, ban, ngành thuộc UBND thị xã; UBND các xã, phường trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức, triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn thị xã trong năm 2025; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý có hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo; triển khai đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ người dân có công ăn, việc làm, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; tiếp tục rà soát, đánh giá, thực hiện có hiệu quả 02 Chương trình Mục tiêu Quốc gia, các dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình; thực hiện nghiêm các quy chuẩn, quy trình, quy định và tuân thủ đúng pháp luật trong quá trình thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người dân đúng đối tượng, chất lượng, thiết thực, hiệu quả, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

b) Kết quả thực hiện:

Qua quá trình rà soát, hiện tại trên địa bàn thị xã có khoảng 236 hộ người có công và 71 hộ nghèo, cận nghèo<sup>1</sup> có nhà ở tạm, nhà dột nát cần hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đến năm 2025.

<sup>1</sup> Xã Phổ Châu: 08 hộ; phường Phổ Thạnh: 32 hộ; xã Phổ Khánh 02 hộ; xã Phổ Cường 03 hộ; phường Phổ Vinh 01 hộ; phường Phổ Ninh: 08 hộ; xã Phổ Nhơn: 04 hộ; phường Phổ Văn: 01 hộ; xã Phổ Văn: 01 hộ; xã Phổ An: 02 hộ; phường Phổ Quang 04 hộ; phường Phổ Hòa: 01 hộ; Phường Nguyễn Nghiêm: 03 hộ; xã Phổ Thuận: 02 hộ

UBND thị xã đang thực hiện quy trình xem xét, kiểm tra và triển khai thực hiện việc xóa nhà tạm cho người có công và hộ nghèo, cận nghèo đến quý 3 năm 2025 hoàn thành.

## **2. Đối với phong trào Đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”**

a) Tổng quan về Dự án cao tốc Hoài Nhơn - Bình Định:

Tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Bình Định qua địa bàn 07 xã, phường thuộc thị xã Đức Phổ gồm: Phổ Phong, Phổ Nhơn, Phổ Ninh, Nguyễn Nghiêm, Phổ Hòa, Phổ Cường và Phổ Khánh, có chiều dài toàn tuyến L= 27,45 km (kể cả chiều dài của 03 hầm trên tuyến), với tổng diện tích quy hoạch khoảng 221,5 ha. Trong đó: Xã Phổ Phong: L=4,31km; xã Phổ Nhơn: L= 3,89km; phường Phổ Ninh: L=2,74km; Phường Nguyễn Nghiêm: L= 0,87km; phường Phổ Hòa L=3,431km; xã Phổ Cường L= 9,12km (kể cả 02 hầm số 1 và số 2); xã Phổ Khánh L=3,1km (kể cả hầm số 3).

Để đảm bảo công tác bàn giao mặt bằng cho Dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ đúng tiến độ (*trước 30/6/2024*) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy; nâng cao nhận thức về vai trò cấp thiết của Dự án, thể hiện sự quyết tâm của Nhân dân và cán bộ thị xã Đức Phổ trong việc đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công; UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 14/6/2024 về phát động phong trào thi đua nước rút “*Đẩy mạnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ*”. Hưởng ứng phong trào thi đua và dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo UBND thị xã và sự phối hợp của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến xã, phường, đến ngày 30/6/2024 thị xã Đức Phổ đã hoàn thành công tác giải tỏa, bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công đảm bảo đúng tiến độ của cấp trên giao. Qua thực hiện phong trào thi đua theo Kế hoạch số 119/KH-UBND, UBND thị xã đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 141 cá nhân có thành tích xuất sắc.

b) Kết quả thực hiện đến thời điểm báo cáo:

### **- Đối với tuyến chính và đường dẫn:**

UBND thị xã đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ: 221,49/221,49ha, đạt 100% tổng diện tích quy hoạch. Tổng số hộ bị ảnh hưởng của Dự án là 2.307 hộ. Đến ngày 25/6/2024, 100% diện tích đã được giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh (trước ngày 30/6/2024). Hiện nay, đơn vị thi công đã tiếp cận toàn bộ mặt bằng, triển khai thi công theo tiến độ. Tuy nhiên, qua kiểm tra có một số vị trí mặt bằng đã được giải phóng và bàn giao nhưng đơn vị thi công vẫn chưa triển khai thi công.

**- Đối với phần diện tích bổ sung đợt 1:** 3,91 ha (*phần mặt bằng này về cơ bản không ảnh hưởng đến tiến độ thi công trực chính*)

+ UBND thị xã đã bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Trên cơ sở đề nghị của Chủ đầu tư, UBND thị xã đã ban hành Thông báo thu hồi đất đối với toàn bộ diện tích 3,91 ha nêu trên.

+ Về công tác xác định giá đất đối với diện tích bổ sung nêu trên, theo đề xuất của các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 3811/QĐ-UBND ngày 25/10/2024 của UBND thị xã về việc phê duyệt giá đất cụ thể đối với đất nông nghiệp để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Tiêu dự án bồi thường, GPMB dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ; trong thời gian đến sẽ tiếp tục phê duyệt giá đất cụ thể đối với phần diện tích đất ở.

Nhằm đơn đốc việc lập các phương án bồi thường, hỗ trợ, ngày 30/10/2024, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 3042/UBND-TNMT về việc khẩn trương lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần bổ sung đợt 1 gửi Chủ đầu tư và các đơn vị làm bồi thường. Sau khi nhận được phương án bồi thường, hỗ trợ, UBND thị xã sẽ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích bổ sung nêu trên theo quy định.

**- Đối với phần diện tích bổ sung đợt 2: 1,005 ha:** Ban Quản lý dự án 2 đã bàn giao hệ thống cọc mốc GPMB trên thực địa cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh vào ngày 18/9/2024. Trên cơ sở đó, trong thời gian đến, UBND thị xã Đức Phổ sẽ lập các thủ tục để bổ sung phần diện tích này vào Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất để triển khai các bước tiếp theo.

**- Đối với 11 khu tái định cư và 10 khu cải táng:** Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 100%.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2025 và phong trào Đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc” trên địa bàn thị xã Đức phổ. UBND thị xã kính gửi Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Sở Nội vụ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã;
- CT, các PCT. UBND thị xã;
- Mặt trận, các tổ chức CT-XH thị xã;
- Các phòng ban, ngành thị xã;
- Văn phòng: CVP, CV<sup>Chiến</sup>;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, PNV<sup>Th</sup>.

**CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Lý**