

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Bùi Văn Lý, Chủ tịch UBND thị xã
tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân
kế hoạch vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm 2025**

Ngày 14/4/2025, tại Phòng họp số 1 UBND thị xã, đồng chí Bùi Văn Lý - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm 2025 và xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã; Chủ tịch UBND các xã: Phổ An, Phổ Phong, Phổ Thuận, Phổ Nhơn, Phổ Cường, Phổ Khánh, Phổ Châu.

Sau khi nghe báo cáo của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã về tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến thời điểm ngày 15/4/2025 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo trong năm 2025; ý kiến tham gia của thành phần dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau:

1. Đánh giá về tiến độ giải ngân nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (đến ngày 15/4/2025): Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của thị xã là: 179.647 triệu đồng, đến thời điểm ngày 15/4/2025 giải ngân được 15.435 triệu đồng, đạt 8,5% so với kế hoạch vốn được giao, cụ thể các nguồn vốn như sau:

- **Nguồn vốn ngân sách tỉnh:** UBND tỉnh giao kế hoạch vốn từ đầu năm cho UBND thị xã với kế hoạch vốn là 67.819 triệu đồng để thực hiện 01 dự án chuyển tiếp (*Cầu Thanh Đức*) và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên, đến thời điểm ngày 15/4/2025 chưa có khối lượng giải ngân¹.

- **Nguồn vốn ngân sách thị xã:** Kế hoạch vốn năm 2025 ngân sách thị xã giao là 111.828 triệu đồng, đến thời điểm ngày 15/4/2025, giải ngân được 15.435 triệu đồng, đạt 13,8 % so với kế hoạch vốn giao, cụ thể: (1) Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung: Kế hoạch vốn được giao là 20.000 triệu đồng, giải ngân được 4.329 triệu đồng, đạt 21,6 % so với kế hoạch vốn giao; (2) Vốn ngân

¹ Trong đó : Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu cho dự án Cầu Thanh Đức 50.000 triệu đồng (chưa giải ngân do chưa nhập Tabmis từ nguồn thu từ quỹ đất).

Vốn ngân sách hỗ trợ chương trình MTQG xây dựng NTM gồm vốn ngân sách tỉnh: 13.000 triệu đồng và vốn ngân sách Trung ương: 4.819 triệu đồng

sách tính phân cấp cho thị xã: Kế hoạch vốn được giao là 41.828 triệu đồng, giải ngân được 11.106 triệu đồng, đạt 26,6 % so với kế hoạch vốn giao; (3) Nguồn vốn thu từ quỹ đất: Kế hoạch vốn giao là 50.000 triệu đồng, đến nay chưa giải ngân do nguồn thu từ quỹ đất đối với phần ngân sách thị xã chưa đạt nên chưa có kinh phí để nhập Tabmis cho các dự án.

* UBND thị xã Đức Phổ đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn năm 2025. Tuy nhiên, kết quả giải ngân của thị xã trong 3 tháng đầu năm đạt thấp so với kế hoạch (*chỉ đạt 8,5%*) chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/01/2025. Bên cạnh nguyên nhân khách quan do nguồn thu từ quỹ đất đối với phần ngân sách thị xã chưa đạt nên chưa có kinh phí để nhập Tabmis cho các dự án (sử dụng nguồn thu từ quỹ đất); đối với các dự án thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, một số xã chậm trong việc làm các thủ tục pháp lý hồ sơ nên dẫn đến triển khai thi công chậm, chưa có khối lượng giải ngân (như xã Phổ Thuận, xã Phổ Phong, xã Phổ Khánh); một số xã còn lại đã triển khai thi công nhưng chưa có khối lượng (xã Phổ Nhơn, xã Phổ Cường, xã Phổ Châu, xã Phổ An); công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một số dự án còn gặp vướng mắc dẫn đến làm chậm tiến độ thực hiện, giải ngân của kế hoạch vốn đầu tư công được phân bổ cho các dự án.

2. Các nhiệm vụ trong thời gian đến

Yêu cầu các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan phải tập trung cao độ với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2025 và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/01/2025 của Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ.

Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan cần chủ động phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở đó, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch vốn đã được duyệt, phân đấu giải ngân đến ngày 30/6/2025 đạt kế hoạch vốn UBND thị xã đã đăng ký theo Công văn số 295/UBND-TCKH ngày 11/02/2025, cụ thể: (1) Đối với Dự án cầu Thanh Đức giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được bố trí, (2) giải ngân đạt 40% kế hoạch vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho thị xã; (3) giải ngân đạt 40% kế hoạch vốn từ tiền sử dụng đất giao địa phương thu chi (trường hợp đảm bảo nguồn thu từ quỹ đất). Một số nội dung cần chú ý trong quá trình thực hiện:

a) Đối với các Chủ đầu tư

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc theo dõi, chỉ đạo các nội dung liên quan đến công tác giải ngân, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. Xây dựng kế hoạch cụ thể về tiến độ giải ngân đối với các dự án phụ trách trong các tháng tiếp theo; đảm bảo hoàn thành công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đã đăng ký, riêng nguồn vốn từ nguồn hỗ trợ

thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cần hoàn thành trước ngày 31/5/2025.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra hiện trường để đề ra giải pháp phù hợp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành; xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu thi công vi phạm tiến độ, chất lượng hợp đồng.

- Tăng cường công tác quản lý của chủ đầu tư, thực hiện nghiêm công tác giám sát, nhất là chất lượng, kỹ thuật, tiến độ thi công công trình, đảm bảo đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước; kiểm soát chặt các nguồn vốn tạm ứng.

b) Đối với Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ thị xã:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể về tiến độ giải ngân đối với các dự án phụ trách trong các tháng tiếp theo; đồng thời, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch chuyển giao các công trình, dự án do Ban Quản lý làm chủ đầu tư sau ngày 30/6/2025.

- Phối hợp với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên; trường hợp gặp vướng mắc, vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay cho UBND thị xã để kịp thời chỉ đạo xử lý.

- Hoàn thành việc tổng hợp tất cả các dự án, công trình chưa có giá đất cụ thể, gửi Phòng Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể theo chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo số 139/TB-UBND ngày 28/3/2025 (hoàn thành trước ngày 26/3/2025).

- Khẩn trương phối hợp với UBND Phường Nguyễn Nghiêm kiểm tra, đề xuất phương án mở rộng tầm nhìn tại nút giao (tại cầu Bà Kỳ đi nhà hàng Đoàn Chỉ) để đảm bảo an toàn giao thông; theo Thông báo số 139/TB-UBND ngày 28/3/2025 (báo cáo UBND thị xã trước ngày 15/4/2025).

c) Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nội dung được UBND thị xã giao làm chủ đầu tư (các đồ án quy hoạch), đảm bảo giải ngân đúng tiến độ đề ra; kịp thời tham mưu UBND thị xã có ý kiến đối với các sở ngành liên quan đến nội dung nhiệm vụ được giao.

d) Phòng Nông nghiệp và Môi trường thị xã

- Đối với các dự án, công trình chưa phê duyệt giá đất cụ thể²; trên cơ sở đề nghị của đơn vị thực hiện công tác bồi thường, đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường đối với các công trình, Dự án, đảm bảo theo chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo số 139/TB-UBND ngày 28/3/2025 **(hoàn thành trước ngày 20/4/2025).**

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết trong công tác bồi thường, giải

² Đường Huỳnh Công Thiệu nối dài (đoạn qua phường Phô Minh); Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ cầu Bàu đến sông Rờ), Kè chống sạt lở bờ các điểm dọc 3 sông Trà Câu (đoạn qua phường Phô Ninh); Khu dân cư đường Phạm Hữu Nhật, Khu dân cư phía Nam đường Lê Thánh Tôn, Đường hầm Sô chỉ huy cơ bản thị xã Đức Phổ,...

phóng mặt bằng và các vướng mắc khác thuộc lĩnh vực tài nguyên; đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, giải ngân của chủ đầu tư.

e) Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2025; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, nắm bắt tình hình thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Trường hợp cần thiết, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh dự án, phương án, kế hoạch vốn được giao hoặc thay đổi quy mô, mục tiêu của dự án để tránh lãng phí nguồn lực.

- Khẩn trương hoàn thiện, trình cấp thẩm quyền có ý kiến đối với phương án sử dụng kinh phí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2024 đảm bảo hiệu quả.

- Trên cơ sở hồ sơ trình của Phòng Nông nghiệp và Môi trường, khẩn trương tham mưu tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện các công trình, dự án **(hoàn thành trong tháng 4/2025)**.

f) Đối với UBND các xã:

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tập trung xử lý tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình, dự án.

- Liên quan đến nội dung xác định điều kiện công nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất để làm cơ sở cho việc thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: UBND các xã, phường có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã tại Công văn số 584/UBND ngày 18/3/2025.

Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Thị ủy (báo cáo);
- TT HĐND thị xã (báo cáo);
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Các thành phần tham dự;
- VP HĐND&UBND: C, PC;
- Lưu: VT, CV_{ThuậnTBKL19}.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Võ Minh Châu