

Số: /BC-UBND

Đức Phổ, ngày tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO

Về việc bổ sung các nội dung liên quan đến việc gia hạn thời gian thực hiện dự án: Đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á - KCN Phố Phong (giai đoạn 1)

Kính gửi: Sở Xây dựng

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1316/SXD-HĐXD ngày 16/5/2025 về việc triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan để tiếp tục triển khai thực hiện dự án Đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á - Khu công nghiệp Phố Phong;

UBND thị xã Đức Phổ báo cáo bổ sung các nội dung liên quan đến việc gia hạn thời gian thực hiện dự án: Đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á - Khu công nghiệp Phố Phong (giai đoạn 1) như sau:

1. Tình hình thực hiện dự án

- Dự án đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á - Khu công nghiệp Phố Phong (giai đoạn 1), huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 28/10/2011:

- Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

+ Cấp đường: Đường đô thị;

+ Chiều dài tuyến: $L=1.167,09\text{m}$ (N6-N46);

+ Bề rộng nền đường $B_n=26\text{m}$,

+ Bề rộng mặt đường $B_m=2 \times 7,5=15\text{m}$,

+ Bề rộng vỉa hè $B_{vh}=2 \times 4,5=9\text{m}$;

+ Bề rộng dải phân cách $B_{pc}=2\text{m}$,

+ Mặt đường bê tông nhựa $E_{yc}=120\text{MPa}$,

- Loại, cấp công trình: công trình giao thông, cấp III

- Tổng mức đầu tư: 45.156 triệu đồng

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh 80%, ngân sách huyện 20%

- Thời gian thực hiện dự án: Phê duyệt ban đầu: 2011 - 2014; Phê duyệt điều chỉnh: 2011 - 2020.

- Quá trình thực hiện dự án như sau:

+ Dự án được phê duyệt kế hoạch đầu thầu: đợt 1 tại Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 14/9/2012; đợt 2 tại Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 29/11/2013; đợt 3 tại Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Trong đó, các gói thầu thi công xây dựng gồm: Gói thầu số 06: Xây dựng các hạng mục nền, mặt đường, thoát nước, vỉa hè an toàn giao thông đoạn Km0 - Km0+525,32; gói thầu số 12: Thi công nền, mặt đường, thoát nước, vỉa hè, an toàn giao thông đoạn Km0+525,32 - ĐC; gói thầu số 13: Thi công điện chiếu sáng.

- Tiến độ thực hiện các gói thầu thi công xây dựng:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Giá trị hợp đồng ban đầu	Giá trị thực hiện	Tỷ lệ %
1	Gói thầu số 6	13.150.299	12.459.813	94,75
2	Gói thầu số 12	12.578.210	2.523.055	20,06
3	Gói thầu số 13	2.260.000	725.607	32,11
	TỔNG	27.988.509	15.708.475	56,12

- Nguồn vốn đầu tư, diễn biến vốn đầu tư trong quá trình thực hiện dự án, tình hình giải ngân:

- Diễn biến vốn đầu tư trong quá trình thực hiện dự án:

Đơn vị: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Giá trị dự toán được duyệt	Khối lượng thực hiện lũy kế từ khởi công đến kỳ báo cáo	Giá trị thanh toán lũy kế từ KC đến kỳ báo cáo	Trong đó	
					Thanh toán KLHT	Tạm ứng
1	Chi phí xây dựng	28.016.219	15.708.472	15.991.853	15.708.472	0
2	Chi phí khác	2.433.666	1.650.324	1.650.324	1.650.324	0
3	Chi phí BT, hỗ trợ, TĐC và GPMB	11.443.726	13.724.732	13.724.732	13.724.732	0
4	Dự phòng chi	3.262.389	0	0	0	0
	Tổng	45.156.000	31.083.528	31.366.909	31.083.528	0

- Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: 1.000 đồng

Nguồn vốn đầu tư	Dự án được duyệt	Kế hoạch vốn được giao	Đã thực hiện giải ngân từ khởi công đến kỳ báo cáo	Ghi chú
- Ngân sách tỉnh	36.124.800	33.650.000	31.366.909	
+ Năm 2011		50.000	50.000	
+ Năm 2012		100.000	100.000	
+ Năm 2013		12.000.000	12.000.000	
+ Năm 2014		12.000.000	12.000.000	
+ Năm 2015		9.500.000	7.216.909	
- Ngân sách thị xã	9.031.200	0	0	
Tổng	45.156.000	33.650.000	31.366.909	

2. Phần khối lượng còn lại chưa triển khai thi công.

Dự án Đường QL1A – Mỹ Á – KCN Phở Phong (giai đoạn 1), huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) bị vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và chính sách bố trí tái định cư nên đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành, cụ thể: Dự án có tổng chiều dài: 1.279,68m, hiện còn vướng mặt bằng chưa thể thi công 14 hộ/16 thửa đất với tổng chiều dài là: 347,3m. Tuy nhiên, vì 16 thửa đất này nằm rải rác, không tập trung nên thực tế công trình hiện chưa thể thi công với tổng chiều dài công trình là: 450m (đoạn từ lý trình Km0+525 đến Km0+975). Phần khối lượng nền, mặt đường, thoát nước còn lại chưa thi công thuộc gói thầu số 12 và phần điện chiếu sáng thuộc gói thầu số 13; ước tính tổng kinh phí chưa thực hiện là 12.280.000.000 đồng (giá trị tính theo giá hợp đồng đã ký).

3. Nguyên nhân chậm tiến độ:

- Dự án bị vướng công tác bồi thường, GPMB, sau nhiều lần báo cáo UBND tỉnh, xin cơ chế để giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án nhưng các cơ quan liên quan chưa có hướng giải quyết.

- Dự án tạm dừng thực hiện thời gian kéo dài từ năm 2020 đến nay, UBND thị xã Đức Phổ đã nhiều lần đề xuất nhưng chưa có hướng để GPMB, tái định cư cho các hộ dân nên chưa thể triển khai thi công; từ đó đến nay, UBND thị xã không trình xin gia hạn thời gian thực hiện dự án do không thể triển khai được.

4. Đề xuất giải pháp để triển khai thực hiện các bước tiếp theo

Thực hiện nội dung Thông báo số 276/TB-UBND ngày 19/5/2025 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án: Đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á - Khu công nghiệp Phở Phong (giai đoạn 1), theo đó nội dung liên quan đến công tác bồi thường, GPMB của Dự án đã có hướng giải quyết, có sự đồng thuận cao của Nhân dân địa phương, UBND thị xã Đức Phổ sẽ triển khai và hoàn thành

công tác bồi thường, GPMB trước ngày 01/7/2025.

Kính đề nghị UBND tỉnh thống nhất gia hạn thời gian thực hiện dự án, cụ thể như sau:

+ Tại Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi: “*Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2011 - 12/2020*”.

+ Đề nghị xem xét, điều chỉnh thành: “*Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2011 - 2025*”.

UBND thị xã Đức Phổ kính báo cáo./

Nơi nhận:

- Như trên;
- BQL DA ĐTXD các CTGT tỉnh;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Các Phòng: NNMT, KTHTĐT, TP, TTTX, TC-KH;
- BQL DA ĐTXD và PTQĐ thị xã;
- VP HĐND&UBND: C, PC, CV_{lvthuan};
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Lý