

Số: 267/BC-HĐND

Đức Phổ, ngày 12 tháng 12 năm 2022

### **BÁO CÁO**

**Thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã kèm theo Tờ trình số 257/TTr-UBND ngày 07/12/2021 của UBND thị xã**

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND thị xã về việc giao nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND thị xã cuối năm 2022; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đã thực hiện thẩm tra Báo cáo số 439/BC-UBND ngày 25/11/2022 và dự thảo Nghị quyết về thống nhất Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã kèm theo Tờ trình số 228/TTr-UBND ngày 25/11/2022 của UBND thị xã,

Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

#### **I. Tình hình thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022**

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã cơ bản thống nhất với nội dung Phần I trong Báo cáo số 439/BC-UBND ngày 25/11/2022 của UBND thị xã Đức Phổ về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Sau khi được HĐND thị xã thống nhất Kế hoạch đầu tư công năm 2022, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các trình tự, thủ tục, lựa chọn nhà thầu, tổ chức khởi công mới và thực hiện các công trình, dự án chuyên tiếp đảm bảo theo quy định của pháp luật; kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2022 ước đạt 100% kế hoạch vốn được giao (trừ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh hỗ trợ ngân sách thị xã). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế đó là: Nợ đọng xây dựng cơ bản còn cao (62.693 triệu đồng, trong đó các xã, phường 48.537 triệu đồng đa phần là nợ do đối ứng trong xây dựng nông thôn mới); việc xây dựng kế hoạch đầu tư công của các xã, phường còn khó khăn, lúng túng; công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu và giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn chậm; việc phân bổ vốn từ nguồn phát triển quỹ đất cho các công trình, dự án chưa đảm bảo kế hoạch và chậm, do phải cân đối để thực hiện Phương án huy động thu ngân sách nhà nước năm 2021... dẫn đến chậm tiến độ thực hiện một số công trình, dự án.

\* Để làm rõ hơn kết quả đạt được và hạn chế trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã giải trình trực tiếp các nội dung sau:

- Khả năng giải ngân nguồn vượt thu ngân sách cấp tỉnh năm 2021 hỗ trợ cho ngân sách thị xã năm 2022, số tiền 137.780 triệu đồng (theo Báo cáo 439/BC-UBND ước thực hiện giải ngân đến cuối năm đạt 100%, nhưng đến thời điểm ngày 14/11/2022 chỉ giải ngân được 19.227 triệu đồng, đạt 14% kế hoạch).

- Làm rõ nguyên nhân số công trình, dự án chậm tiến độ (Khu dân cư An Lợi – Phước Hạ xã Phổ Nhơn, Khu dân cư Hùng Nghĩa xã Phổ Phong, Khu dân cư đường Lê Thánh Tôn, Khu dân đường Phạm Hữu Nhật; đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Huỳnh Công Thiệu nối dài).

## **II. Về Kế hoạch đầu tư công năm 2023**

Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã đã được HĐND thị xã cho ý kiến tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 15/7/2022; việc HĐND thị xã xem xét thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 là đúng thẩm quyền quy định tại Luật Đầu tư công năm 2019, làm cơ sở để UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức thực hiện các bước tiếp theo. Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với các nội dung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã ở phần II trong Báo cáo số 439/BC-UBND của UBND thị xã và dự thảo Nghị quyết kèm theo 228/TTr-UBND ngày 25/11/2022 của UBND thị xã, cụ thể:

- Tổng vốn đầu tư công năm 2023 là 177.727 triệu đồng, trong đó:

- + Nguồn vốn phân cấp của tỉnh là 27.727 triệu đồng;
- + Nguồn vốn khai thác từ quỹ đất 130.000 triệu đồng;
- + Nguồn vốn cân đối ngân sách thị xã 20.000 triệu đồng (vốn xây dựng cơ bản tập trung).

- Về nguyên tắc bố trí vốn: UBND thị xã đã thực hiện đúng quy định của pháp luật và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn của thị xã.

- Thứ tự ưu tiên bố trí vốn và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 được UBND thị xã thực hiện đảm bảo theo Luật đầu tư công năm 2019, cụ thể:

+ Ưu tiên phân bổ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo khoản 4, Luật đầu tư công 2019 là 12.339 triệu đồng;

+ Ưu tiên phân bổ vốn cho các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí vốn; các dự án chuyển tiếp theo tiến độ thực hiện là 96.129 triệu đồng;

- Phân bổ vốn để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch là 5.300 triệu đồng;

- Phân bổ vốn cho các dự án khởi công mới năm 2023 là 28.559 triệu đồng;

- Phần còn lại bố trí: 19.087 triệu đồng để đối ứng trong xây dựng nông thôn mới 2023 theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của HĐND thị xã; 01 tỷ đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; 25.313 triệu đồng chưa phân bổ, dự kiến sẽ phân bổ cho các công trình trong kế hoạch đầu tư công năm 2023 là đúng quy định của Luật đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước.

\* **Tuy nhiên**, để rõ hơn về Kế hoạch đầu tư công năm 2023, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND thị xã giải trình trực tiếp các nội dung sau:

- Tính khả thi trong việc huy động nguồn vốn khai thác từ quỹ đất số tiền 130.000 triệu đồng để thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và khả năng nguồn vốn bố trí cho 02 dự án (Khu dân cư phía đông phường Phổ Thạnh và Khu dân cư Đồng Phời Trong) chưa phân bổ vốn trong Kế hoạch này.

- Giải thích rõ lý do trong Phụ lục số 3 (Danh mục nhiệm vụ quy hoạch), Phụ lục số 4 (Danh mục dự án khởi công mới) và dự án Khu dân cư Đồng Phời Trong mục "Thời gian khởi công và hoàn thành" đều ghi là "2023", trong khi có một số công trình, dự án không thể hoàn thành trong năm 2023.

### **III. Về dự thảo Nghị quyết**

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết kèm theo 228/TTr-UBND ngày 25/11/2022 của UBND thị xã.

Tuy nhiên đề nghị bổ sung vào phần căn cứ của Nghị quyết này: Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 18/11/2022 của HĐND thị xã về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ vốn trung hạn cho các dự án đủ điều kiện thuộc nguồn vốn ngân sách cấp thị xã.

### **IV. Kiến nghị UBND thị xã**

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn và cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư sớm thực hiện quy trình, thủ tục chuẩn bị đầu tư; phối hợp làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và bố trí nguồn vốn để thực hiện; đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện và kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

- Cân đối, sớm bố trí nguồn vốn đã có để triển khai thực hiện các công trình, dự án theo tiến độ được phê duyệt. Kịp thời trình cấp thẩm quyền cho chủ trương bổ sung, điều chỉnh các nguồn vốn phù hợp với khả năng huy động vốn trong năm 2023, nhất là nguồn khai thác từ quỹ đất.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc UBND thị xã sớm thực hiện quy trình, thủ tục tổ chức đấu giá các khu dân đã hoàn thành, kể cả các khu dân cư vùng lôm, nhằm tăng nguồn thu từ quỹ đất, thực hiện tái đầu tư và hỗ trợ cho các địa phương trả nợ xây dựng cơ bản trong những năm trước đây.

- Chỉ đạo, hướng dẫn cho UBND các xã, phường xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hàng năm, trình HĐND cùng cấp phê duyệt trước khi thực hiện theo đúng của Luật đầu tư công năm 2019.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2023. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã kính trình HĐND thị xã xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Thị ủy;
- TT. HĐND, UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Võ Minh Châu**