

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN ĐỨC PHỐ**

Số: 165/GM-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đức Phố, ngày 31 tháng 7 năm 2019

### **GIẤY MỜI**

Nhằm giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án Xây dựng tuyến đê biển thôn Thạnh Đức, xã Phố Thạnh huyện Đức Phố.

#### **1. Thành phần tham dự kính mời:**

- Đồng chí Võ Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì.
- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan (*nhờ Ban quản lý mời*).
- Đại diện Lãnh đạo các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường.
- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, UBND và cán bộ địa chính xã Phố Thạnh.
- Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn Thạnh Đức 1, Thạnh Đức 2, Thạch Bi 1, Thạch Bi 2, Tân Diêm, Long Thạnh (*nhờ UBND xã mời*)

#### **2. Thời gian:** 7h30' ngày 05/8/2019 (Sáng thứ Hai).

+7h30' đến 9h00' đi kiểm tra hiện trường.

+ 9h00 đến 11h00' làm việc tại UBND xã Phố Thạnh

#### **3. Địa điểm:** tại xã Phố Thạnh.

**4. Chuẩn bị nội dung:** Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo tại cuộc họp.

Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ và đúng thời gian quy định để buổi làm việc đạt kết quả tốt./.

(*Giao UBND xã Phố Thạnh bố trí phòng làm việc*)

**Nơi nhận:**

- Như TP;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



*al*  
**Trần Duy Khánh**



ĐHC Hiệp  
Phước  
Wang

lần và đk LCT để thời gian

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI  
BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
CÁC CÔNG TRÌNH NN VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 98 /BC-BQL

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 7 năm 2019

V/v giải quyết vướng mắc trong  
quá trình thực hiện dự án Xây dựng  
tuyến đê biển thôn Thạnh Đức, xã  
Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ.

Số: 1923
Ngày: 30/3/19
Chuyên:

Dự án Xây dựng tuyến đê biển thôn Thạnh Đức, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt dự án tại Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 17/9/2018; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán tại Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 17/01/2019. Với mục tiêu đầu tư của dự án: (1) Góp phần hoàn thiện, khép kín hệ thống đê biển; chống sạt lở bờ và phòng tránh những tác động bất lợi từ biển; thích ứng trước nguy cơ nước biển dâng do biến đổi khí hậu, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; (2) Bảo vệ môi trường sinh thái, an toàn dân sinh và phát triển kinh tế, góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với an ninh, quốc phòng; (3) Kết hợp neo trú tàu thuyền tránh trú bão cho nhân dân địa phương.

Theo trình tự các bước thực hiện dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (*Ban Quản lý dự án*) đã ký kết hợp đồng xây lắp và khởi công xây dựng công trình trong tháng 4/2019. Tuy nhiên đến nay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công các hạng mục công trình chính chưa được thực hiện, vì lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phổ Thạnh chưa ký xác nhận bản đồ địa chính để làm cơ sở thu hồi đất, với lý do có 2/6 thôn (thôn Thạch Bi 1 và Thạch Bi 2) trong vùng dự án chưa đồng thuận với tuyến đê của công trình.

Để làm rõ về việc thiết kế lựa chọn tuyến đê đã được phê duyệt cho người dân và UBND xã Phổ Thạnh nắm bắt và đồng thuận. Trong thời gian qua, Ban Quản lý dự án đã thực hiện rất nhiều các công việc như sau:

1. Tổ chức 6 cuộc họp họp dân, tham vấn ý kiến cộng đồng tại 6 thôn (từ ngày 18/3 đến 20/3/2019): Thạnh Đức 1, Thạnh Đức 2, Tân Diêm, Long Thạnh, Thạch Bi 1 và Thạch Bi 2 có đầy đủ các hộ dân và đại diện UBND xã Phổ Thạnh.

2. Có văn bản số 91/BC-BQL ngày 17/4/2019 gửi UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Thạnh (có bản photocopy kèm theo Công văn này) nêu rõ việc lựa chọn tuyến đê và làm rõ một số nội dung người dân kiến nghị.

3. Tiếp theo đó, Ban Quản lý dự án có 6 lần làm việc với chính quyền địa

phương (UBND huyện Đức Phổ: 01 lần; UBND xã Phổ Thạnh: 03 lần; HTX Muối: 02 lần), các lần làm việc đều có đại diện các thôn liên quan, đi kiểm tra thực tế tại hiện trường về hướng tuyến (đã phóng tuyến, cắm cờ báo hiệu) cũng như họp tại UBND xã Phổ Thạnh, gần nhất là cuộc họp ngày 16/7/2019.

Tuy nhiên, đến nay đại diện 2 thôn Thạch Bi 1 và Thạch Bi 2 vẫn chưa đồng thuận về hướng tuyến của đoạn đê đầu tuyến dài khoảng 1km/2,5km đi qua đầm Nước Mặn (đoạn đê này được thiết kế duỗi thẳng theo đầu tuyến và cuối tuyến bám vào sát khu dân cư, có giải trình cụ thể tại văn bản số 91/BC-BQL ngày 17/4/2019 của Ban Quản lý dự án), do vậy dẫn đến lãnh đạo UBND xã Phổ Thạnh chưa ký xác nhận bản đồ địa chính để làm cơ sở thu hồi đất phục vụ công tác bồi thường theo quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 170/TB-UBND ngày 19/7/2019 và để tạo điều kiện cho Ban Quản lý dự án triển khai thi công xây dựng công trình đúng tiến độ, đặc biệt tránh trường hợp chậm giải ngân bị Trung ương cắt vốn của dự án. Ban Quản lý dự án kính đề nghị UBND huyện Đức Phổ sớm tổ chức buổi làm việc kiểm tra hiện trường và họp để quán triệt, thống nhất về tuyến đê đã được phê duyệt của công trình và một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, GPMB.

Ban Quản lý dự án kiến nghị buổi làm việc với dự kiến thành phần chủ yếu, địa điểm và thời gian như sau:

- Thành phần gồm: Lãnh đạo UBND huyện Đức Phổ - Chủ trì; Các Phòng, Ban chuyên môn liên quan của huyện; Lãnh đạo, cán bộ địa chính và các hội đoàn thể UBND xã Phổ Thạnh; Trưởng thôn và Bí thư chi bộ 6 thôn liên quan đến khu vực dự án; Ban Quản lý dự án (Chủ đầu tư) và các đơn vị liên quan khác.

- Thời gian: Buổi sáng ngày 31/7/2019 (thời gian cụ thể do Văn phòng UBND huyện Đức Phổ xếp lịch; điện thoại liên hệ cán bộ của Ban Quản lý: 0972141212 – Anh Hiến).

- Địa điểm: Đi hiện trường từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 00, họp tại Hội trường UBND xã Phổ Thạnh từ 9 giờ 30 đến 11 giờ (hiện nay tại hiện trường đã phóng tuyến, cắm cờ báo hiệu cụ thể tuyến đê của công trình)

Kính đề nghị UBND huyện Đức Phổ quan tâm và sớm giải quyết. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- UBND xã Phổ Thạnh;
- Phòng ANKT – CA tỉnh (b/cáo);
- GE, PGĐ (a. Hải);
- Phòng QLDA;
- Lưu VT.



**Từ Văn Tám**